

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero 4 Del 27-01-2020
Registro generale n. 6 del 27-01-2020

COPIA

Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FONDI ART.30 DEL DL. 30 APRILE 2019 N.34 (DL CRESCITA) - APPROVAZIONE CONTABILITA STATO FINALE E LIQUIDAZIONE STATO
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di gennaio, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Luchetti Maurizio

Premesso che:

- Visto il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", in vigore dal 1° maggio 2019 dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico dello sviluppo territoriale sostenibile.
- Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
 - a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- Visto il decreto direttoriale del 14 maggio 2019 "Contributi per efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei comuni." ed il relativo allegato n.1 con il quale si assegna un contributo di 50.000 euro, con posizione n.2762, al presente Ente, e nello specifico decreta:
 1. *Le risorse finanziarie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto.*
 2. *Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative*

per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero.

- Visti i commi 2 e 3 dell'art.3 del decreto direttoriale del 10 luglio 2019 “Contributi per efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei comuni. Disposizioni operative” che indica gli interventi ammissibili come segue:
 2. *Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:*
 - a) *non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;*
 - b) *essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;*
 - c) *essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.*
 3. *Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.*

- Vista inoltre la Circolare MEF n.26 del 12 agosto 2019 ad oggetto: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Art. 30 “Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” – Monitoraggio – Indicazioni operative”
- Che con **delibera di Giunta Comunale n. 52 del 02/09/2019**, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di utilizzare il contributo di € 50.000,00 assegnato dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per la “riqualificazione dell'illuminazione pubblica e degli edifici di proprietà pubblica.”;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale **n. 55 del 16.09.2019**, con la quale si approva la “Variazione di bilancio esercizio finanziario 2019 per efficientamento energetico e per contingenti necessità” e si riservano , nel Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, nella parte in conto capitale i seguenti capitoli di bilancio:
 - Cap. 555 – Entrata - euro 50.000,00 per “Contributo Stato per Sviluppo Territoriale sostenibile ed efficientamento energetico” finanziati con fondi MISE per efficientamento energetico;
 - Cap. 2836 – Uscita - euro 50.000,00 per “Adeguamento per efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione” finanziati con fondi MISE per efficientamento energetico;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 57 del 24/09/2019** (Reg. Gen. n. 72) con la quale è stato affidato al **Per.Ind. Sgariglia Luigi Umberto** C.F.: SGR LMB 76A09 G920B, residente a Fermo, viale XX Giugno 73, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo al n. 642, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione relativamente al progetto “*Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica.*” (CUP: **D31C19000140001**) per l'importo pari a 4.500,00 € oltre EPPI 5% ed IVA 22% (CIG: **80283850E4**);

Accertato che il tecnico incaricato, con nota prot. n. 3425 del 07.10.2019 ha consegnato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla “*Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica.*” Del comune di Monsampietro Morico e composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 – Relazione tecnico -illustrativa;
- Tav. 2 – Piano di installazione stato attuale;
- Tav. 3 – Piano di installazione stato di progetto;
- Tav. 4 – Elenco prezzi unitari;
- Tav. 5 – Analisi dei prezzi;
- Tav. 6 – Computo metrico estimativo;
- Tav. 7 – Quadro economico;
- Tav. 8 – Stima incidenza sicurezza;
- Tav. 9 – Stima incidenza manodopera;
- Tav. 10 – Capitolato speciale d'appalto;
- Tav. 11 – Cronoprogramma;
- Tav. 12 – Piano di manutenzione;
- Tav. 13 – Calcoli illuminotecnici;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 59, del 14.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di *“Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.”* redatto dal tecnico incaricato Per.Ind. Sgariglia Luigi Umberto, composto dagli elaborati sopra elencati, per una spesa complessiva di **euro 50.000,00**, avente il seguente quadro tecnico economico:

LAVORI	
Importo lavori	Euro 39.317,34
A detrarre oneri per la sicurezza	Euro 539,16
Importo lavori a base d’asta	Euro 38.778,18
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. sui lavori (10%)	Euro 3.931,73
Spese tecniche	Euro 4.500,00
Oneri previdenziali - EPPI (5%)	Euro 225,00
I.V.A. spese tecniche e EPPI (22%)	Euro 1.039,50
Accantonamento R.U.P. (2,0%)	Euro 786,35
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 200,08
Totale somme a disposizione	Euro 10.682,66
<hr/>	
TOTALE PROGETTO	Euro 50.000,00

Dato atto che, con **determinazione di Area Tecnica n. 69 del 29.10.2019** avete ad oggetto *RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FONDI ART.30 DEL DL. 30 APRILE 2019 N.34 (DL CRESCITA) – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDI ELETTRONICA (CUP: D31C19000140001 - CIG: 8060932B83)*, sono stati affidati i lavori di cui in titolo alla Ditta **EDI ELETTRONICA** con sede in Montegiorgio (Fm) - Via Soccorso, scn – CAP 63833 - C.F. RPNMCL65P25A252U e P.IVA: 01348770445, offrendo un ribasso dell’3,00% sui prezzi di capitolato, pertanto per l’importo contrattuale di €. 38.153,99 oltre IVA, dal quale scaturisce il seguente quadro tecnico di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori contrattuali	Euro 38.153,99
di cui euro 539,16 quali oneri della sicurezza	
Importo lavori	Euro 38.153,99
<hr/>	
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	Euro 3.815,40
Spese tecniche	Euro 4.500,00
Oneri previdenziali - EPPI (5%)	Euro 225,00

I.V.A. spese tecniche e EPPI (22%)	Euro 1.039,50
Accantonamento R.U.P. (2,0%)	Euro 786,35
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso di gara	Euro 1.479,76
Totale somme a disposizione	Euro 11.846,01
Totale di progetto	Euro 50.000,00

Preso atto che, il finanziamento dell'intervento in specie è previsto al Cap. **2836** del Bilancio 2019 “*Adeguamento per efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione*” del Bilancio per l'Esercizio finanziario esecutivo 2019, finanziato mediante contributo somme ammesse a contributo dall' articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 1° maggio 2019 e dal decreto direttoriale del 14 maggio 2019 “Contributi per efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei comuni.” ed il relativo allegato n.1;

Vista la scrittura privata stipulata in data 29.10.2019 con il quale la ditta **EDI ELETTRONICA** con sede in Montegiorgio (Fm) - Via Soccorso, scn – CAP 63833 - C.F. RPNMCL65P25A252U e P.IVA: 01348770445 accetta di eseguire i lavori in oggetto per l'importo contrattuale dei lavori a misura di € 38.153,99 oltre IVA;

Visto il verbale di consegna dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data 29.10.2019, nel quale veniva evidenziato che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del **27.11.2019**;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 16.11.2019, redatto in quanto i lavori di cui in oggetto non possono procedere temporaneamente, utilmente e a regola d'arte, in quanto si sono riscontrate difficoltà di reperimento del materiale altamente tecnologico necessario alla realizzazione dei lavori;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 16.12.2019, nel quale, cessate le cause che hanno imposto la sospensione dei lavori, tenuto conto del periodo di sospensione si determina la nuova data di fine lavori al 27.12.2019;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto e firmato dalle parti in data 27.12.2019 dal Direttore dei Lavori, Per.Ind.Laureato Sgariglia Luigi Umberto, il quale certifica che i lavori sono stati ultimati in data odierna (27.12.2019);

Vista la contabilità dei lavori depositata con prot. n.112 del 14.01.2020 prodotta dal Direttore dei Lavori Per.Ind.Laureato Sgariglia Luigi Umberto ed il conseguente Stato finale dei lavori del 10.01.2020 con i relativi allegati elencati di seguito:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n.1;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione di accompagnamento al conto finale;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte relativo all'impianto di pubblica illuminazione ai sensi della Legge 1 marzo 1968, n186;

Preso atto che in base alle risultanze dello stato finale, come da Certificato di pagamento n.1 il credito dell'impresa risulta essere pari ad euro 38.153,99 oltre IVA10%;

Vista la fattura FATTPA 1_20 del 13.01.2020 (Prot n.332 del 23.01.2020) della ditta **EDI ELETTRONICA** con sede in Montegiorgio (Fm) - Via Soccorso, scn – CAP 63833 - C.F. RPNMCL65P25A252U e P.IVA: 01348770445, per i lavori di realizzazione del “*Riqualficazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Fondi art.30 del dl. 30 aprile 2019 n.34 (DL CRESCITA)*” per l’importo di € 38.153,99 oltre I.V.A. 10% di € 3.815,40;

Vista la fattura n. 2/FE del 24 gennaio 2020, relativa al saldo dell’importo, per l’incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, presentata Per.Ind. Sgariglia Luigi Umberto C.F.: SGR LMB 76A09 G920B, residente a Fermo, viale XX Giugno 73, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali Laureati delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo al n. 642 per un importo complessivo pari a € 5.764,50 (di cui € 4.500,00 per prestazioni, € 225,00 per oneri previdenziali, € 1.039,50 per IVA 22% e € 900,00 per ritenuta pers. fisiche aliquota 20%);

Preso atto, inoltre, che in relazione alle risultanze dello stato finale dei lavori di “*Riqualficazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Fondi art.30 del dl. 30 aprile 2019 n.34 (DL CRESCITA)*”, il Quadro Tecnico Economico complessivo dell’intervento risulta come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE	
Importo totale lavori	Euro 39.317,34
A detrarre oneri della sicurezza	Euro 539,16
Importo soggetto a ribasso	Euro 38.778,18
A detrarre ribasso del 3%	Euro 1.163,34
Al netto del ribasso	Euro 37.617,83
Importo relativo alla sicurezza	Euro 539,16
Importo lavori eseguiti	Euro 38.153,99
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	Euro 3.815,40
Spese tecniche	Euro 4.500,00
Oneri previdenziali - EPPI (5%)	Euro 225,00
I.V.A. spese tecniche e EPPI (22%)	Euro 1.039,50
Accantonamento R.U.P. (2,0%)	Euro 786,35
Totale somme a disposizione	Euro 10.366,25
Importo complessivo spese sostenute	Euro 48.520,24
Importo complessivo a disposizione	Euro 50.000,00
Economie accertate	Euro 1.479,76

Vista l’attestazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INPS_17667082 richiesto in data 21.10.2019 con scadenza validità in data 18.02.2020, dal quale risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA** con sede in Montegiorgio (Fm) - Via Soccorso, scn – CAP 63833 - C.F. RPNMCL65P25A252U e P.IVA: 01348770445 è in regola con il versamento dei premi accessori all’INAIL;

Vista la nota dell’EPPI del 24.01.2020 dalla quale risulta che il Per.Ind. Sgariglia Luigi Umberto C.F.: SGR LMB 76A09 G920B è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di tale Ente;

Visto il decreto del Sindaco **n. 1/2020** con il quale affida al geom. Maurizio Luchetti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montegiorgio, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico dal mese di gennaio 2020 fino al mese di giugno 2020, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Ravvisata, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di procedere in merito;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** i documenti tecnico/contabili dei lavori di *“Riqualficazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. Fondi art.30 del dl. 30 aprile 2019 n.34 (DL CRESCITA)”* (CUP: **D31C19000140001** - CIG: **8060932B83** (per i lavori), **80283850E4** (per la progettazione)), eseguiti a tutto il 27.12.2019, redatti e firmati dalle parti, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento n.1;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Relazione di accompagnamento al conto finale;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte relativo all'impianto di pubblica illuminazione ai sensi della Legge 1 marzo 1968, n186;

dai quali risulta che l'impresa appaltatrice Ditta **EDI ELETTRONICA** con sede in Montegiorgio (Fm) - Via Soccorso, scn – CAP 63833 - C.F. RPNMCL65P25A252U e P.IVA: 01348770445, ha eseguito lavori a misura per un importo di € 38.153,99 al netto del ribasso offerto e oltre IVA10%

3. **DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto modificato a seguito delle aggiudicazioni e dello stato finale:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

	Importo totale lavori	Euro 39.317,34
A detrarre oneri della sicurezza		Euro 539,16

Importo soggetto a ribasso	Euro 38.778,18
A detrarre ribasso del 3%	Euro 1.163,34
Al netto del ribasso	Euro 37.617,83
Importo relativo alla sicurezza	Euro 539,16

Importo lavori eseguiti Euro 38.153,99

Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	Euro 3.815,40
Spese tecniche	Euro 4.500,00
Oneri previdenziali - EPPI (5%)	Euro 225,00
I.V.A. spese tecniche e EPPI (22%)	Euro 1.039,50
Accantonamento R.U.P. (2,0%)	Euro 786,35
Totale somme a disposizione	Euro 10.366,25
Importo complessivo spese sostenute	Euro 48.520,24
Importo complessivo a disposizione	Euro 50.000,00
Economie accertate	Euro 1.479,76

4. **DI LIQUIDARE E PAGARE, a saldo dei lavori effettuati fino al 27.12.2019, giusta fattura n. FATTPA 1_20** del 13.01.2020 (Prot n.332 del 23.01.2020), relativa a *“GAL FERMANO – MISURA 19.2 – SOTTOMISURA 19.2.7.2.A. – RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONSAMPIETRO MORICO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”* per l’importo di € **38.153,99** oltre I.V.A. 10% di € 3.815,40, **alla ditta EDI ELETTRONICA** con sede in Montegiorgio (Fm) - Via Soccorso, scn – CAP 63833 - C.F. RPNMCL65P25A252U e P.IVA: 01348770445, come risultante dal certificato di pagamento n.1 del 10.01.2020;
5. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. **2/FE del 24 gennaio 2020**, relativa al saldo dell’importo, previsto come da determina di affidamento n. **57 del 24/09/2019**, per l’incarico progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione relativamente al progetto *“Riqualificazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.”* (CUP: **D31C19000140001-CIG: 80283850E4**) per l’importo pari a € **5.764,50** (di cui € 4.500,00 per prestazioni, € 225,00 per oneri previdenziali, € 1.039,50 per IVA 22% e € 900,00 per ritenuta pers. fisiche aliquota 20%);
6. **DI DISPORRE** il versamento a favore dell’erario della somma di € **3.815,40** pari all’importo dell’IVA al 10% della rispettiva fattura di cui al precedente punto 4, trattandosi di fattura emessa dopo il 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972 (split payment);
7. **DI ACCANTONARE** l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/06 dovuto al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Luchetti, coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione della spesa, progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto, nonché nella verifica degli atti contabili relativi all’opera in oggetto, nella misura complessiva di € **785,35** (settecentoottantacinque/35), determinato e ripartito, in conformità al suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/16;
8. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva del presente atto pari ad € **48.520,24** al Cap. 2836 del Bilancio 2019, impegno n. 155/2019 e n. 156/2019;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario

per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- 10. DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio economico – finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
- 11. DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Luchetti Maurizio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gualtieri Romina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __152__ Reg. Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 17-12-2020 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 01-01-2021.

L'addetto alla pubblicazione
F.to