

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

---

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Numero 41 Del 24-05-2021

-----

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO  
MUNICIPIO ORD. SISMA 2016 N. 37. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III°  
SAL DITTA PROCOGE Srl. CIG 8350549308 -

-----

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di maggio, nella sede comunale,  
nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Luchetti Maurizio

Richiamata l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" che, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, è stato stanziato per il Comune di Monsampietro Morico un importo di 660.000,00 € per gli interventi relativi al municipio comunale;

Dato atto che con DGC n. 35 del 08/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dai tecnici incaricati, Ing. Del Bianco Silvia e dall'Arch. Del Bianco Simona, relativo ai lavori di "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto I°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 812463875F", così come approvato dall'USR con il decreto sopra citato, che prevede una spesa complessiva di euro 655.746,85 di cui euro 529.769,04 per lavori ed euro 125.977,81 per somme a disposizione

Vista la determinazione n. 134 (R. G. n. 321) del 26/05/2020 con la quale il Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs.50/2016, la esecuzione dei lavori denominati "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto I°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 812463875F" all'Impresa PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, ( Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) che con il ribasso del 29,121% (ventinovevirgolacentotentunopercento), per un importo netto dei lavori pari ad € 345.050,22, giusto ribasso percentuale del 29,121% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 486.815,87), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 42.953,17, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € **388.003,39** oltre IVA;

Vista con determinazione n. 26 (n.35 RG) del 01/06/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico, si è proceduto a prendere atto e fare propria la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 134 (R. G. n. 321) del 26/05/2020 del Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo e di approvare il Quadro Tecnico Economico a seguito di aggiudicazione:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>	
Importo lavori contrattuali aggiudicati	€. 388.003,39
Di cui 42.953,17 quali oneri per la sicurezza	.
<b>Importo lavori</b>	<b>€. 388.003,39</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Spese tecniche	€. 45.818,49
Cassa previdenziale su spese tecniche	€. 1.748,04
I.V.A. 22% su spese tecniche	€. 10.464,64
Indagini e prove	€. 3.026,44
I.V.A. 22% su indagini e prove	€. 665,82
Imprevisti e ribassi d'asta	€. 158.743,41
Incentivazione RUP Comune 0,8 % (40% del 2 %)	€. 4.238,15
Incentivazione RUP USR 0,4 % (20% del 2 %)	€. 2.119,07
I.V.A. 10% su lavori	€. 38.800,34
Contributo S.U.A.	€. 2.119,07
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 267.743,46</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€. 655.746,85</b>

Visto il contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori Rep. 364/20 del 24.07.2020;

Accertato che i lavori sono iniziati in data 10.08.2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto e firmato dalle parti in pari data;

Vista la determinazione n° 45 del 31.08.2020 con la quale si è provveduto a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 77.600,68 oltre IVA 10% quale anticipazione sul contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori Rep. 364/20 del 24.07.2020, su presentazione di regolare fattura elettronica, emessa per l'importo dell'anticipazione di cui in premessa e come qui specificato, riportante oltre ai riferimenti dell'affidamento di cui alle determinazioni sopra citate, relative a "*Lavori di Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univo fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308

Vista la determinazione n° 68 del 17.12.2020 con la quale si è provveduto a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 63.763,77 oltre I.V.A.10% quale importo derivante dal I° S.A.L. dei lavori di "*Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308;

Vista la determinazione n° 19 del 23.03.2021 con la quale si è provveduto

- ad approvare il II° S.A.L. dei lavori di "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308", effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, ( Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 03.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 319.022,03

- a liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 121.989,62 oltre IVA 10% quale importo derivante dal II° S.A.L. dei lavori di “*Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*”, il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308 il CUP: D36C17000000002, per un importo di € 121.989,62 al netto del ribasso d'asta, della quota parte recupero incidenza anticipazione contrattuale, delle ritenute di garanzia, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10 % ( € **12.198,96** ) per un importo complessivo di € **134.188,58**, a saldo della fattura elettronica n. 11, emessa dalla Ditta appaltatrice in data 17.03.2021, pervenuta al protocollo di questo Ente al n° 66 del 22.03.2021, autorizzandone, altresì, il pagamento;

Vista la determinazione n° 32 del 07.05.2021 con la quale si è provveduto a “*nuova approvazione e liquidazione II° Sal Ditta Procoge Srl. CIG 8350549308 a seguito di nuove modalità di redazione degli atti contabili*” per un importo pari a € 120.438,49;

Vista la nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.04.2021, al n° 1391, con la quale il Direttore dei lavori Ing. Del Bianco Silvia, ha consegnato il III° SAL relativo ai lavori di “*O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto I°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308*”, effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, ( Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 23.10.2020, composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento n°3 dei lavori eseguiti a tutto il 25.03.2021
- DURC di Congruità con esito positivo, Protocollo Cassa Edile 202100130AP00

Preso atto che dalle risultanze del III° S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori Ing. Silvia Del Bianco risulta che la Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) ha effettuato lavori per un importo complessivo di € 445.525,89 che, al netto del ribasso d'asta, della quota parte del recupero dell'anticipazione contrattuale, e delle ritenute di garanzia, prevede un importo netto di € 73.657,98

• Lavori a misura	€ 445.525,89
• A detrarre l'incidenza della sicurezza per	€ 36.122,82
• Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 409.403,07
• A detrarre il ribasso d'asta del 29,121%	€ 119.222,27
• Importo ribassato	€ 290.180,80
• A sommare l'incidenza oneri sicurezza	€ 326.303,62
• A detrarre ritenuta 0,5%	€ 1.631,52
• A detrarre recupero incidenza anticipaz.	€ 65.260,72
• A detrarre certificati precedenti	€ 185.753,40
• Credito netto Impresa	€ 73.657,98
• IVA 10%	€ 7.365,80
• Totale	€ 81.023,78

Vista la nota integrativa del 07.05.2021 n.1771 contenente l'elaborato "Stato di avanzamento lavori n.3 a tutto il 25.03.2021" in sostituzione dell'elaborato precedentemente inviato, ricalcolato in base a diverso metodo come richiesto dall'USR;

Preso atto che dalle risultanze del III° S.A.L., come ricalcolato in base alle indicazioni dell'USR, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Silvia Del Bianco risulta che la Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) ha effettuato lavori per un importo complessivo di € 445.525,89 che, al netto del ribasso d'asta, della quota parte del recupero dell'anticipazione contrattuale, e delle ritenute di garanzia, prevede un credito netto di € 71.663,17 così calcolato:

• Lavori a misura	€ 445.525,89
• A detrarre l'incidenza della sicurezza per	€ 34.206,34
• Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 411.319,55
• A detrarre il ribasso d'asta del 29,121%	€ 119.780,37
• Importo ribassato	€ 291.539,18
• A sommare l'incidenza oneri sicurezza	€ 325.745,52
• A detrarre ritenuta 0,5%	€ 1.168,73
• A detrarre recupero incidenza anticipaz.	€ 65.149,11
• A detrarre certificati precedenti	€ 185.753,40
• A detrarre somme eccedenti a valere su cp.n.2 del 04.03.2021	€ 1.551,13
• Credito netto Impresa	€ 71.663,17 oltre I.V.A.

Rilevato che, a seguito del ricalcolo del S.A.L. III, le spettanze effettive dell'impresa differiscono di € 1.994,81 in difetto rispetto al primo calcolo;

Vista la fattura elettronica n° 17 del 30.04.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune n°92/2021, emessa dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) dell'importo di € 73.657,98 oltre I.V.A. al 10% per € 7.365,80, per un totale di € 81.023,78 relativa al III° S.A.L.;

Vista la nota di credito 01-NCE2021 del 07.05.2021 pervenuta al prot. n.118/2021 emessa dalla Ditta PROCOGE srl dell'importo di € 1.994,81, a seguito di diverse risultanze del SAL III rivisto secondo il metodo di calcolo indicato dall'USR;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" INPS\_25044021 emesso in data 23.02.2021, con scadenza 23.06.2021, messo a disposizione dal portale INPS-INAIL-CNCE;

Visto il documento DURC Congruità acquisito dal Direttore dei Lavori presso la cassa edile di Ascoli Piceno e Fermo e pervenuto al protocollo di questo Ente n. 789 del 05.03.2021, ai sensi dell'OCSR N. 78 del 2 agosto 2019 "Attuazione dell'articolo 1, comma2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata."

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari vengono indicati nei documenti contabili/amministrativi il Codice identificativo di gara CIG, il CUP e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Dato atto che occorre procedere:

- all'approvazione del III° S.A.L. dei lavori di “O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell’immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308”, effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 25.03.2021, per un importo dei lavori a misura di € 325.745,53 al netto del ribasso d’asta;
- alla liquidazione dell’importo netto complessivo di € 71.663,17 oltre I.V.A. al 10% per € 7.166,32, per un totale di € 78.829,49 relativo al III° S.A.L.;

Visto il decreto del Sindaco n° 01 del 08.01.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica fino al 31.12.2021;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Maurizio Luchetti e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Preso atto che, il finanziamento dell’intervento in specie è previsto al Cap. 2540 del Bilancio per l’Esercizio finanziario esecutivo 2021, è assicurato tramite le somme ammesse a contributo dal decreto del direttore dell’U.S.R. n. 1338 del 27 maggio 2019 con il quale si determina e concede al Comune di Monsampietro Morico, in qualità di soggetto attuatore, per l’intervento in oggetto, la somma di Euro 655.746,85 - comprensiva anche delle somme a disposizione – quale contributo ammissibile, di cui all’ordinanza commissariale n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i;

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il III° S.A.L. dei lavori di “O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell’immobile sede Municipio Comunale di Monsampietro Morico, in via Umberto 1°, n. 33, danneggiato dagli eventi sismici - CUP: D36C17000000002 – CIG: 8350549308”, effettuati dalla Ditta PROCOGE SRL, con sede ad Atina (FR) in Corso Lucio Munazio Planco, n. 221, (Cod. Fisc. e P. IVA: 01997480601) a tutto il 25.03.2021, composto dai seguenti elaborati, come integrati con nota n. 1771 del 07.05.2021:
  - Libretto delle misure
  - Registro di contabilità
  - Sommario del registro di contabilità
  - Stato di avanzamento n°3 dei lavori eseguiti a tutto il 25.03.2021

• DURC di Congruità con esito positivo, Protocollo Cassa Edile 202100130AP00  
per un importo dei lavori a misura di € 445.525,89;

3. di liquidare in favore dell'Impresa PROCOGE Srl l'importo di € 78.829,49 IVA compresa così calcolato:

• Lavori a misura	€ 445.525,89
• A detrarre l'incidenza della sicurezza per	€ 34.206,34
• Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 411.319,55
• A detrarre il ribasso d'asta del 29,121%	€ 119.780,37
• Importo ribassato	€ 291.539,18
• A sommare l'incidenza oneri sicurezza	€ 325.745,52
• A detrarre ritenuta 0,5%	€ 1.168,73
• A detrarre recupero incidenza anticipaz.	€ 65.149,11
• A detrarre certificati precedenti	€ 185.753,40
• A detrarre somme eccedenti a valere su cp.n.2 del 04.03.2021	€ 1.551,13
• Credito netto Impresa	€ 71.663,17
• I.V.A. 10%	€ 7.166,21
• Totale generale	€ 78.829,49

quale importo derivante dal III° S.A.L. dei lavori di "*Messa in sicurezza, riparazione e rafforzamento con adeguamento sismico dell'immobile sede municipale di Monsampietro Morico in via Umberto I n° 33*", il codice univoco fattura UF1L5R, il CIG: 8350549308 il CUP: D36C17000000002, a saldo della fattura elettronica n° 17 del 30.04.2021 così come modificata dalla nota di credito 01-NCE2021 del 07.05.2021;

4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione dell'ordinativo di pagamento, senza altre formalità, avendo cura di riportare negli stessi le informazioni necessarie, come specificate;

5. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti e in fattura;

6. di dare atto che l'impegno di che trattasi è stato assunto con precedenti atti sul capitolo Cap. 2540 di bilancio dell'ente, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;

8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari;

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Marche entro i termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

10. di trasmettere inoltre la presente al Sindaco e al Segretario Generale.

11. di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monsampietro Morico, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA**

F.to Luchetti Maurizio

---

**Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 24-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Maurizio Luchetti)

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Gualtieri Romina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 05-06-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

**L'addetto alla pubblicazione**

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA