



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 233 DEL 02-08-2021

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE VULNERABILITA' DEL TEATRO COMUNALE DI CASTIGNANO. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

L'anno duemilaventuno addì due del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: *“Miglioramento sismico e riduzione vulnerabilità teatro comunale. CUP: D84C19000730002 - CIG: 8449034B6A”* per un importo complessivo di € 640.000,00;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 261 del 22/10/2020 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta TECNOAPPALTI S.R.L., con sede legale in via della Renaccia n. 12, a Perugia (PG), 06134, P. Iva: 02348890548, per l'importo di € 353.502,86 oltre IVA di legge, oneri della sicurezza inclusi;
- in data 11/11/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con n. 1355 di repertorio;
- in data 25/11/2020 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 306 del 04/12/2020, è stata liquidata la fattura elettronica n. FATTPA10_20 del 03/12/2020, emessa dalla ditta TECNOAPPALTI S.R.L., con sede legale in via della Renaccia n. 12, a Perugia (PG), 06134, P. Iva 02348890548, per l'importo di € 70.700,57 oltre Iva al 10% di € 7.070,06 per un totale complessivo di € 77.770,63, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 161 del 04/06/2020 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori composto dalla documentazione citata in premessa, redatta dal direttore dei lavori ing. Vincenzo Merletti, dalla quale si evidenzia un credito all'impresa per i lavori effettuati fino 28/05/2021, pari ad € 149.800,00 oltre Iva al 10% di € 14.980,00 per un importo complessivo di € 164.780,00;
- il responsabile dell'u.t.c., con nota del 14/06/2021 prot. n. 4061, ha trasmesso alla Regione Marche, il 1° stato di avanzamento dei lavori e relativa rendicontazione delle spese sostenute;
- il responsabile dell'u.t.c., con nota del 15/06/2021 prot. n. 4070, ha trasmesso alla Regione Marche la perizia di variante dei lavori di che trattasi;
- con nota a firma del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali - Servizio sviluppo e valorizzazione delle Marche, è stata autorizzata la perizia di variante in riferimento ai lavori in oggetto,

CONSIDERATO CHE con nota assunta al prot. dell'ente n. 5069 del 28/07/2021, la ditta appaltatrice Tecnoappalti Srl ha richiesto la proroga della scadenza del termine contrattuale di 60 giorni, per le seguenti motivazioni:

- rimozione amianto all'interno dell'edificio;
- rimozioni cavi lungo la facciata laterale;
- rimozione nido d'api lungo la facciata posteriore;
- lavorazioni aggiuntive contenute nella perizia di variante approvata con determinazione del responsabile dell'ut.c. n. 162 del 04/06/2021;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, arch. Martina Butteri, in ordine alla concessione della proroga;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;
VISTO il redigendo bilancio di previsione 2021/2023;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del procedimento arch. Martina Butteri, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, concede la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE VULNERABILITÀ TEATRO COMUNALE. CUP: D84C19000730002 - CIG: 8449034B6A”, con nuova scadenza dei lavori in data 01/10/2021, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
2. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
3. DI TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al Direttore dei Lavori ing. Merletti Vincenzo, alla Ditta esecutrice dei lavori TECNOAPPALTI S.R.L., alla Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Beni e Attività Culturali;
4. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013, n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UT.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2021 al 23-09-2021 con numero 711

Castignano, li 08-09-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino