



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 113 DEL 22-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO
 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ZACCHIROLI E TRATTI
 DI VIA VITTORIO VENETO E VIA PIAVE. CIG:
 7709135374 CUP: D87H18001830004

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di giunta comunale n. 89 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo: "LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ZACCHIROLI, VIA VITTORIO VENETO E VIA PIAVE", costituito dal seguente quadro economico:

LAVORI		
A1)	Lavori a base d'asta	147 107,98 €
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 748,12 €
TOTALE A)		149 856,10 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Lavori in economia al netto dell'Iva	13 000,00 €
B2)	Iva 10% lavori in economia	1 300,00 €
B3)	Incentivi per funzioni tecniche	3 482,15 €
B4)	Imprevisti al netto dell'Iva	11 251,04 €
B5)	Iva al 10% imprevisti	1 125,10 €
B6)	Iva al 10% su lavori	14 985,61 €
TOTALE B)		45 143,90 €
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		195 000,00 €

- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 244 del 27/11/2018 è stata indetta la determinazione a contrarre;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 250 del 04/12/2018 sono stati approvati i verbali di sorteggio, allegati ed è stata indetta l'avvio procedura negoziata;
- con determinazione n. 265 del 11/12/2018 è stato affidato l'incarico professionale relativo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Giovanni De Angelis;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 283 del 17/12/2018 sono stati individuati gli ammessi ed esclusi alla procedura di gara;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 293 del 27/12/2018 è stata definita la proposta di aggiudicazione;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 11 del 17/01/2019, è stata determinata l'aggiudicazione definitiva ed efficace;
- in data 22/02/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta Asfaltronto a rogito del Segretario comunale, rep. n. 1339, per l'importo contrattuale di € 130.346,64 oltre Iva di legge;

VISTO il quadro economico a seguito di aggiudicazione:

LAVORI		
A1)	Lavori a base d'asta	147 107,98 €
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 748,12 €
TOTALE A)		149 856,10 €
RIBASSO D'ASTA DEL 13,262%		19 509,46 €
Lavori a base d'asta al netto del ribasso compresi oneri		130 346,64 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Lavori in economia al netto dell'Iva	13 000,00 €
B2)	Iva 10% lavori in economia	1 300,00 €
B3)	Incentivi per funzioni tecniche	3 482,15 €
B4)	Imprevisti al netto dell'Iva	11 251,04 €
B5)	Iva al 10% imprevisti	1 125,10 €
B6)	Iva al 10% su lavori	13 034,66 €
B7)	Economie recupero ribasso	19 509,46 €
B8)	Iva 10% lavori in economia	1 950,95 €
TOTALE B)		64 653,36 €
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		195 000,00 €

EVIDENZIATO CHE:

- con nota prot. n. 3787 del 24/06/2019, l'impresa Asfaltronto srl ha richiesto il subappalto;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 172 del 25/06/2019 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Edil Porfido di Cervicato Raffaele;
- in data 29/07/2019 il Responsabile Unico del Procedimento nonché direttore dei lavori per il suddetto appalto, Arch. Martina Butteri, sottoscriveva con l'impresa Asfaltronto, il verbale di consegna dei lavori;

PRESO ATTO CHE per l'impresa aggiudicataria dell'appalto è in corso la procedura di fallimento e che la stessa, rappresentata dall'amministratore unico sign. Vincenzo Ottavi, alla data del 11/10/2019, non ha potuto sottoscrivere il verbale di sospensione lavori;

CONSIDERATO CHE:

- in data 21/11/2019 è stato firmato lo stato di avanzamento dei lavori ed il verbale di sospensione lavori, dai curatori fallimentari Sign. Genua Antonello e Sign. Fraticelli Marco, autorizzati dal Giudice delegato Dott. Giovanni Cirillo con nota del 14/11/2019;
- dal certificato di pagamento, desunto dallo stato di avanzamento lavori, risulta un credito all'impresa per € 50.306,07 oltre Iva al 10% per un importo omnicomprensivo di € 55.336,68 comprensivo delle lavorazioni effettuate dalla ditta subappaltatrice Edil porfido di Cervicato Raffaele;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con nota pec del 28/11/2019 Ns prot. 7399 a firma dell'Arch. Martina Butteri, è stato richiesto, nel termine di 5 giorni, ai curatori sopra citati, se sono in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a seguito della nota sopra menzionata non sono pervenute comunicazioni;
- con nota pec del 28/11/2019 Ns prot. 7400, ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata interpellata la seconda ditta in graduatoria Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni Srl, con sede in Via Esino, n. 3, P.Iva 02224560447, 63100, Ascoli Piceno, al fine di richiedere la disponibilità dell'appalto alle medesime condizioni dell'aggiudicatario Asfaltronto Srl dichiarata fallita;
- con nota prot. 7477 del 02/12/2019 la ditta Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni Srl ha comunicato la propria disponibilità di subentro al contratto per il completamento dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 354 del 11/12/2019 è stato preso atto per fallimento e subentro nuova ditta in riferimento ai lavori di rifacimento pavimentazione in via Zacchioli, via Vittorio Veneto e via Piave;

- in data 29/07/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni Srl a rogito del Vice Segretario comunale, rep. n. 1352, per l'importo contrattuale di € 79.787,79 oltre Iva di legge;

EVIDENZIATO CHE:

- in accordo con l'amministrazione comunale si è preferito acquistare nuovi cubetti di porfido invece di recuperare quelli esistenti al fine di ottenere una migliore lavorazione e ridurre la manutenzione ordinaria della pavimentazione stessa;
- valutato di migliorare l'isolamento dalle infiltrazioni di acqua piovana, è stata posizionata una guaina impermeabile al di sotto dei sanpietrini,
- l'acquisto del materiale di cui sopra, è stato effettuato direttamente dall'amministrazione comunale;
- per l'acquisto dei nuovi san pietrini è stata contattata la ditta CONSORZIO ITALIANO PORFIDO DEL TRENINO SOC. CONS. COOP.SOCADA S.R.L." con sede in via G. Di Vittorio n. 21 – Lavis (TN), la quale ha fornito materiale per € 29.820,00 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 36.380,40, giuste determinazioni n. 375/2019, n. 198/2019 e n. 35/2021;
- per l'acquisto della guaina è stata contattata la ditta LUX EDILFER s.n.c. di Capriotti M. & Catalini G", con sede legale in v. le della Repubblica n.69, 63073, Offida (AP), avente Partita Iva n. 01221070442, la quale ha fornito il materiale per € 422,29 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 515,19, giusta determinazione n. 250/2019;

PRESO ATTO CHE il quadro economico per quanto sopra è stato rimodulato nel seguente modo:

LAVORI		
A1)	Lavori a base d'asta	90 047,74 €
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1 682,18 €
TOTALE A)		91 729,92 €
RIBASSO D'ASTA DEL 13,262%		11 942,13 €
Lavori a base d'asta al netto del ribasso		79 787,79 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Acquisto porfido (ditta CONSORZIO ITALIANO PORFIDO DEL TRENINO SOC. CONS. COOP.SOCADA S.R.L)	28 692,90 €
B2)	Iva 22% acquisto porfido	6 312,44 €
B3)	Incentivi per funzioni tecniche	3 482,15 €
B4)	Acquisto guaina iva compresa (ditta LUX EDILFER s.n.c.)	515,19 €
B5)	Iva al 10% su lavori	7 978,78 €
B6)	Economie	11 469,10 €
B7)	Iva 10% economie	1 146,91 €
B8)	Importi da liquidare ai curatori (per conto ASFALTRONTO SRL)	50 558,86 €
B9)	Iva 10% lavori curatori	5 055,89 €
TOTALE B)		115 212,21 €
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		195 000,00 €

EVDENZIATO CHE:

- in data 01/09/2020 sono stati consegnati i lavori medesimi all'impresa aggiudicataria;
- in data 02/09/2020 è stato firmato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- in data 05/10/2020 è stato sottoscritto il 1° verbale di sospensione dei lavori;
- in data 18/01/2021 è stato sottoscritto il 1° verbale di ripresa dei lavori;

- in data 05/03/2021 sono stati ultimati i lavori;

PRESO ATTO CHE il responsabile dell'u.t.c. arch. Martina Butteri ha redatto la contabilità finale costituita dai seguenti elaborati:

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
- LIBRETTO DELLE MISURE;
- STATO FINALE DEI LAVORI;
- REGISTRO DI CONTABILITA';

CONSIDERATO che dai documenti di cui sopra si riscontra un credito a saldo da doversi alla ditta Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni Srl, con sede in Via Esino, n. 3, P.Iva 02224560447, 63100, Ascoli Piceno, per un importo netto € 73.943,77 oltre Iva 10% per un totale onnicomprensivo di € 81.338,15;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS_24867020 con validità dal 13/02/2021 al 13/06/2021;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO e richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 07/06/2019 di nomina del Responsabile dell'U.T.C. con il potere ad assumere atti di gestione;

PRESO ATTO CHE:

- il codice CIG attribuito dall'ANAC: 7709135374;
- il codice CUP: D87H18001830004;

TENUTO CONTO CHE l'intervento dei LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ZACCHIROLI, VIA VITTORIO VENETO E VIA PIAVE è stato finanziato nel seguente modo:

ERAP Ente Regionale per l'abitazione Pubblica	€ 60.000,00
BIM – Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Ascoli Piceno	€ 57.354,00
COMUNITA' MONTANA – Unione Montana del Tronto e Valfluvione	€ 50.000,00
Fondi Comunali	€ 27.646,00
TOTALE	€ 195.000,00

E che la somma è stata impegnata al cap 2696 imp. 267/2018 e imp. 419/2019;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D. Lgs. correttivo 19 aprile 2017 n. 56;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora vigente;
- il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI RITENERE le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

DI APPROVARE la seguente documentazione contabile e lo stato finale dell'intervento: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ZACCHIROLI, VIA VITTORIO VENETO E VIA PIAVE", redatto dal responsabile dell'u.t.c. Arch. Martina Butteri, eseguiti dalla ditta Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni Srl, con sede in Via Esino, n. 3, P.Iva 02224560447, 63100, Ascoli Piceno e composta dai seguenti elaborati in atti depositati:

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
- LIBRETTO DELLE MISURE;
- STATO FINALE DEI LAVORI;
- REGISTRO DI CONTABILITA';

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi del comma 8 art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- dallo Stato Finale dei Lavori, in atti depositato, risulta un credito all'impresa di € 73.943,77 comprensivi di oneri per la sicurezza e oltre Iva 10% per un totale omnicomprensivo di € 81.338,14, come da prospetto di seguito allegato:

LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 72.261,59 +
ONERI SICUREZZA NON SOGG. RIBASSO	€ 1.682,18 =
<hr/>	
TOTALE LAVORI	€ 73.943,77 +
IVA 10%	€ 7.394,38 =
<hr/>	
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 81.338,15

DI DARE ATTO che:

- il codice CIG attribuito dall'ANAC: 7709135374;
- il codice CUP: D87H18001830004;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Martina Butteri – Responsabile dell'U.T.C.;
- a seguito emissione di fattura elettronica, con successivo atto, verrà liquidata la ditta Giacobetti Maurizio Impresa di Costruzioni Srl, con sede in Via Esino, n. 3, P.Iva 02224560447, 63100, Ascoli Piceno;

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nonché sull'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-05-2021 al 19-05-2021 con numero 365

Castignano, li 04-05-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino