



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.81 del 15-05-2020	OGGETTO: DECRETO CRESCITA- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE- APPROVAZIONE STATO FINALE
------------------------	---

F. to **Premesse:**

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in particolare- l’art.30 che assegna contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO che il Decreto suddetto assegna al Comune di Appignano Del Tronto un contributo ammontante ad € 50.000,00 destinato ad opere pubbliche in materia di “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica”;

PRESO ATTO che l’impianto della pubblica illuminazione del centro storico del comune di Appignano Del Tronto necessita di completare l’efficientamento già avviato;

CONSIDERATO quindi che esistono le condizioni per accedere alla richiesta di fondi di cui al Decreto -legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, allo scopo di poter eseguire interventi di efficientamento energetico volto all’efficientamento dell’illuminazione pubblica;

Richiamata la determinazione servizio tecnico 165 del 10/08/2019 con la quale è stato conferito incarico professionale alla Dott.ssa Ing. Francesca Cerioni di Appignano Del Tronto per progettazione/DL relative ai lavori di che trattasi, per l’importo di € 2.500,00 oltre cassa ed Iva;

Visto il progetto consegnato con nota prot. 5300 del 10/10/2019 composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa e QE

Capitolato Speciale d'Appalto - Amministrativo e Norme tecniche

Cronoprogramma lavori

Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo

Computo metrico oneri sicurezza

Analisi prezzi

TAV 01 Planimetria con definizione interventi: parte 1 e legenda

TAV 02 Planimetria con definizione interventi: parte 2

TAV 03 Planimetria con definizione interventi: parte 3

Avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI A CORPO	
TOTALE LAVORI esclusi oneri per la sicurezza (A)	€ 38.933,09
ONERI DELLA SICUREZZA ORDINARI (B)	€ 616,40
LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 39.549,49

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IVA 10% sui lavori	€ 3.954,95
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti)	€ 2.500,00
INARCASSA (4 % su spese tecniche)	€ 100,00
Incentivo prog. 1% sui lavori	€ 395,49
Somme per imprevisti	€ 3.500,07
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.450,51
TOTALE A+B+C	€ 50.000,00

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;

Visto che la somma è stata iscritta in bilancio al capitolo 2684/14 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 70 del 10/10/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

“DI APPROVARE il progetto esecutivo di “Efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione pubblica nel centro storico” finanziato con il Cd- decreto Crescita, redatto dall’Ing. Francesca Cerioni composto dai seguenti elaborati, in atti:

Relazione tecnica illustrativa e QE

Capitolato Speciale d'Appalto - Amministrativo e Norme tecniche

Cronoprogramma lavori

Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo

Computo metrico oneri sicurezza

Analisi prezzi

TAV 01 Planimetria con definizione interventi: parte 1 e legenda

TAV 02 Planimetria con definizione interventi: parte 2

TAV 03 Planimetria con definizione interventi: parte 3

E avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI A CORPO	
TOTALE LAVORI esclusi oneri per la sicurezza (A)	€ 38.933,09
ONERI DELLA SICUREZZA ORDINARI (B)	€ 616,40
LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 39.549,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IVA 10% sui lavori	€ 3.954,95
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti)	€ 2.500,00
INARCASSA (4 % su spese tecniche)	€ 100,00
Incentivo prog. 1% sui lavori	€ 395,49
Somme per imprevisti	€ 3.500,07
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.450,51

DI DARE ATTO che la somma è stata iscritta in bilancio al capitolo 2684/14 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

DI DISPORRE la consegna dei lavori entro il 31/10/2019;"

Richiamato l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita:

"Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

Richiesta pertanto un'offerta basata sul miglior rapporto qualità/prezzo alla ditta Elettroimpianti srl Zona Artigianale PIP snc 63081 Castorano AP- P.Iva 01978060448;

Rilevato che l'impresa ha presentato la seguente offerta:

- Offerta economica: ribasso dello 0,1% sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri della sicurezza;
- Offerta tecnica migliorativa: Installazione di nr.9 apparecchiature Led da incasso a parete "inset+2"+ installazione di nr.6 armature stradali a led Guzzini;

Ritenuto poter affidare i lavori di che trattasi alla ditta Elettroimpianti srl Zona Artigianale PIP snc 63081 Castorano AP- P.Iva 01978060448 alle condizioni economiche offerte, che risultano vantaggiose per l'amministrazione comunale;

RICHIAMATA la determinazione servizio tecnico nr. 70 del 10/10/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

"DI AFFIDARE ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 i lavori di "Efficientamento energetico e riqualifica impianto di pubblica illuminazione nel Centro Storico- Decreto Crescita" alla ditta Elettroimpianti srl Zona Artigianale PIP snc 63081 Castorano AP- P.Iva 01978060448 sulla base della seguente offerta tecnico economica:

- *Offerta economica: ribasso dello 0,1% sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri della sicurezza;*
- *Offerta tecnica migliorativa: Installazione di nr.9 apparecchiature Led da incasso a parete "inset+2"+ installazione di nr.6 armature stradali a led Guzzini;*

DI DISPORRE tempestivamente la consegna dei lavori;”

Visto il processo verbale di consegna dei lavori del 26/10/2019;

Visto il verbale di sospensione lavori del 19/12/2019;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 29/04/2020;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 07/05/2020;

Vista la documentazione relativa allo stato finale dei lavori prodotta dal D.L. Ing. Francesca Cerioni e composta dai seguenti documenti, i quali seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle misure nr.1;
- Registro di contabilità nr.1;
- Sommario del Registro di contabilità nr.1;
- 1° ed ultimo SAL;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento nr.1;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto poter approvare la documentazione di cui sopra ed effettuare le liquidazioni correlate;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che i lavori di “Efficientamento energetico e riqualifica impianto di pubblica illuminazione nel Centro Storico- Decreto Crescita” affidati alla ditta Elettroimpianti srl Zona Artigianale PIP snc 63081 Castorano AP- P.Iva 01978060448 sono iniziati in data 26/10/2019 ed ultimati in data 07/05/2020;

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale dei lavori prodotta dal D.L. Ing. Francesca Cerioni e composta dai seguenti documenti, i quali seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle misure nr.1;
- Registro di contabilità nr.1;
- Sommario del Registro di contabilità nr.1;
- 1° ed ultimo SAL;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento nr.1;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DI LIQUIDARE le seguenti fatture:

- ditta Elettroimpianti srl Zona Artigianale PIP snc 63081 Castorano AP- P.Iva 01978060448 fattura nr.47 del 13/05/2020 di € 43.461,62 iva inclusa;ù
- Dott.ing. Francesca Cerioni Via Manzoni 27 63083 Appignano del Tronto AP P.Iva 01787990447 fattura FPA 5/20 del 23/05/2020 di € 2.600,00 Inarcassa inclusa;

DI LIQUIDARE al responsabile ufficio tecnico l'incentivo ex art.113 D.lgs 50/2016 per l'importo di € 316,40;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, risulta esecutiva in data odierna;

Il responsabile Ufficio tecnico Comunale
Dott. Ing. Antonella D'Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 20-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
