



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668  
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

## COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

### DETERMINA GENERALE N. 122

DETERMINA AREA TECNICA N° 70 del 01-04-2019

Oggetto: LAVORI DI "RIPRISTINO STATUS "QUO ANTE" CAMPO SPORTIVO, STRADA PROVINCIALE N. 29 DELL'ALTO ATERNO, PIZZOLI (AQ)" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO STATO FINALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "AMITERNUM EDILIZIA S.R.L." E DELL'ING. BAFILE DOMENICO.

### IL RESPONSABILE DI AREA

#### PREMESSO:

- che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 è stata allestita l'area di accoglienza per la popolazione presso il campo sportivo comunale nonché sulle aree limitrofe ad esso;
- che il Commissario Delegato per la Ricostruzione con nota prot. 2050/STM in data 19 maggio 2011 ha comunicato il trasferimento in favore del Comune di Pizzoli della somma complessiva di € 585.083,44 per il pagamento delle indennità di occupazione e per il ripristino dello "status quo ante" del campo sportivo comunale e delle aree ad esso adiacenti all'epoca occupate e nel 2015 su specifica richiesta del Comune prot. n. 979 del 10.02.2015, il trasferimento della somma di € 87.767,85 per la demolizione delle "cassette" di legno provvisorie costruite nel periodo post terremoto e per l'esproprio della relativa area occupata dalla "cassetta gialla".

#### EVIDENZIATO:

- che la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile dell'Ufficio per la Ricostruzione della predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 116 del 15.04.2016 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza dei lavori di ripristino “status quo ante” delle aree di accoglienza in loc. “impianti sportivi” all’Ing. Domenico Bafile;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12.05.2016 è stato approvato il progetto preliminare per lavori di ripristino “status quo ante” delle aree di accoglienza prevedente un costo complessivo di € 370.000,00;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in questione che presentava il seguente quadro economico:

Importo lavori			
A.1	Importo Lavori a base di gara	€	168.334,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Costi sicurezza)	€	11.005,88
A.3	Costi Manodopera non soggetta a ribasso	€	96.811,15
A.4	Totale dei lavori e compensi oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	€	276.151,03
Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti	€	13.854,81
B.2	Acquisizione aree ed indennizzi	€	15.000,00
B.3	Spese Tecniche di Progettazione, D.L.e Sicurezza,	€	30.414,46
B.4	Spese att. consulenza o di supporto, compreso competenze	€	5.523,02
B.5	Contributi dovuti Autorità Vigilanza LL.PP.	€	225,00
B.6	I.V.A. su lavori	10,0%	€ 27.615,10
B.7	Contributi previdenziali obbligatori INARCASSA	4%	€ 1.216,58
B.8	I.V.A. su spese tecniche (Non Dovuta D.L. 98/2008)	€	
B.9	Totale somme a disposizione (Somma da B.1 a B.8)	€	93.848,97
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€	370.000,00

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 27/03/2017 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico del predetto progetto:

QUADRO ECONOMICO			
A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)		€ 276.151,03
	Di cui :		
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 96.811,15	
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 7.098,74	
A.2	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3.907,14
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)		€ 280.058,17
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		€ 9.312,06
B.2	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi compreso di trascrizione registro e voltura catastale		€ 15.166,75
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, frazionamento		€ 30.414,46

B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 5.601,16
B.5	Contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66,	€ 225,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:	-
B.6.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)	€ 28.005,82
B.6.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.3)	€ 1.216,58
B.6.3	IVA spese tecniche (NON DOVUTA ai sensi dell'Art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	-
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.6.3)	€ 89.941,83
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)		€ 370.000,00

- che con determinazione n. 4 del 03.07.2017 del Responsabile della Centrale di Committenza sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra all'impresa MARZI COSTRUZIONI SRL. MARZI COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01826390666), con sede in Via Monte Brancastello n. 6 – 67100 L'Aquila, che ha offerto un ribasso del 46,661%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 147.296,20 a cui vanno aggiunti € 3.907,14 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 151.203,34, oltre I.V.A. di legge.
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 14/12/2017 sono stati approvati: *“i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla “modifica contrattuale”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “ripristino status quo ante delle aree di accoglienza – Strada provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Via delle Macerine – Pizzoli (AQ)”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Bafile, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 15657 del 05.12.2017:*
  - *Relazione sulla necessità di modifiche e varianti;*
  - *Variante;*
  - *Quadro economico;*
  - *Quadro economico variante 04/12/2017;*
  - *Quadro comparativo;*
  - *Verbale di concordamento nuovi prezzi;*
  - *Atto di sottomissione.*

[...]

che presentavano il quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 317.370,41
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 109.025,30
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 7.775,88
A.2	Importo dei lavori ribassati	46,661% € 169.282,20
A.3	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.907,14
	Totale importo dei lavori (A.2+A.3)	€ 173.189,34
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B.1	Imprevisti	€ 9.312,06
B.2	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi compreso di trascrizione registro e voltura catastale	€ 15.166,75
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, frazionamento	€ 33.845,65
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 3.463,79
B.5	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2016)	€ 225,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:	
B.6.	IVA per lavori in appalto (10% di A)	€ 17.318,93
B.6.	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.3)	€ 1.353,83
B.6.	IVA spese tecniche (NON DOVUTA ai sensi dell'Alt 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	-
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.6.3)	€ 80.686,01
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)		€ 253.875,35

**PRESO ATTO** che i lavori sono stati ultimati in data 07/05/2018.

**EVIDENZIATO:**

- che con determinazione n. 138 del 31.05.2018 del Responsabile dell'Area Tecnica è stata approvata l'intera documentazione relativa allo stato finale dei lavori anzidetti;
- che a seguito della conclusione dell'intervento di cui sopra si sono riscontrate economie di gara ammontanti a complessive € 95.524,00;
- che era intenzione dell'Amministrazione comunale utilizzare le predette economie di gara per il completamento dei lavori di ripristino "status quo ante" del campo sportivo;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 26.07.2018 è stato approvato "il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Progetto preliminare – Lavori di ripristino "status quo ante" campo sportivo – Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno – Pizzoli (AQ)", a firma dell'Ing. Domenico Bafile, acquisito al n. 8836 del 17.07.2018 del protocollo comunale, composto dai seguenti elaborati:
  - TAV 01 Relazione tecnico-illustrativa e Piano particellare preliminare;
  - TAV 02 Inquadramento territoriale;
  - TAV 03 Documentazione fotografica;
e che presenta un calcolo sommario della spesa ammontante a complessive € 95.524,00";
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 30.08.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di ripristino "status quo ante" campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)" acquisito al n. 9753 del 09.08.2018 del protocollo comunale, che presenta il seguente quadro economica di spesa:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 73.502,71
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 27.745,44

	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 1.880,68	
A.2	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.200,84
	Totale importo dei lavori (A.2+A.2)		€ 75.703,55
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		€ 401,02
B.2	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità.		€ 9.900,00
B.3	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)		€ 1.514,07
B.4	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2018)		€ 30,00
B.5	IVA e altre imposte e contributi per legge:		
B.5.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)		€ 7.570,36
B.5.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.2)		€ 396,00
B.5.3	IVA spese tecniche progettazione (NON DOVUTA per regime forfettario ai sensi dell'art. 1, comma 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.)		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.5.4)		€ 19.820,45
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)		€	95.524,00

**CHE** questo ufficio a seguito dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 30.08.2018 necessitava di dover appaltare i lavori in parola.

**EVIDENZIATO**, pertanto:

- che con propria determinazione n. 206 del 17.09.2018 si è stabilito, tra le altre cose, di:
  - “ [...] 2) Di individuare gli elementi e i criteri relativi all'affidamento dei lavori sotto indicati - Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000:
  - il fine da perseguire: è l'acquisizione dei lavori di “ripristino “status quo ante” campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)”;
  - l'oggetto del contratto: è “Lavori di ripristino “status quo ante” campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)”;
  - il contratto: la stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il “documento di stipula del contratto” da inviare all'operatore economico aggiudicatario firmato digitalmente. Il “documento di stipula del contratto”, che una volta firmato dalla Stazione Appaltante costituisce il contratto, viene generato automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata;
  - la scelta del contraente: avverrà mediante RdO (Richiesta di Offerta) da trasmettere a dieci operatori abilitati al bando “OG1 – Edifici civili e industriali” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), con aggiudicazione con il criterio del minor

*prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.*

*3) Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento dei lavori di "ripristino "status quo ante" campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)", mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, e dell'art. 37 del medesimo decreto legislativo, in ragione dell'importo dei lavori, previa richiesta di offerta (R.d.O.) inviata tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione a dieci operatori economici.*

*4) Di approvare la seguente documentazione predisposta in schema dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Pizzoli, allegata" alla determinazione stessa "per costituirne parte integrante e sostanziale:*

*- Disciplinare di gara;*

*- Allegato "A" – "Istanza di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione alla gara".*

*che deve intendersi facente parte della documentazione della procedura di gara e che sarà caricata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) in visione alle ditte invitate a partecipare.*

*- Di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avverrà adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 [...]"*

- che con propria determinazione n. 223 del 04.10.2018 è stata disposta la "proposta di aggiudicazione", ai sensi dell' art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, dei lavori in oggetto in favore della ditta "AMITERNUM EDILIZIA SRL" – P.Iva 01641880669 – C.F. 01641880669, con sede legale in Pizzoli (AQ) - Via Amiternum, che ha offerto un ribasso del 24,70 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 55.347,55 a cui vanno aggiunte € 2.200,84 per "Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)", per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 57.548,39, oltre I.V.A. di legge;
- che con propria successiva determinazione n. 232 del 09.10.2018 si è attestata, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, ed a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in parola disposta con la menzionata determinazione n. 223 del 04.10.2018.

## **DATO ATTO:**

- che con proprio atto di liquidazione n. 176 del 20.12.2018 si è stabilito: di liquidare "la fattura n. 2 del 13.12.2018 dell'Ing. Bafile Domenico (P.IVA 01828900660), con studio tecnico in Via San Vincenzo, snc – 67100 L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 14923 del 20.12.2018 di € 6.536,46, oltre CNPAIA 4% per € 261,46 per un totale di € 6.797,92 relativa a "Lavori di ripristino "status quo ante" campo sportivo S.P. 29 dell'Alto Aterno - Acconto relativo alla sola progettazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza";
- che con propria determinazione n. 25 del 05.02.2019 è stato stabilito, tra le altre cose: " [...] 2. Di APPROVARE, l'intera documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei "Lavori di ripristino "status quo ante" campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)" sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta AMITERNUM EDILIZIA S.R.L., acquisita al protocollo comunale al n. 948 del 21.01.2019 e costituita dai seguenti elaborati:

- *Relazione al SAL 1 del 17.01.2019;*
  - *Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/01/2019 – Costi della sicurezza;*
  - *Libretto delle misure – Costi della sicurezza;*
  - *Registro di contabilità – Costi della sicurezza;*
  - *Sommario registro contabilità – Costi della sicurezza;*
  - *Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/01/2019;*
  - *Libretto delle misure;*
  - *Registro di contabilità;*
  - *Sommario registro contabilità – Costi della sicurezza;*
  - *Certificato di pagamento n. 1.*
3. *Di APPROVARE, in particolare, ai fini della liquidazione delle spettanze in favore della ditta esecutrice dei lavori:*
- *lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 17/01/2019 per un importo dei lavori pari ad € 29.133,11, oltre IVA;*
  - *il Certificato di pagamento n. 1 datato 17/01/2019 con il quale si liquida alla ditta AMITERNUM COSTRUZIONI S.R.L. la rata di € 23.053,25, oltre IVA al 10% per € 2.305,32, per un totale di € 25.358,57.*
4. *Di LIQUIDARE:*
- *la fattura elettronica della Ditta “AMITERNUM EDILIZIA SRL”\_- P.Iva 01641880669 – Via Amicis, 81 – Pizzoli (AQ) - n. 1/FE del 29.01.2019, acquisita al protocollo comunale al n. 1471 del 31.01.2019, di € 23.053,25, oltre IVA al 10% per € 2.305,33, per un totale di € 25.358,58;*
  - *la fattura elettronica n. 1 del 29.01.2019 dell’Ing. Bafile Domenico – C.F. BFLDNC82P26A345V - P.IVA: 01828900660, con studio a L’Aquila, - Via S. Vincenzo, s.n.c., acquisita al protocollo comunale al n. 1497 del 31/01/2019 di € 1.855,44, oltre CNPAIA per € 74,22 (IVA Es.) per un totale di € 1.929,66 [...]”.*

**VISTA** la documentazione relativa al SAL 2 FINALE sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta “AMITERNUM COSTRUZIONI S.R.L.” acquisita al protocollo comunale al n. 3886 del 22.03.2019 e costituita dai seguenti elaborati:

- SAL 2 FINALE Stato Finale dei Lavori al 21.03.2019 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Registro di contabilità 2 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Libretto delle misure 2 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Sommario al registro di contabilità 2 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Certificato di pagamento 2;
- Relazione sullo stato finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione.

**VISTI**, in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori datato 21/03/2019 che riporta un importo dei lavori pari ad € 93.572,54, oltre IVA;
- il Certificato di Regolare Esecuzione datato 21/03/2019 con il quale il Direttore dei Lavori “*certifica che i lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa AMITERNUM EDILIZIA SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto pari ad Euro 72941,25 da cui detratto il seguente acconto già corrisposto di € 23053,25 resta il credito di Euro 49.888,00 (diconsi euro quarantanovemilaottocentottantotto/00) che può pagarsi all’Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione*”;
- il “*Quadro economico finale lavori 21/03/2019*” redatto dal Direttore dei Lavori di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE LAVORI 21/03/2019		
A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 93.572,54
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 35.317,77
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 2.614,37
A.2	Importo dei lavori ribassati	24,700 % € 70.460,12
A.3	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.481,13
	Totale importo dei lavori (A.2+A.3)	€ 72.941,25
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 401,02
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità.	€ 12.496,00
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 1.821,94
B.5	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2018)	€ 60,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:	
B.6.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)	€ 7.294,13
B.6.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.2)	€ 499,84
B.6.3	IVA spese tecniche progettazione (NON DOVUTA ai sensi dell'Art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.5.4)	€ 22.581,93
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 95.523,18

**VISTA** la fattura elettronica della Ditta “AMITERNUM EDILIZIA SRL”\_- P.Iva 01641880669 – Via Amicis, 81 – Pizzoli (AQ) - n. 6/FE del 25.03.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4111 del 28.03.2019 di € 49.888,00 oltre IVA al 10% per € 4.988,80, per un totale di € 54.876,80.

**VISTO** il Durc On Line prot. INPS\_14449530 (Data richiesta 05/03/2019 - Scadenza validità 03/07/2019) della ditta “AMITERNUM EDILIZIA SRL” rilasciato con esito regolare.

**VISTA** la fattura elettronica n. 2 del 29.03.2019 dell'Ing. Bafile Domenico – C.F. BFLDNC82P26A345V - P.IVA: 01828900660, con studio a L'Aquila, - Via S. Vincenzo, s.n.c. – acquisita al protocollo comunale al n. 4233 del 01/04/2019 di € 4.104,10 oltre CNPAIA per € 164,16 (IVA Es.) per un totale di € 4.268,26.

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti dell'Ing. Bafile Domenico – protocollo Inarcassa. 0113269.04-02-2019 rilasciato in data 04/02/2019 con esito regolare (validità quattro mesi dalla data di rilascio) ed acquisito in pari data al n. 1682 del protocollo comunale .

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori concernente i lavori in parola e ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate.

**VISTI:**

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**D E T E R M I N A**

1. **La premessa è parte integrante del dispositivo.**

2. Di **APPROVARE**, l'intera documentazione relativa allo **STATO FINALE** dei “**Lavori di ripristino “status quo ante” campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell’Alto Aterno, Pizzoli (AQ)**” sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta AMITERNUM EDILIZIA S.R.L., acquisita al protocollo comunale al n. **3886 del 22.03.2019** e costituita dai seguenti elaborati:

- SAL 2 FINALE Stato Finale dei Lavori al 21.03.2019 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Registro di contabilità 2 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Libretto delle misure 2 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Sommario al registro di contabilità 2 (lavori e sicurezza non soggetta a ribasso);
- Certificato di pagamento 2;
- Relazione sullo stato finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione.

3. Di **APPROVARE**, in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori datato 21/03/2019 che riporta un importo dei lavori pari ad € 93.572,54, oltre IVA;
- il Certificato di Regolare Esecuzione datato 21/03/2019 con il quale il Direttore dei Lavori “*certifica che i lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa AMITERNUM EDILIZIA SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto pari ad Euro 72941,25 da cui detratto il seguente acconto già corrisposto di € 23053,25 resta il credito di Euro 49.888,00 (diconsi euro quarantanovemilaottocentottantotto/00) che può pagarsi all’Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione*”;
- il “*Quadro economico finale lavori 21/03/2019*” redatto dal Direttore dei Lavori di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE LAVORI 21/03/2019		
A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 93.572,54

	Di cui :		
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 35.317,77	
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 2.614,37	
A.2	Importo dei lavori ribassati	24,700 %	€ 70.460,12
A.3	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.481,13
	Totale importo dei lavori (A.2+A.3)		€ 72.941,25
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		€ 401,02
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità.		€ 12.496,00
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)		€ 1.821,94
B.5	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2018)		€ 60,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:		
B.6.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)		€ 7.294,13
B.6.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.2)		€ 499,84
B.6.3	IVA spese tecniche progettazione (NON DOVUTA ai sensi dell'Art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.5.4)		€ 22.581,93
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 95.523,18

#### 4. Di **LIQUIDARE**:

- la fattura elettronica della Ditta "AMITERNUM EDILIZIA SRL" - P.Iva 01641880669 – Via Amicis, 81 – Pizzoli (AQ) - n. 6/FE del 25.03.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4111 del 28.03.2019 di € 49.888,00 oltre IVA al 10% per € 4.988,80, per un totale di € 54.876,80.
- la fattura elettronica n. 2 del 29.03.2019 dell'Ing. Bafile Domenico – C.F. BFLDNC82P26A345V - P.IVA: 01828900660, con studio a L'Aquila, - Via S. Vincenzo, s.n.c. – acquisita al protocollo comunale al n. 4233 del 01/04/2019 di € 4.104,10 oltre CNPAIA per € 164,16 (IVA Es.) per un totale di € 4.268,26.

#### 5. Di **DARE ATTO** che:

- che i lavori sono finanziati integralmente con fondi dell'ex Struttura Tecnica di Missione e che la spesa è stata preventivamente impegnata sul codice di bilancio **06.01-2.02.02.01.999** – ex cap **3411** art. **0** (impegno n. **512** del **31.12.2011**) e sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** – ex cap **3225** art. **4** (impegno n. **357** del **31.12.2015**);

- che in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “*Piano straordinario contro le mafie*” alla procedura di gara in parola è stato attribuito dall’ A.N.A.C. il CIG n. **7624477D73**;
- che al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **E65H18000380001**.

6. Di **FAR GRAVARE** l’intera spesa derivante dall’adozione della presente determinazione:

- a) relativamente alla fattura elettronica n. 6/FE del 25.03.2019 della Ditta “AMITERNUM EDILIZIA SRL” di complessivi € 54.876,80:
  - sull’impegno di spesa n. **357** del **31.12.2015** assunto sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** – ex cap **3225** art. **4**;
- b) relativamente alla fattura elettronica n. 2 del 29.03.2019 dell’Ing. Bafile Domenico di complessivi € 4.268,26:
  - per € **1.467,20** sull’impegno di spesa n. **357** del **31.12.2015** assunto sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** – ex cap **3225** art. **4**;
  - per € **2.801,06** sull’impegno di spesa n. **512** del **31.12.2011** (**sub-impegno n. 3** del **31.12.2018**) assunto sul codice di bilancio **06.01-2.02.02.01.999** – ex cap **3411** art. **0**.

7. Di **TRAMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione dei mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile

dell’ AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

---

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio

dal giorno: 05-04-2019

pubblicazione n. 349

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 05-04-2019

Il Responsabile dell’ AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

---

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 05-04-2019

