

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

DETERMINA GENERALE N. 219

DETERMINA AREA TECNICA N° 138 del 31-05-2018

OGGETTO: "Lavori di ripristino status quo ante" delle aree di accoglienza Strada provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Via delle Macerine Pizzoli (AQ). Approvazione documentazione relativa allo Stato finale dei lavori.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:

- che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 è stata allestita l'area di accoglienza per la popolazione presso il campo sportivo comunale nonché sulle aree limitrofe ad esso.

- che il Commissario Delegato per la Ricostruzione in data 19 maggio 2011 con nota prot. 2050/STM ha comunicato il trasferimento in favore del Comune di Pizzoli della somma complessiva di € 585.083,44 per il pagamento delle indennità di occupazione e per il ripristino dello "status quo ante" del campo sportivo comunale e delle aree ad esso adiacenti all'epoca occupate e nel 2015, e, su specifica richiesta del Comune, la somma di € 87.767,85 per la demolizione delle "casette" di legno provvisorie costruite nel periodo post terremoto e per l'esproprio della relativa area occupata dalla "casetta gialla".

EVIDENZIATO:

- che la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile dell'Ufficio per la Ricostruzione della predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 116 del 15.04.2016 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ripristino "status quo ante" delle aree di accoglienza in loc. "impianti sportivi" all'Ing. Domenico Bafile;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12.05.2016 è stato approvato il progetto preliminare per lavori di ripristino "status quo ante" delle aree di accoglienza prevedente un costo complessivo di € 370.000,00;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in questione che presentava il seguente quadro economico:

Importo lavori			
A.1	Importo Lavori a base di gara	€	168.334,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Costi sicurezza)	€	11.005,88
A.3	Costi Manodopera non soggetta a ribasso	€	96.811,15
A.4	Totale dei lavori e compensi oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	€	276.151,03
Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti	€	13.854,81
B.2	Acquisizione aree ed indennizzi	€	15.000,00
B.3	Spese Tecniche di Progettazione, D.L.e Sicurezza, frazionamenti	€	30.414,46
B.4	Spese att. consulenza o di supporto, compreso competenze RUP	€	5.523,02
B.5	Contributi dovuti Autorità Vigilanza LL.PP.	€	225,00
B.6	I.V.A. su lavori	10,0%	€ 27.615,10
B.7	Contributi previdenziali obbligatori INARCASSA	4%	€ 1.216,58
B.8	I.V.A. su spese tecniche (Non Dovuta D.L. 98/2008)	€	
B.9	Totale somme a disposizione (Somma da B.1 a B.8)	€	93.848,97
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€	370.000,00

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 27/03/2017 si è approvato, per le motivazioni riportate nella deliberazione stessa, il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)		€ 276.151,03
	Di cui :		
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 96.811,15	
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 7.098,74	
A.2	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3.907,14
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)			€ 280.058,17
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		€ 9.312,06
B.2	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi compreso di trascrizione registro e voltura catastale		€ 15.166,75
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, frazionamento		€ 30.414,46
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)		€ 5.601,16
B.5	Contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2016)		€ 225,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:		-
B.6.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)		€ 28.005,82
B.6.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.3)		€ 1.216,58

B.6.3	IVA spese tecniche (NON DOVUTA ai sensi dell'Art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.6.3)	€ 89.941,83

TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)	€	370.000,00
---	----------	-------------------

- che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza - Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignano n. 3 del 23.05.2017, tra le altre cose:

- e stato approvato il "Verbale di gara" relativo alla "Procedura negoziata PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO "STATUS QUO ANTE" DELLE AREE DI ACCOGLIENZA - STRADA PROVINCIALE N. 29 DELL' ALTO ATERNO - VIA MACERINE - PIZZOLI" - (art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)" redatto in data 20.04.2017 dalla Centrale di Committenza - Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignano - ed allegato alla determinazione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale.

- sono stati aggiudicati, in via provvisoria, i lavori in parola all'impresa MARZI COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01826390666), con sede in Via Monte Brancastello n. 6 - 67100 L'Aquila, che ha offerto un ribasso del 46,661% corrispondente ad un importo contrattuale di € 147.296,20 a cui vanno aggiunti € 3.907,14 per Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 151.203,34, oltre I.V.A. di legge.

- che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza - Comuni di Pizzoli, Montereale e Capitignano n. 4 del 03.07.2017 sono stati aggiudicati, tra le altre cose, "in via definitiva", i lavori in parola all'impresa MARZI COSTRUZIONI SRL.

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 14/12/2017, tra le altre cose, sono stati approvati:

- "i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di "ripristino status quo ante delle aree di accoglienza - Strada provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Via delle Macerine - Pizzoli (AQ)", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Bafile, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 15657 del 05.12.2017:

- Relazione sulla necessità di modifiche e varianti;
- Variante;
- Quadro economico;
- Quadro economico variante 04/12/2017;
- Quadro comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione.

[...]

che presentavano il quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 317.370,41

	Di cui :		
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 109.025,30	
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 7.775,88	
A.2	Importo dei lavori ribassati	46,661%	€ 169.282,20
A.3	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3.907,14
	Totale importo dei lavori (A.2+A.3)		€ 173.189,34
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		€ 9.312,06
B.2	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi compreso di trascrizione registro e voltura catastale		€ 15.166,75
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, frazionamento		€ 33.845,65
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)		€ 3.463,79
B.5	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2016)		€ 225,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:		
B.6.	IVA per lavori in appalto (10% di A)		€ 17.318,93
B.6.	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.3)		€ 1.353,83
B.6.3	IVA spese tecniche (NON DOVUTA ai sensi dell'Alt 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)		-
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B.6.3)		€ 80.686,01
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)			€ 253.875,35

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 07/05/2018.

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori, Ing. Domenico Bafile, e dalla ditta MARZI COSTRUZIONI SRL, acquisita al protocollo comunale al n. 6328 del 28.05.2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Stato Finale dei Lavori - Costi della Sicurezza;
- Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità - Costi della Sicurezza;
- Libretto delle Misure;
- Libretto delle Misure - Costi della Sicurezza;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità - Costi della Sicurezza;
- Relazione al SAL 2 del 07/05/2018;
- Relazione sullo Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione.

VISTI, in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori datato 07/05/2018 per un importo totale dei lavori pari ad € 317.290,47 oltre IVA;

- lo Stato Finale dei Lavori - Costi della Sicurezza per un importo totale dei lavori di € 3.907,14;
- il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale la Direzione dei Lavori, tra le altre cose, certifica *"che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa MARZI COSTRUZIONI SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 173146,70 da cui è detratto il seguente acconto già corrisposto di € 132926,88. Resta il credito di Euro 40219,82 (diconsi euro quarantamiladuecentodiciannove/82) che può pagarsi all'Impresa [...]".*

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della menzionata documentazione relativa allo Stato Finale.

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

- 1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.**
- 2) Di **APPROVARE** l'intera documentazione relativa allo stato finale dei lavori di *"RIPRISTINO "STATUS QUO ANTE" DELLE AREE DI ACCOGLIENZA - STRADA PROVINCIALE N. 29 DELL' ALTO ATERNO - VIA MACERINE - PIZZOLI"*, sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori, Ing. Domenico Bafile, e dalla ditta MARZI COSTRUZIONI SRL, acquisita al protocollo comunale al n. 6328 del 28.05.2018 e costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Stato Finale dei Lavori - Costi della Sicurezza;
 - Registro di Contabilità;
 - Registro di Contabilità - Costi della Sicurezza;
 - Libretto delle Misure;
 - Libretto delle Misure - Costi della Sicurezza;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Sommario Registro di Contabilità - Costi della Sicurezza;
 - Relazione al SAL 2 del 07/05/2018;
 - Relazione sullo Stato Finale dei Lavori;
 - Certificato di Regolare Esecuzione.
- 3) Di **APPROVARE**, in particolare:
 - lo Stato Finale dei Lavori datato 07/05/2018 per un importo totale dei lavori pari ad € 317.290,47 oltre IVA;
 - lo Stato Finale dei Lavori - Costi della Sicurezza per un importo totale dei lavori di € 3.907,14;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale la Direzione dei Lavori, tra le altre cose, certifica *"che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa MARZI COSTRUZIONI SRL sono stati*

regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 173146,70 da cui è detratto il seguente acconto già corrisposto di € 132926,88. Resta il credito di Euro 40219,82 (diconsi euro quarantamiladuecentodiciannove/82) che può pagarsi all'Impresa [...]".

4) Di **DARE ATTO** che:

- in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" alla suddetta procedura di gara è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **70336542E6**;
- al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **E64E16001460001**.

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile
dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 31-05-2018
pubblicazione n. 657
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-05-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-05-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini