



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 196 del 20-11-2020

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DI LAVORI E DELLO STATO DI AVANZAMENTO N. 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE - LIQUIDAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATA l'estrema necessità di realizzare interventi di adeguamento degli impianti tecnologici di smaltimento reflui e miglioramento dell'ambiente dell'edificio adibito a Piscina Comunale, nonché di completare delle opere di manutenzione dell'impianto natatorio al fine di adeguarlo alle più recenti tecnologie ed alle vigenti normative in materia e rinnovarlo, a garanzia di una migliore funzionalità dell'impianto stesso;

CONSIDERATO il forte interesse dell'Amministrazione Comunale nell'attuare un intervento



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

consistente di riqualificazione e adeguamento della Piscina Comunale per ridare slancio e migliorare la fruibilità di tale importante struttura sportiva e completare le opere di manutenzione già realizzate e soprarichiamate;

VISTO che per il progetto di riqualificazione ed adeguamento della Piscina Comunale è stato assegnato il seguente;

VISTA la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 55 del 14/05/2020, avente per oggetto "*Lavori di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale - affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*", con la quale sono stati affidati i servizi tecnici per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opere in oggetto allo studio tecnico Ago Architettura S.T.P. di Macerata (MC) per l'importo di € 19.500,00 oltre oneri previdenziali al 4% per € 780,00 ed iva al 22%, pari ad € 4.461,60 e quindi per un totale di € 24.741,60 (CIG - Z832CFDDFA);

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 80 del 23/07/2020, avente per oggetto "*Approvazione progetto definitivo intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano*", con la quale è stato approvato il progetto in oggetto redatto dallo studio dell'importo totale di € 250.000,00 (CUP: C74H20000170004), composto da due lotti, da realizzarsi anche in tempi diversi, avente il seguente Quadro tecnico economico:



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COMUNE DI SARNANO					
Provincia di Macerata					
Riqualificazione e adeguamento della Piscina Comunale					
IMPEGNO DI SPESA					€ 250.000,00
RIEPILOGO LAVORI IN APPALTO					
	Descrizione	Categoria	%	Importo	Categoria assegnata
a	Opere edili e Implantistiche LOTTO FUNZIONALE 1		100,00%	€ 103.204,46	
	<i>sommano i lavori in appalto</i>		100,00%		€ 103.204,46
	<i>di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso lotto 1</i>		2,07%		€ 2.140,12
	<i>Sommano i lavori a base d'asta lotto 1</i>				€ 101.064,34
b	Opere edili e Implantistiche LOTTO FUNZIONALE 2		89,57%	€ 92.435,63	
	<i>sommano i lavori in appalto</i>		89,57%		€ 92.435,63
	<i>di cui oneri per sicurezza non soggetti a ribasso lotto 2</i>		1,59%		€ 1.469,05
	<i>Sommano i lavori a base d'asta lotto 1</i>				€ 90.966,58
c	Opere edili e Implantistiche LOTTO FUNZIONALE 1 + 2				€ 195.640,09
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO					
A	LAVORI IN APPALTO				
	<i>Opere a misura</i> TOTALE		100,00%	€ 195.640,09	
	<i>sommano i lavori a misura</i>		100,00%		€ 195.640,09
	Totale lavori in appalto				€ 195.640,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Incentivo per funzioni tecniche dlgs 50/2018 art. 113		1,00%	€ 1.032,04	
	Spese tecniche	Progettazione e Direzione Lavori e sicurezza	9,97%	€ 19.500,00	
		contributo previdenziale	4,00%	€ 780,00	
	Imprevisti e lavori su fattura		4,19%	€ 8.202,05	
	I.V.A. su	lavori al	10,00%	€ 19.564,01	
		spese tecniche	22,00%	€ 4.461,60	
		Imprevisti	10,00%	€ 820,21	
	Totale somme a disposizione				€ 54.359,91
TOTALE INTERVENTO					€ 250.000,00

DATO ATTO che con la medesima Delibera di Giunta il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Sabrina Tidei, è stata nominata anche quale Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO della necessità di avviare le opere maggiormente urgenti al fine di adeguare gli impianti di scarico e depurazione delle acque e permettere la normale riapertura dell'impianto stesso nel periodo autunnale, previste nel primo stralcio del suddetto progetto approvato con D.G.M. n. 80/2020 per un importo totale di € 131.880,51;

DATO ATTO che l'importo dei lavori della categoria edile da appaltare, ammonta a € 103.204,46 di cui € 2.140,12 oneri per la sicurezza e quindi per un importo soggetto a ribasso d'asta per € 101.064,34, per cui è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. "a" del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. "a" del D.L. n. 76/2020;

VISTO che, per quanto sopra, è stata attivata un'indagine di mercato ai fini dell'ottenimento di un offerta economica con prot. Comunale n. 9828 del 28/07/2020 da effettuarsi sullo schema del computo metrico estimativo, di cui alla tav. n. "PEL1 EACQ" del progetto approvato con D.G.M. n. 80 del 23/07/2020, e pari ad € 103.204,46 oltre contributi ed IVA;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA l'offerta pervenuta con prot. Comunale n. 10020 del 31/07/2020 dalla ditta Pieragostini Emanuele, P.IVA 02315360442 con sede a Amandola (FM) in c.da San Giovanni n. 1, con ribasso del 10,000 % (dieci/000 per cento) sull'importo a base asta, pari ad € 101.064,34, e quindi per un importo pari ad € 93.098,03 oltre IVA al 10% pari ad € 9.309,80 e quindi per un importo complessivo di € 102.407,83;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dal suddetto operatore economico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: CIG - 83840912C4, in merito all'affidamento delle opere in appalto;

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

CONSIDERATO inoltre che il QTE viene rimodulato anche in funzione delle somme del ribasso d'asta che potranno essere utilizzate per opere complementari eventualmente necessarie che nel corso dei lavori per dare lavori compiuti e funzionali alla completa agibilità dei luoghi e che pertanto risulta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO - I STRALCIO - V GARA				
LAVORI				
LAVORI A MISURA				€ 103 204,46
Oneri sicurezza lavori da fabbro			€ 2 140,12	
Lavori soggetti a ribasso			€ 101 064,34	
Ribasso		10,00%	€ 10 106,43	
IMPORTO CONTRATTO				€ 93 098,03
IVA su lavori		10,00%		€ 9 309,80
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
Imprevisti e somme su fattura (IVA compresa) e recupero ribasso		10,00%	€ 14 433,20	€ 15 876,52
PER SPESE TECNICHE				
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione			€ 10 286,68	
CAP su spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		4,00%	€ 411,47	



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

IVA su spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	22,00%	€ 2 353,59	
Totale spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione			€ 13 051,74
Spese tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 (su lavori per rup)	0,528%		€ 544,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 38 782,49
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 131 880,51

VISTA la determina dell'area tecnica n. 121 del 31/07/2020, avente per oggetto "Intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano - I Stralcio - Affidamento opere e rimodulazione quadro economico", con il quale si sono affidate le opere in oggetto all'impresa Pieragostini Emanuele, per l'importo di € 93.098,03, di cui € 2 140,12 per oneri per la sicurezza;

VISTA la determina dell'area tecnica n. 138 del 04/09/2020, avente per oggetto "Intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano - I Stralcio - Approvazione e liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle somme a disposizione n. 1", con il quale si approva e liquida le opere in oggetto;

VISTA la successiva determina dell'area tecnica n. 159 del 28/09/2020, avente per oggetto "Intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano - I Stralcio - Autorizzazione al subappalto", con la quale si autorizza al subappalto per la fornitura e posa in opera del nuovo telo per la vasca principale dell'impianto natatorio;

CONSIDERATO, che all'interno del II stralcio dell'intervento sono previste opere in merito a piccole opere di manutenzione ordinaria, nonché servizi ingegneristici per la pratica antincendio;

RITENUTO necessario ed urgente che codesto Ente proceda all'esecuzione immediata dei suddetti lavori aggiuntivi e servizi specialistici al fine di garantire una maggiore funzionalità dell'impianto natatorio per l'apertura stagionale dello stesso;

ACCERTATO che le prestazioni supplementari da eseguire riguardano opere necessarie, non incluse né previste nell'appalto iniziale relative al I stralcio dei lavori di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale;

CONSIDERATO che tale modifica non comporta alcuna aumento di spesa per l'ente, ma solamente uno spostamento di importi che erano previsti nel II stralcio, e che comunque hanno già copertura finanziaria in quanto l'intero progetto è stato approvato con la D.G.M. n. 80/2020, per un importo complessivo di € 250.000,00;

CONSIDERATO che l'arch. Zippilli Emanuele, facente parte dell'affidatario studio tecnico Ago Architettura S.T.P. di Macerata (MC) il 08/10/2020, ha trasmesso la variante n. 1, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - descrittiva di variante;
- Elenco prezzi;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- Computo metrico estimativo;
- Quadro Tecnico - Economico di variante;
- Quadro Tecnico - Economico comparativo;
- Atto di sottomissione di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 120 del 08/10/2020, avente per oggetto “Lavori di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano - approvazione variante e rimodulazione dei due stralci”, con cui è stata approvata la variante n. 1 in oggetto;

RAVVISATA la necessità e opportunità, a seguito della suddetta variante, di effettuare gli affidamenti di lavori e servizi previsti tra le somme a disposizione, nella voce dei lavori in economia e somme su fattura, del quadro tecnico economico di progetto, ed ancora non impegnate;

CONSIDERATO che al fine di permettere la riapertura dell’impianto natatorio per la stagione 2020/2021, a seguito di un controllo tecnico, si è rilevata:

- la presenza di numerose piastrelle di rivestimento nei locali spogliatoi, che sono completamente staccate, pericolanti e di conseguenza pericolose per gli utenti;
- la necessità, ai sensi dei vigenti protocollo di protezione dalla pandemia da Covid-19, di dover suddividere le docce presenti, realizzando degli appositi box tramite l’installazione di pannelli in plexiglass;

VISTO, inoltre, che a seguito di un controllo tecnico, si è ravvisata la necessità di eseguire delle opere di manutenzione ordinaria al quadro elettrico ed all’impianto connesso all’interno del locale tecnico, al fine di permettere il corretto riavvio;

VISTO, infine, che a seguito dei lavori edili risulta necessario un intervento di pulizia straordinaria dell’intero stabile da eseguire tramite ditta specializzata;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla richiesta del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 8 Marzo 2006, n. 139 e successivo Regolamento approvato con D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151, relativamente all’immobile in oggetto, per dell’esercizio dell’attività sportiva ai fini antincendio;

CONSIDERATO che in fase di esecuzione delle opere si è valutata l’opportunità di sostituire anche tutte le griglie perimetrali di raccolta delle acque della vasca principale dell’impianto natatorio in quanto vetuste e non più funzionali al loro scopo

VISTA la Determinazione dell’area tecnica n. 169 del 10/10/2020, avente per oggetto “Intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale - affidamenti somme su fattura”, con la quale si sono affidate le opere ed i servizi sopradescritti, necessari a garantire una migliore funzionalità per l’apertura stagionale dell’impianto natatorio, anche alla luce della speciale normativa vigente in materia anti - Covid19;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 dei lavori in data 18/08/2020 ai fini della redazione della variante;

VISTO il verbale di ripresa n. 1 dei lavori in data 28/09/2020, con la quale è stata aggiornata la data di scadenza dell’ultimazione dei lavori per il giorno 22/10/2020;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTO il verbale di fine lavori redatto al tecnico incaricato e sottoscritto dall'impresa affidataria, che certifica la fine lavori in data 22/10/2020, e quindi nei tempi utili contrattuali;

VISTA la documentazione tecnico - contabile relativa allo stato finale dei lavori redatta dall'arch. Zippilli Emanuele, facente parte dell'affidatario studio tecnico Ago Architettura S.T.P. in data 22/10/2020, costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure SAL finale;
- Registro di contabilità SAL finale;
- Stato di finale dei lavori alla data del 22/10/2020;
- Certificato di pagamento dei lavori n. 2;
- Riepilogo SAL;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori

dalla quale risulta che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano ad € 106.644,78, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza e che quindi, detratta la somma di cui al certificato di pagamento n. 1, rimane un credito netto dell'impresa pari ad € 85.082,41, oltre IVA al 10% per € 8.508,24 e quindi, per complessivi € 93.590,65

ATTESO che, in base al DURC on line, ed alla documentazione già in possesso dall'ente, l'impresa Pieragostini Emanuele risulta regolare;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 35.998,50 e il Certificato di Pagamento n. 2 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo pari ad € 25.951,39, costituito dai seguenti elaborati;

- Certificato di pagamento delle somme a disposizione n. 2;
- Quadro economico delle somme a disposizione;

VISTA la fattura elettronica n. 22/2020/IMM del 22/10/2020 emessa a saldo dalla ditta Pieragostini Emanuele, dell'importo € 85.082,41 oltre IVA al 10% per € 8.508,24 e quindi per complessivi € 93.590,65 a seguito dello stato finale dei lavori;

VISTA la fattura elettronica 23/2020/IMM del 09/11/2020 emessa dalla ditta Pieragostini Emanuele, dell'importo € 3.923,87 oltre IVA al 10% per € 392,39 e quindi per complessivi € 4.316,26, ai fini del pagamento dell'intervento ricompreso nelle somme su fattura, relativamente allo stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 2;

VISTA la fattura elettronica 5/PA del 18/11/2020, emessa dallo studio Ago Architettura S.T.P., dell'importo € 4.230,22 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 169,21, oltre IVA al 22% per € 967,87 e quindi per complessivi € 5.367,30, ai fini del pagamento del saldo delle competenze professionali, relativamente allo stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 2;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA la fattura elettronica n. 209 del 20/10/2020, emessa dalla ditta Co.Work Soc. Coop., dell'importo € 1.530,00 oltre IVA al 22% per € 336,60 e quindi per complessivi € 1.866,60, ai fini del pagamento dell'intervento di pulizia ricompreso tra le somme su fattura, relativamente allo stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 2;

VISTA la fattura elettronica n. 2/PA del 20/10/2020, emessa dalla ditta Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi s.r.l., dell'importo € 2.930,32 oltre IVA al 22% per € 644,67 e quindi per complessivi € 3.574,99, ai fini del pagamento di opere edili all'interno degli spogliatoi, ricomprese tra le somme su fattura, relativamente allo stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 2;

VISTA, infine, la fattura elettronica n. 13 del 21/10/2020, emessa dalla ditta Elettrica Sarnanese di Tucci Giuliano, dell'importo € 1.900,00 oltre IVA al 22% per € 418,00 e quindi per complessivi € 2.318,00, ai fini del pagamento dell'intervento sul quadro elettrico, ricompreso tra le somme su fattura, relativamente allo stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 2;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 111.033,80 trova imputazione al codice di bilancio n. 11.02-2.05.99.99.999- ex cap. n. 12937/0 - del Bilancio di previsione armonizzato pluriennale 2020-2022, annualità 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020;

SALVO il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, il relativo regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. 50/2016 oltre alle successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza in merito;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei Lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale - I stralcio, redatti dall'arch. Zippilli Emanuele, facente parte dello studio tecnico incaricato, Ago Architettura S.T.P., dai quali risulta il credito netto dell'impresa appaltatrice Pieragostini Emanuele di € 85.082,41, oltre IVA;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione n. 2, dai quali risulta il certificato di pagamento delle somme a disposizione n. 2 di € 25.951,39;
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 22/2020/IMM del 22/10/2020 emessa dalla ditta Pieragostini Emanuele, a pagamento dello stato finale dei lavori, dell'importo di € 85.082,41



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

oltre IVA al 10% per € 8.508,24 e, quindi, complessivamente di € 93.590,65 (CIG: 83840912C4);

- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 5/PA del 18/11/2020 emessa dallo studio tecnico Ago Architettura S.T.P., a pagamento dello stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 2, dell'importo di € 4.230,22 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 169,21, oltre IVA al 22% per € 967,87 e, quindi, complessivamente di € 5.367,30 (CIG: Z832CFDDFA);
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 23/2020/IMM del 09/11/2020 emessa dalla ditta Pieragostini Emanuele, a pagamento delle ulteriori opere di riqualificazione dell'impianto natatorio, inserite all'interno dello stato di avanzamento n. 2 delle somme a disposizione, dell'importo di € 3.923,87 oltre IVA al 10% per € 392,39 e, quindi, complessivamente di € 4.316,26 (CIG: Z0F2F1847C);
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 209 del 20/10/2020 emessa dalla ditta Co.Work Soc. Coop., a pagamento del servizio straordinario di pulizia dell'intero impianto natatorio, inserite all'interno dello stato di avanzamento n. 2 delle somme a disposizione, dell'importo di € 1.530,00 oltre IVA al 22% per € 336,60 e, quindi, complessivamente di € 1.866,60 (CIG: Z4F2EA21BE);
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 2/PA del 20/10/2020 emessa dalla ditta Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi s.r.l., a pagamento delle opere di manutenzione ordinaria dei locali spogliatoi, inserite all'interno dello stato di avanzamento n. 2 delle somme a disposizione, dell'importo di € 2.930,32 oltre IVA al 22% per € 644,67 e, quindi, complessivamente di € 3.574,99 (CIG: Z7D2E5B5EF);
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 23/2020/IMM del 09/11/2020 emessa dalla ditta Elettrica Sarnanese di Tucci Giuliano, a pagamento delle opere di manutenzione dell'impianto elettrico all'interno del locale tecnico, inserite all'interno dello stato di avanzamento n. 2 delle somme a disposizione, dell'importo di € 1.900,00 oltre IVA al 22% per € 418,00 e, quindi, complessivamente di € 2.318,00 (CIG: Z2A2E8780D);
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 111.033,80 al codice di bilancio n 11.02-2.05.99.99.999- ex cap. n. 12937/0 - del Bilancio di previsione armonizzato pluriennale 2020-2022, annualità 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020;
- **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione della suddetta attestazione;
- **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dopo avere effettuato, con esito positivo, le prescritte verifiche in ordine alla regolarità fiscale e contributiva dell'Impresa creditrice.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26-11-2020

e per quindici giorni consecutivi.

Data 26-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. SABRINA TIDEI