



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 40 del 17-03-2021

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" - PSL SIBILLA - BANDO MISURA 19.2.7.2 OPERAZIONE A) - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RURALI - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALIE POSIZIONAMENTO MAPPE E PANNELLI TATTILI NEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO NETTO DELL'IMPRESA (CIG: 8238515DA3) E SALDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco, registro generale n. 1 in data 15 febbraio 2021, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con attribuzione, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, poi denominato D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO che:

- la Regione Marche in attuazione della propria attività programmatrice ha previsto contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione dei centri storici;
- per tale finalità la stessa Regione Marche, sulla base del programma regionale di Sviluppo Rurale/PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) ha attuato il bando Misura 19.2.7.2 - -Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali, avente l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali e culturali dell'area e valorizzare il capitale fisico di proprietà pubblica dei centri storici minori e dei borghi rurali;
- Il Gruppo di Azione Locale "Sibilla" (GAL), con sede a Camerino, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL, nell'ambito della strategia di sviluppo promossa dal GAL stesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche, a mezzo del suddetto Bando ha disciplinato i criteri e le modalità degli aiuti i cui beneficiari sono i Comuni ricadenti nel territorio del GAL Sibilla con popolazione inferiore a 5000 abitanti e Comuni con borghi rurali con popolazione censuaria inferiore a 700 abitanti;

VISTO che questa Amministrazione ha partecipato al suddetto finanziamento regionale per quanto concerne interventi di riqualificazione di alcune zone del centro storico di Sarnano che sono ancora pavimentate in bitume o addirittura con erba, mediante realizzazione di pavimentazione in sampietrini e opere volte al miglioramento dell'accessibilità fisica e sensoriale delle infrastrutture esistenti, quali pannelli tattili per non vedenti o ipovedenti;

CONSIDERATO che, con l'emanazione del suddetto bando, è stato sentito per le vie brevi lo studio tecnico *SER.IN Servizi di Ingegneria srl*, con studio a Macerata in via Medaglie d'oro, 17 – P. IVA 01080790437 il quale ha dato immediata disponibilità a predisporre lo studio di fattibilità per l'intervento di cui sopra, al fine di poter avviare il percorso di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dal Bando in premessa;

VISTA la Deliberazione di Giunta n° 116 del 7/06/2018 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità in questione (assunto con prot. n. 6822 del 06/06/2018), recante "*Lavori di pavimentazione strade comunali e posizionamento mappe e pannelli tattili nel Centro Storico*", predisposto nell'ambito del programma regionale di Sviluppo Rurale/PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Bando Misura 19.2.7.2 --Operazione A) *Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali*;

VISTA ancora la nota del GAL SIBILLA del 14/02/2019, nostro prot. n. 2155, con la quale si comunicava l'esito istruttorio, riferito alla domanda di aiuto n. 29409, presentata su apposita piattaforma telematica dal Comune di Sarnano, e per la quale la stessa risultava ammissibile a finanziamento con un punteggio di 65,00;

DATO ATTO che, per motivi di convenienza ed opportunità, in quanto lo studio tecnico era già incaricato dello studio di fattibilità, con la Determinazione UTC n° 37 del 29/03/2019 è stato affidato il progetto esecutivo alla *SER.IN Servizi di Ingegneria srl*, con studio a Macerata in via Medaglie d'oro, 17 – P. IVA 01080790437;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA la Deliberazione di Giunta n° 105 del 13/06/2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “*Lavori di pavimentazione strade comunali e posizionamento mappe e pannelli tattili nel Centro Storico*”, predisposto nell’ambito del programma regionale di Sviluppo Rurale/PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Bando Misura 19.2.7.2 - Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali - CUP: C71B18000240006, CIG (Simog): 8238515DA3;

VISTA la Determinazione UTC n. 51 del 7/05/2020 con cui è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta *Zangolini Costruzioni s.r.l.* con sede in Via Ferrara n. 1 di Colli del Metauro (PU), P.IVA 02518870411, per l’importo contrattuale netto di € 81.459,36, comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - pari ad € 2.718,23 - ed al netto del ribasso e dell’IVA, avendo effettuato un ribasso del 30,134% sull’importo a base asta di € 112.703,08, nonché è stato rimodulato il QTE;

RICHIAMATO il contratto dei lavori stipulato con la ditta ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. avente Rep. n. 3191 del 15/06/2020;

VISTA la propria determinazione n° 195 del 20/11/2020, con cui è stata approvata la Perizia di Variante N. 1 ai lavori principali, al fine di migliorare l’opera finale, tramite lavori complementari secondo dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, secondo il seguente quadro tecnico economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
IMPORTO LAVORI A MISURA	115.421,31 €	115.421,31 €	132.542,24 €
IMPORTO SICUREZZA	2.718,23 €	2.718,23 €	3.121,44 €
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	112.703,08 €	112.703,08 €	129.420,80 €
RIBASSO D'ASTA	-	30.134%	30.134%
IMPORTO RIBASSO D'ASTA	-	33.961,95 €	38.999,66 €
IMPONIBILE	-	81.459,36 €	93.542,58 €
IVA 22%	25.392,69 €	25.392,69 €	29.159,29 €
SPESE TECNICHE	11.542,13 €	11.542,13 €	13.254,22 €
Contributo cassa e IVA su Spese Tecniche	3.102,52 €	3.102,52 €	3.562,74 €
ONERI RUP	346,26 €	346,26 €	397,63 €
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	40.383,61 €	40.383,61 €	46.373,88 €
IMPORTO COMPLESSIVO	155.804,92 €	121.842,97 €	139.916,45 €



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA la propria determina n. 200 del 27/11/2020 con cui è stato preso atto, rispetto all'affidamento iniziale, dell'aumento delle competenze professionali, nonché dell'incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016, come determinati dal quadro tecnico economico della Perizia di Variante N.1 e ne è stato ampliato l'affidamento rispettivamente di ulteriori:

- € 1.712,09, oltre contributo integrativo al 4% e IVA al 22%;
- € 51,37;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 130 del 25/08/2020 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2020 e liquidata la fattura n. 19 del 24/08/2020 emessa dalla ditta *Zangolini Costruzioni s.r.l.*, dell'importo di € 48.706,31, oltre IVA al 22% per € 10.715,39, per un totale di € 59.421,70;
- n. 154 del 17/09/2020 con cui è stato liquidato, tra l'altro, il primo acconto dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/216 per l'importo di € 304,71, di cui € 243,77 corrispondente all'80% erogato ai dipendenti Ing. Sabrina Tidei ed Ing. Caterina Ortolani;
- n. 217 del 11/12/2020 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/10/2020 e liquidata la fattura n. 33 del 30/11/2020 emessa dalla ditta *Zangolini Costruzioni s.r.l.*, dell'importo di € 23.388,53, oltre IVA al 22% per € 5.145,48, per un totale di € 28.534,01;

VISTI gli atti di contabilità finali ed il certificato di regolare esecuzione dai quali si evince il credito netto spettante all'impresa per l'intervento di cui in premessa, pari ad € 21.447,68, oltre IVA al 22%, come appresso individuato:

Importo lordo totale lavori	€ 132.542,24
Di cui oneri per la sicurezza	€ 3.121,24
Importo del ribasso (30,134%)	-€ 38.999,72
Importo totale netto dei lavori	€ 93.542,52
Acconti precedenti	€ 72.094,84
Credito netto impresa	€ 21.447,68

VISTA la fattura n. 5 del 17/03/2021 emessa dalla ditta *Zangolini Costruzioni s.r.l.*, a saldo dei "Lavori di pavimentazione strade comunali e posizionamento mappe e pannelli tattili nel Centro Storico", nell'ambito del programma regionale di Sviluppo Rurale/PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Bando Misura 19.2.7.2 --Operazione A) *Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali*, dell'importo di € 21.447,68, oltre IVA al 22% per € 4.718,49, per un totale di € 26.166,17;

RITENUTO, inoltre di dover corrispondere il saldo dell'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, dell'importo di € 92,92, all'ing. Sabrina Tidei, come di seguito specificato:



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Incentivo SALDO	Incentivo	Incentivo 80%	Incentivo netto oneri prev.li e assist.li	Oneri 23,8%	Oneri 8,5%
Ing. Sabrina Tidei	€ 92,92	€ 74,34	€ 56,19	€ 13,37	€ 4,78

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con il DURC;

DATO ATTO che è possibile liquidare le spese di cui sopra;

VISTO che la somma complessiva di € 26.259,09, ha la sua copertura al codice di bilancio n. 08.01-2.02.01.09.000 (ex Cap. 18020) del corrente bilancio di previsione il cui stanziamento complessivo è garantito per € 100.000,00 mediante il contributo regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche e per la restante parte a valere sui fondi comunali;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Sabrina Tidei, - responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo comune, titolare di P.O.;

SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio;

ATTESA la propria competenza in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

D E T E R M I N A

- **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "*Lavori di pavimentazione strade comunali e posizionamento mappe e pannelli tattili nel Centro Storico*", nell'ambito del programma regionale di Sviluppo Rurale/PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Bando Misura 19.2.7.2 --Operazione A) *Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali*, dai quali emerge il credito netto dell'impresa di € 21.447,68, oltre IVA al 22%, come di seguito specificato:

Importo lordo totale lavori	€ 132.542,24
Di cui oneri per la sicurezza	€ 3.121,24
Importo del ribasso (30,134%)	-€ 38.999,72
Importo totale netto dei lavori	€ 93.542,52
Acconti precedenti	€ 72.094,84
Credito netto impresa	€ 21.447,68



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 5 del 17/03/2021 emessa dalla ditta *Zangolini Costruzioni s.r.l.*, a saldo dei lavori *de quo*, dell'importo di € 21.447,68, oltre IVA al 22% per € 4.718,49, per un totale di € **26.166,17** (CIG: 8238515DA3);
- **DI LIQUIDARE** il saldo dell'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento comunale "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016", approvato con D.G.C. n. 158 del 23/08/2018, dell'importo totale di € **92,92** come di seguito specificato:

Incentivo 1° acconto	Incentivo	Incentivo 80%	Incentivo netto oneri prev.li e assist.li	Oneri 23,8%	Oneri 8,5%
Ing. Sabrina Tidei	€ 92,92	€ 74,34	€ 56,19	€ 13,37	€ 4,78

- **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **26.259,09**, ha la sua copertura al codice di bilancio n. 08.01-2.02.01.09.000 (ex Cap. 18020) del corrente bilancio di previsione il cui stanziamento complessivo è garantito per € 100.000,00 mediante il contributo regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche e per la restante parte a valere sui fondi comunali;
- **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione della suddetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18-03-2021

e per quindici giorni consecutivi.

Data 18-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Sabrina Tidei