



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

## COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 76 del 16-06-2020

### UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTÀ, SCUOLE COMUNALI E PARCO URBANO - CIG: 78897202E9, CUP: C71B19000100004 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE A FAVORE DELL'IMPRESA, LIQUIDAZIONE COORDINATORE SICUREZZA (CIG: ZAE2805177), LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE STATICO (CIG: Z2E28F7EE1) ED INCENTIVO ART.113 D.LGS 50/2016.**

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di giugno nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**Visto** il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

**Visto** lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visti** gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

**Visto** l'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

#### **Premesso** che:

- L'Amministrazione comunale ha espresso la necessità di completare il tratto della rampa pedonale che collega P.zza della Libertà con il Parco Urbano e le nuove Scuole Comunali ricostruite a seguito del sisma del 2016;
- Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale di Sarnano ha redatto il Progetto Definitivo e la documentazione finanziaria per determinare l'importo dell'opera denominata: "Rampa Pedonale per il collegamento P.zza della Libertà con l'area attrezzata delle nuove scuole";
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori della Rampa Pedonale per il collegamento di P.zza della Libertà con il Parco Urbano e le nuove Scuole Comunali, dell'importo complessivo di € 98.000,00;
- Che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28/03/2019 è stato aggiornato il Quadro Economico per l'inserimento delle competenze professionali specialistiche in materia di sicurezza e collaudo e pertanto, il Quadro Economico per la realizzazione dell'opera è risultato essere il seguente:



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

| QUADRO ECONOMICO     |  |   |                 |             |
|----------------------|--|---|-----------------|-------------|
| A                    | A. IMPORTO LAVORI                                  |   |                 |             |
|                      | A.1  | Importo dei lavori                                |                 | € 79.061,24 |
| B                    | B. ONERI PER LA SICUREZZA                          |   |                 |             |
|                      | B.1  | Incidenza della sicurezza                         |                 | € 1.436,68  |
|                      | B.2  | Oneri Sicurezza Aggiuntiva                        |                 | € 1.245,12  |
|                      |  |   |                 | € 2.681,80  |
|                      |  | Sommano A+B                                       |                 | € 81.743,04 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |   |                 |             |
| C                    | D. ONERI PER LA PROGETTAZIONE                      |   |                 |             |
|                      | C.1  | Incentivo art.113 del D.lgs 50/2016 pari al 2%    | 2,000%          | € 1.634,86  |
|                      | C.2  | Coordiante in fase di progettazione ed esecuzione |                 | € 3.000,00  |
|                      | C.3  | Collaudo Statico                                  |                 | € 2.000,00  |
|                      | C.4  | CNAAP - (Architetti - Ingegneri)                  | 4% di C.2 + C.3 | € 200,00    |
|                      |  |   |                 | € 6.834,86  |
| D                    | E. I.V.A.  |   |                 |             |
|                      | D.1  | I.V.A. su Lavori (A)                              | 10%             | € 7.906,12  |
|                      | D.2  | I.V.A. Oneri per la Sicurezza (B)                 | 10%             | € 268,18    |
|                      | D.4  | I.V.A. Coordinatore sicurezza                     | 22%             | € 660,00    |
|                      | D.5  | I.V.A. Collaudo                                   | 22%             | € 440,00    |
|                      | D.6  | I.V.A. CNAAP                                      | 22%             | € 44,00     |
|                      |  |   | Somma IVA       |             |
| D.3                  | Allacci utenze e Somme su fattura compresa IVA 10% |   |                 | € 2.103,62  |
|                      |  | Totale Somme a disposizione                       |                 | € 18.256,78 |
| TOTALE COMPLESSIVO   |  |   |                 | 99.999,82 € |

**Dato Atto** che con la medesima delibera di G.C. n. 56/2019 è stato stabilito inoltre:

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, quale Responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
- di prendere atto che la copertura finanziaria dell'intervento è finanziata con fondi propri di bilancio, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti, specificatamente da imputare al Capitolo di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap 18020) del B.P. 2018;

**Dato Atto** che con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 57 del 20/05/2019 le opere suddette sono state affidate all'impresa BEANI Annibale s.r.l., con sede a Comunanza (AP) 63087 in Via Trieste 122, - P.Iva 01721960449 -, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta del 18,25%, per l'importo netto contrattuale di € 67.314,36, compresi oo.ss. per € 2.681,80, oltre IVA;

**Visto** che, è stato acquisito il CIG (Simog): 78897202E9;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 22/05/2019;

**Dato Atto** che, con atto Rep. n. 3172 del 05/09/2019, è stato stipulato con l'impresa BEANI Annibale s.r.l. il contratto d'appalto dei lavori per la realizzazione della Rampa Pedonale per il collegamento P.zza della Libertà con il Parco Urbano e le nuove Scuole Comunali, per l'importo netto di € 67.314,36, compresi per oo.ss., oltre IVA;





# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

**Visti** i verbali di Sospensione e Ripresa dei lavori, che hanno prolungato la fine dei lavori prevista il 19/08/2019:

- n.1 Verbale di Sospensione del 01/07/2019, causa eventi meteorologici avversi alle lavorazioni di movimentazione del terreno e perforazione dei pali, n.1 Verbale di Ripresa del 16/07/2019 che ha posticipato l'ultimazione dei lavori al giorno 03/09/2019;
- n.2 Verbale di Sospensione dei lavori del 01/08/2019, causa predisposizione Perizia di Variante progettuale ed economica, n.2 Verbale di Ripresa del 02/09/2019 che ha posticipato ulteriormente la fine lavori al giorno 04/10/2019;
- n.3 Verbale di Sospensione dei lavori del 17/09/2019, causa eventi meteorologici che hanno interrotto l'installazione dell'impianto d'illuminazione - ritardo nella fornitura dell'acciaio Corten non dipeso dall'impresa esecutrice, n. 3 Verbale di Ripresa del 04/11/2019 che ha definito la data di fine lavori per il giorno 22/12/2019.

**Visti** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabrina Tidei Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, dai quali si desume il seguente credito netto dell'impresa, IVA esclusa:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso      | € | 71.685,37        |
| Oneri per la sicurezza                   | € | 2.227,35         |
| <b>TOTALE</b>                            | € | <b>73.912,72</b> |
| A detrarre Certificato di pagamento n. 1 | € | 48.405,46        |
| <b>Credito netto all'impresa</b>         | € | <b>25.507,26</b> |

**Visto** che con prot. n. 7344 del 11/06/2020 è stata acquisita agli atti la fattura n. 61 del 10/06/2020 di importo pari ad € 25.507,26, oltre IVA 10% per € 2.550,73 e quindi per un totale di € 28.057,99 compresa IVA al emessa dall'Impresa Beani Annibale s.r.l., con sede a Comunanza (AP) in Via Trieste n. 122 - P.IVA 01721960449 - a saldo dei lavori riportati in oggetto;

**Accertata** la regolarità delle prestazioni effettuate;

**Visto** che in base al DURC on line INAIL l'impresa risulta in regola a livello contributivo, previdenziale ed assicurativo;

**Dato atto che** è possibile liquidare al Direttore dei Lavori e R.U.P. - Ing. Sabrina Tidei Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'incentivo pari ad € **1.634,86**, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale approvato con D.G. 63 del 22/03/2018, in relazione alle prestazioni svolte in merito all'opera;

**Richiamata** la Determina n. 41 del 12/04/2019 con cui è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, all'Ing. Fabio Giannini con studio tecnico in Via Trento n. 76, Comunanza (AP) 63087, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli con n. 1080;

**Considerato** che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara CIG: **ZAE2805177** per l'affidamento suddetto;

**Visto** che con prot. n. 4395 del 03/04/2020 è stata acquisita agli atti la fattura n. 26 del 03/04/2020 di importo pari ad € 3.806,40 compresi contributo CNPAIA ed IVA al 22%, emessa all'Ing. Fabio Giannini, con studio tecnico in Via Trento n. 76, Comunanza (AP) 63087 - P.IVA 01638200442 - a saldo delle spese tecniche per i lavori riportati in oggetto;

**Richiamata** la Determina n. 85 del 28/06/2019 con cui è stato affidato l'incarico di Collaudatore Statico dell'opera, l'Ing. Michele Marziali, con studio tecnico in Via Indipendenza n. 91, Amandola (FM) 63857 ed Iscrizione all'ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo con n.A409 - P.IVA 01959430446;

**Considerato** che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara CIG: **Z2E28F7EE1** per l'affidamento suddetto;



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Visto che con prot. n. 4414 del 04/04/2020 è stata acquisita agli atti la fattura n. 1/PA del 02/04/2020 di importo pari ad 1.000,00 oltre oneri contributivi e previdenziali al 4% per € 40,00 e IVA al 22% per € 228,80 e quindi per un totale di € **1.268,80**, emessa all'Ing. Michele Marziali, con studio tecnico in Via Indipendenza n. 91, Amandola (FM) 63857 - P.IVA 01959430446 - a saldo delle spese tecniche per i lavori riportati in oggetto;

## Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. 136/2011, art. 3 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari

## DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare gli atti di contabilità finale prodotti dal direttore dei lavori incaricato, ed il certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori in oggetto,
- di liquidare il SAL finale dei lavori, all'impresa esecutrice **BEANI ANNIBALE s.r.l.** con sede Comunanza (AP) 63087 Via Trieste 122, P.Iva 01721960449, l'importo netto dei lavori € **23.279,91 + 2.227,35 Oneri Sic. = + IVA 10% per € 2.550,73** e quindi, per complessivi € **28.057,99**;
- di liquidare al R.U.P. e Direttore dei lavori Ing. Sabrina Tidei i seguenti incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle prestazioni svolte in merito all'opera, al netto della quota del 20 per cento destinato, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, all'acquisto da parte dell'ente di beni, di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici:

Importo spese tecniche pari al 2% dell'importo del progetto approvato come da Q.E. riportato nella determina, pari a € **1.634,86** così ripartito: 20 % = € **326,97** e 80 % = € **1.307,89**, suddivisi nelle seguenti figure, come da Regolamento comunale approvato con D.G. 63 del 22/03/2018: ai sensi (Art.113 comma 4):

|                    | INCENTIVO<br>100% | INCENTIVO<br>80% | Di cui ONERI<br>23,80% | Di cui ONERI<br>8,50% | INCENTIVO<br>NETTO |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Ing. Sabrina Tidei | € 1.634,86        | € 1.307,89       | € 235,28               | € 84,03               | € 988,59           |

- di liquidare al tecnico incaricato come Coordinatore per la Sicurezza Ing. Giannini Fabio con studio in Via Trento, 76 - 63087 Comunanza (AP), P.IVA 01638200442, la fattura n. 26 del 03/04/2020 (prot. n. 4395/2020) l'importo complessivo pari ad € **3.806,40** compresi contributo CNPAIA ed IVA al 22%;
- di liquidare al tecnico incaricato come Collaudatore Statico dell'opera l'Ing. Michele Marziali, con studio tecnico in Via Indipendenza n. 91, Amandola (FM) 63857 ed Iscrizione all'ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo con n.A409 - P.IVA 01959430446, la fattura n. 1/PA del 02/04/2020(prot. 4414/2020) di importo complessivo pari ad € **1.268,80** compresi contributo CNPAIA ed IVA al 22%;
- di imputare la somma complessiva di € 28.057,99 (SAL finale dei Lavori) + 3.806,40 (Coordinatore Sicurezza) + 1.268,80 (Collaudatore) + 1.307,90 (Incentivo RUP), quindi per un totale di € **34.441,09** al codice di bilancio n. 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap 18020) del BP 2020 in corso di formazione;
- di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. N. 267/2000, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione della suddetta attestazione;



# *Comune di Sarnano*

*Provincia di Macerata*

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa acquisizione di regolare fattura elettronica e dopo avere effettuato, con esito positivo, le prescritte verifiche in ordine alla regolarità fiscale e contributiva dell'Impresa creditrice.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

*F.to Ing. SABRINA TIDEI*



# **Comune di Sarnano**

*Provincia di Macerata*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Ing. SABRINA TIDEI*

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Rag. Emanuele Crisostomi*

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal

e per quindici giorni consecutivi.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Ing. SABRINA TIDEI*

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Ing. SABRINA TIDEI*