



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 117 DEL 01-09-2020

Registro Gen. N. 295

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CUPELLI. APPROVAZIONE
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno duemilaventi addì uno del mese di settembre , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Loro Piceno nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al 2^a e 4^a settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 10 del 02/05/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 11 del 02/05/2020;
- con Deliberazione di G. C. n. 27 del 02/05/2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle Performance 2020/2022";

RAVVISATO che

- in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un eccezionale evento sismico, magnitudo 6.0±0.3, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumuli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni ed ingenti danni a beni mobili ed immobili;
- nelle date 26 e 30 ottobre 2016 ulteriori eventi sismici di maggior magnitudo, con epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nera (provincia di Macerata) hanno causato la distruzione di numerosi centri storici dell'alto maceratese, l'evacuazione di migliaia di persone ed ingenti danni di vario genere;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti si sono riscontrati danni all'edificio denominato Palazzo Cupelli sito in Via Regina Margherita n. 1-2 catastalmente distinto al foglio 15 mappale 200 e che lo stesso è stato oggetto di sopralluogo in data 30/05/2017 da parte di squadra Aedes P2303 a seguito del quale è stata emessa ordinanza sindacale di inagibilità parziale n. 183 del 21/06/2017, con la quale si ravvisava inoltre la necessità di provvedere ad opere di messa in sicurezza;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- la propria precedente *Determinazione n.295 del 13/11/2019* di affidamento della "Progettazione, direzione e liquidazione finale dei lavori per la messa in sicurezza dell'edificio denominato Palazzo Cupelli sito in Via Regina Margherita n. 1-2 (F.15 M. 200)", al professionista Arch. Fabio Morresi con studio a Corridonia (MC) in via Arcangelo Cola n. 10 (C.F: MRRFBA58S19E783J)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 23/11/2019 di approvazione del progetto definitivo esecutivo per la messa in sicurezza dell'edificio di cui sopra, per l'importo complessivo di € 12.751,06, ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	Importo lavori	€ 9.893,62
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 735,73
	Importo soggetto a ribasso	€ 9.157,89
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 9.893,62
B	Somme a disposizione:	
	I.v.a. sui lavori al 10%	€ 989,36
	Imprevisti 10 %	€ 989,36
	Spese Tecniche 7 %	€ 692,55
	Oneri previdenziali (4%) + iva (22%) su spese tecniche	€ 186,16
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.857,44
	TOTALE DI PROGETTO	€ 12.751,06

- la propria precedente *Determinazione n.69 del 11/06/2020* di affidamento dei lavori di cui sopra, a seguito di un'indagine di mercato, alla ditta EDILEURO DI GIACOMOZZI SAMUELE che ha offerto un ribasso del 6.69%, per un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 8.545,22 più oneri per la sicurezza pari a € 735,73 per un importo complessivo dei lavori di € 9.280,95 + IVA 10%;

VISTA la documentazione prodotta dal professionista Arch. Fabio Morresi, di seguito elencata:

- certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 01/07/2020;
- contabilità finale dei lavori emessa in data 20/07/2020;
- certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/07/2020;

CONSTATATO che dal certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Fabio Morresi risulta che l'importo finale dei lavori ha subito delle variazioni che non hanno comunque comportato modifiche al progetto esecutivo e che tali variazioni:

- rientrano nelle fattispecie consentite dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- non comportano aumento di spesa per la stazione appaltante risultando l'importo complessivo diminuito rispetto al progetto esecutivo originario;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

DATO ATTO che le variazioni suddette sono riassunte nel quadro tecnico economico finale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	Importo lavori	€ 10.212,50
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 735,73
	Importo soggetto a ribasso	€ 9.476,77
	Importo scontato (ribasso 6.69%)	€ 8.842,77
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 9.578,50
B	Somme a disposizione:	
	I.v.a. sui lavori al 10%	€ 957,85
	Imprevisti 10 %	€ 0,00
	Spese Tecniche iva e cpaia	€ 692,55
	Oneri art. 113 D.lgs n. 50/2016	€ 186,16
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.836,56
	TOTALE DI PROGETTO	€ 11.415,06

VISTE:

- la fattura n. 19 del 18/08/2020 emessa dalla ditta EDILEURO DI GIACOMOZZI SAMUELE per un importo complessivo di € 9.578,50 + i.v.a 10%, per un importo complessivo pari a € 10.536,35;
- la fattura n. 20PR del 27/08/2020 emessa dall'arch. Fabio Morresi per un importo di € 692,55 di c.p.a.i.a. e i.v.a incluse;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione:

- del credito vantato dall'impresa per una somma di € 9.578,50 + iva 10%, per un importo complessivo pari a € 10.536,35;
- delle spese tecniche per l'incarico di progettazione, direzione lavori e liquidazione finale dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio denominato Palazzo Cupelli svolte dall'arch. Fabio Morresi, per un importo complessivo comprensivo di c.p.a.i.a. e i.v.a pari a € 692,55;

DATO ATTO che:

- l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi obbligatori come da DURC on line prot. INAIL_23006538 con esito regolare e validità a tutto il 04/11/2020;
- il CIG per la lavorazione in argomento è Z332BA6770;
- il CIG per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori è ZB12AA0D76;

CONSTATATO che:

- la spesa di € 692,55 (c.p.a.i.a. e i.v.a. incluse), relativa alle prestazioni tecniche svolte dall'arch. Fabio Morresi trova capienza nel quadro economico di progetto con imputazione al cap. 1502/6 del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza 2020, impegno di spesa 569/2019;
- la spesa di € 10.536,35 (i.v.a. inclusa) relativa alla liquidazione dell'impresa EDILEURO DI GIACOMOZZI SAMUELE, trova capienza nel quadro economico di progetto con imputazione al cap. 1502/6 del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza 2020 e che per la stessa si rende necessario adeguare l'impegno di spesa 143/2020 di un importo pari a € 327,31 per complessivi € 10.536,35;

ATTESO pertanto che la spesa da liquidarsi è rilevabile dal successivo prospetto:

	CIG	Cap.	impegno	adeguamento	da liquidare
Arch. Fabio Morresi	ZB12AA0D76	1502/6	569/2019	-	692,55 €
EDILEURO di Giacomozzi Samuele	Z332BA6770	1502/6	143/2020	327,31 €	10.536,35 €
totale	€ 11.228,90				

DATO ATTO che:

- nel procedimento in parola, le funzioni tecniche di RUP sono state svolte da personale appartenente all'area tecnica del comune, per cui nel quadro tecnico economico di progetto è stata prevista l'indennità ai sensi dell'art 113 del D. Lgs 50/2016;
- l'indennità delle funzioni tecniche deve essere liquidata, come da regolamento approvato con Deliberazione di G.M. n. 122/2017 e in relazione alle destinazioni previste e alle mansioni effettivamente svolte dal personale incaricato con atto di liquidazione del Segretario e/o Responsabile del I° Settore;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso, ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei lavori eseguiti fino a tutto il 01/07/2020 dal quale risulta un importo complessivo dei lavori al netto dell'iva pari a € 10.536,35;
3. DI DARE ATTO che:
 - l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi obbligatori come da DURC on line prot. INAIL_23006538 con esito regolare e validità a tutto il 04/11/2020;
 - il CIG per la lavorazione in argomento è Z332BA6770;
 - il CIG per l'affidamento dell'incarico di progettazione è ZB12AA0D76;
4. DI DARE ATTO che:
 - la spesa di € 692,55 (c.p.a.i.a. e i.v.a. incluse), relativa alle prestazioni tecniche svolte dall'arch. Fabio Morresi trova capienza nel quadro economico di progetto con imputazione al

cap. 1502/6 del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza 2020, impegno di spesa 569/2019;

- la spesa di € 10.536,35 (i.v.a. inclusa) relativa alla liquidazione dell'impresa EDILEURO DI GIACOMOZZI SAMUELE, trova capienza nel quadro economico di progetto con imputazione al cap. 1502/6 del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza 2020 e che per la stessa si rende necessario adeguare l'impegno di spesa 143/2020 di un importo pari a € 327,31 per complessivi € 10.536,35;

5. DI DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di procedere all'adeguamento degli impegni di spesa relativi al cap. 1502/6 del Bilancio di Previsione 2020/2022, competenza 2020, e di procedere alla liquidazione delle fatture emesse come da prospetto che segue:

	CIG	Cap.	impegno	adeguamento	da liquidare
Arch. Fabio Morresi Fattura n. 20PR del 27/08/2020	ZB12AA0D76	1502/6	569/2019	-	692,55 €
EDILEURO di Giacomozzi Samuele Fattura n. 19 del 18/08/2020	Z332BA6770	1502/6	143/2020	327,31 €	10.536,35 €
totale	€ 11.228,90				

6. DI DEMANDARE al Segretario e/o Responsabile del I° Settore la liquidazione dell'Indennità ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 10-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 10-09-2020 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li 10-09-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
