



# COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 146

## DETERMINAZIONE COPIA

del

## RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 74 DEL 13-08-2021

**Oggetto:** O.C.S.R. N.27/2017-DECRETO VCOMM16 N.17/2017- "RI= PRISTINO DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE E.R.P. IN CONTRADA CATASTA DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO"

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di agosto,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA**

Premesso che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Palmiano;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di edifici pubblici e privati;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e ss.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
- in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20 gennaio 2017 è stato ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10 febbraio 2017 è stato prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno i territori medesimi;

Preso atto dell'inagibilità del fabbricato ubicato nel Comune di Palmiano in Contrada Catasta, strada provinciale 65, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Palmiano al Foglio 13 mappale 234 di proprietà del Comune di Palmiano;

Vista l'ordinanza di inagibilità Sindacale n. 24 del 10/11/2017;

Visto l'esito "B" edificio temporaneamente inagibile della scheda Aedes di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica n.33096, a seguito di sopralluogo effettuato in data 12/11/2016 dalla squadra AeDES n.P1315;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n.27 del 9 giugno 2017 ad oggetto "Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.";

Richiamato il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n.17/VCOMMS16 del 14/09/2017 con oggetto "O.C.S.R.27/2017" – Approvazione elenco edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramenti per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo" nel quale è stato approvato l'elenco concernente l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

Visto che nell'elenco sopra indicato sono stati assegnati € 200.000,00 per il ripristino dei danni tramite intervento di miglioramento sismico del fabbricato sito nel Comune di Palmiano in Contrada Catasta, strada provinciale 65, composto da n.2 alloggi;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza n.83 del 30/12/2017 con la quale è stato affidato, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'incarico per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori dell'intervento di "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale E.R.P. in Contrada Catasta da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", al dott. Ing. Quintilio Siquini con studio a Castignano (AP) in Via Galvani n.41, C.F. SQNQL63R30A462J, P.IVA 01359720446 per un importo complessivo di € 16.500 oltre oneri previdenziali ed iva di legge;
- la scrittura privata del 03/02/2018, prot. n. 285, sottoscritta tra il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza e il su menzionato Ing. Quintilio Siquini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 22/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A) Totale lavori</b> .....                                | <b>€ 144.324,63</b> |
| di cui:  |                     |
| - Lavorazioni soggette a ribasso d'asta .....                | € 130.403,38        |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ..... | € 13.921,25         |
| <b>B) Somme a disposizione</b> .....                         | <b>€ 55.675,37</b>  |
| <b>A + B) Totale progetto</b> .....                          | <b>€ 200.000,00</b> |

e composto dai seguenti elaborati:

- ALL.0 – ELENCO ELABORATI - Rev.1
- ALL.1 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

- ALL.2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ALL.3 – RELAZIONE DI CALCOLO - VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA'
- ALL.4 – RELAZIONE SUI MATERIALI E DI CALCOLO – MIGLIORAMENTO SISMICO
- ALL.4.1 - RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI - Rev.1
- ALL.5 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL.5.1 - COMPUTO SICUREZZA AGGIUNTIVA - Rev.1
- ALL.6 – QUADRO ECONOMICO - Rev.1
- ALL.7 – ELENCO PREZZI
- ALL.7.1 - ANALISI NUOVI PREZZI - Rev.1
- ALL.8 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- ALL.9 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - Rev.1
- ALL.10 – CRONOPROGRAMMA
- ALL.11 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ALL.12 – PIANO DI MANUTENZIONE
- ALL.13 - PERIZIA ASSEVERATA DANNI - Rev.1
- 
- TAV.1 – COROGRAFIA
- TAV.2 – ELABORATI STATO DI FATTO
- TAV.3 – STATO DI DANNO E RILIEVO MATERICO-STRUTTURALE
- TAV.4 –ELABORATI DI PROGETTO
- TAV.5 –ELABORATI DI PROGETTO E PARTICOLARI
- 

**Visto** il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n.2072 del 10/10/2018 ad oggetto: *“O.C.S.R.27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento “Ripristino danni con miglioramento sismico dell’edificio E.R.P. sito in strada provinciale 65 in Contrada Catasta da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo, di cui all’ordinanza commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 n.27/2017 e al decreto del vice commissario delegato n.17/VCOMMS16 del 14/09/2017” – Comune di Palmiano (AP). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 200.000,00”;*

**Richiamate** le proprie determinazioni:

- n.54 del 05-10-2019 con la quale, tra l’altro, veniva avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO sulla piattaforma telematica MePA;
- n. 43 del 23-06-2020 di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di “RIPRISTINO DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE E.R.P. IN CONTRADA CATASTA DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO” mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., realizzata attraverso richiesta di offerta tramite piattaforma telematica MePA, alla ditta “EDIL 3C S.R.L.”, sede San Benedetto del Tronto (AP), c.f./P.Iva 01818710442, per un importo complessivo pari ad € 111.395,17 (di cui € 97.473,92 per lavori, € 13.921,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

Visto il Quadro Economico rideterminato a seguito dell’esito della suddetta procedura:

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>A) Totale lavori .....</b>                                | <b>€</b>     | <b>111.395,17</b>    |
| di cui:  |              |                      |
| - Lavorazioni soggette a ribasso d’asta.....                 | €            | 97.473,92            |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ..... | €            | 13.921,25            |
| <br><b>B) Somme a disposizione .....</b>                     | <br><b>€</b> | <br><b>88.604,82</b> |
| di cui:  |              |                      |
| - IVA sui lavori (10%).....                                  | €            | 11.139,52            |
| - Contributo ANAC.....                                       | €            | 0,00                 |
| <b>TOTALE GENERALE A) + B) .....</b>                         | <b>€</b>     | <b>200.000,00</b>    |

**Dato atto** che in data 20/07/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 212/2020, estremi di registrazione: Serie 1T Numero: 2959 del 24/08/2020;

**Dato atto**, inoltre, che in data 09/09/2020, prot.n. 2269 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori senza riserve da parte dell'impresa aggiudicataria;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n.61 del 08-09-2020 relativa all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.L.gs. n.50/2016 per l'aggiornamento del piano della sicurezza e coordinamento a seguito dell'intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 la quale ha comportato un aumento dei costi della sicurezza al fine di adeguare le misure da adottare sui luoghi di lavoro ai sensi dell'intervenuta normativa sanitaria, con un importo in aumento pari ad € 2.997,52 oltre IVA di legge che eleva l'importo complessivo dell'appalto da € 111.395,17 ad € 114.372,69 , pari ad un aumento del 2,67%;
- n.22 del 16-03-2021 relativa all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 16-12-2020, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Siquini Quintilio in data 26-02-2021 prot. n. 536, sottoscritta digitalmente senza riserve anche dalla ditta aggiudicataria "EDIL 3C S.R.L.", composta dai seguenti allegati:
  - Stato di Avanzamento Lavori –S.A.L. n.1 a tutto il 16-12-2020
  - Libretto delle Misure
  - Registro di contabilità
  - Sommario Registro di contabilità
  - Computo metrico sicurezza
  - Registro di contabilità
  - Certificato di pagamento n.1

dai quali risulta un credito netto dell'impresa di € 66.750,44 (al netto di € 335,43 per ritenute) oltre iva nella misura del 10% pari ad € 6.675,04 e quindi per complessivi € 73.425,48 a fronte del Certificato di pagamento n.1 di cui al S.A.L. n.1 al 16-12-2020;

VISTO il verbale di sospensione lavori n. 1 in data 01/02/2021, prot. n. 309 del 04-02-2021;

Richiamata la propria determinazione n. 57 del 01-07-2021 avente ad oggetto : "O.C.S.R. N.27/2017 – DECRETO VCOMM16 N.17/2017 – RIPRISTINO DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE E.R.P. IN CONTRADA CATASTA DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO- IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 200.000,00 – CUP G79E17000010005" – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART. 106 C.1 lett. b) e c) D.Lgs. n.50/2016, con la quale si approvavano l'esecuzione di opere di miglioria al fine di completare in modo più funzionale e congruente l'opera ed il seguente quadro economico:

|  | PROGETTO<br>APPROVAT<br>O | APPALTO                | VARIANTE<br>Covid-19   | VARIANTE               |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Totale Lavori da computo metrico</b>                        | €<br><b>144.324,63</b>    | €<br><b>144.324,63</b> | €<br><b>147.302,15</b> | €<br><b>169.993,42</b> |
| di cui:  |                           |                        |                        |                        |
| Oneri di sicurezza di cui:                                     |                           |                        |                        |                        |
| Oneri sicurezza da computo metrico                             | € 13.921,25               | € 13.921,25            | € 13.921,25            | € 11.781,70            |
| Oneri aggiuntivi per Covid-19                                  | -                         | -                      | € 2.977,52             | € 2.977,52             |
| Soggetti a ribasso d'asta                                      | €<br>130.403,38           | €<br>130.403,38        | €<br>130.403,38        | €<br>155.234,20        |
| <b>Totale lavori al netto del ribasso d'asta<br/>(25,252%)</b> | -                         | €<br><b>111.395,17</b> | €<br><b>114.372,69</b> | €<br><b>130.793,68</b> |

Somme a disposizione:

|   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IVA sui lavori 10%  | € 14.432,46         | € 11.139,52         | € 11.437,27         | € 13.079,37         |
| Spese tecniche progettazione, D.L., sicurezza                   | € 16.500,00         | € 16.500,00         | € 16.500,00         | € 19.891,23         |
| Rilievi, saggi ed indagini sulla struttura                      | € 1.000,00          | € 1.000,00          | € 1.000,00          | € 1.000,00          |
| Cassa previdenziale su spese tecniche 4%                        | € 700,00            | € 700,00            | € 660,00            | € 795,65            |
| Spese tecniche relazione geologica                              | € 1.700,00          | € 1.700,00          | € 1.700,00          | € 1.700,00          |
| cng su spese geologiche 2%                                      | € 34,00             | € 34,00             | € 34,00             | € 34,00             |
| IVA su spese tecniche 22%                                       | € 4.385,48          | € 4.385,48          | € 4.376,68          | € 5.152,59          |
| Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016 (2%) di cui: | -                   | € 2.886,49          | € 2.946,04          | € 3.399,87          |
| Responsabile del procedimento (OCSR n.57 art.4 Tabella A)       | € 508,02            | -                   | -                   | -                   |
| Collaudo statico (OCSR n.57 art.4 Tabella A)                    | € 230,92            | -                   | -                   | -                   |
| Imprevisti e lavori su fattura IVA compresa                     | € 16.184,48         | € 14.036,93         | € 13.977,38         | € 13.523,55         |
| Economie da ribasso   | -                   | € 36.222,41         | € 32.995,94         | € 10.630,05         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                              | <b>€ 55.675,37</b>  | <b>€ 88.604,83</b>  | <b>€ 85.627,31</b>  | <b>€ 69.206,32</b>  |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>  | <b>€ 200.000,00</b> | <b>€ 200.000,00</b> | <b>€ 200.000,00</b> | <b>€ 200.000,00</b> |

**Considerato** che il Direttore dei Lavori incaricato Ing. Siquini Quintilio in data 04-08-2021 prot. n. 1936 ha trasmesso la documentazione, sottoscritta senza riserve anche dalla ditta aggiudicataria "EDIL 3C S.R.L.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 29-07-2021 composta dai seguenti allegati:

- Stato di Avanzamento Lavori –S.A.L. n.2 a tutto il 29-07-2021
- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- Computo metrico sicurezza – Relativo al SAL 2
- Computo metrico Sicurezza Covid-19
- Registro di contabilità
- Certificato di pagamento n.2

**Vista** ed esaminata la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 29-07-2021 sopra menzionato, e riscontrato dai suddetti atti contabili che a tutto il 29-07-2021 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 60.992,84 oltre iva;

**Atteso** che dal Certificato di Regolare esecuzione emerge un credito netto dell'impresa di € 60.992,84 oltre iva nella misura del 10%;

**Considerato** che "l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo, non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale, delle ritenute di legge nonché del proporzionale recupero dell'anticipazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dall'articolo 7.14 del capitolato." secondo le previsioni dell'art.7-pagamenti del contratto d'appalto;

**Vista** la fattura elettronica n. 6 del 12-08-2021, prot. n. 1996 del 12-08-2021, prodotta dalla ditta "EDIL 3C S.R.L.", sede San Benedetto del Tronto (AP), c.f./P.Iva 01818710442, per l'importo di € 60.992,84 oltre IVA;

**VISTE** le Verifiche inadempimenti effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73:

- codice identificativo Univoco Richiesta n. 202100000890367 dal quale risulta che la ditta "EDIL 3C S.R.L.", sede San Benedetto del Tronto (AP), c.f./P.Iva 01818710442 è non inadempiente;

**Visto** inoltre il Durc On line regolare in capo alla ditta "EDIL 3C S.R.L.", sede San Benedetto del Tronto (AP), c.f./P.Iva 01818710442: (Numero Protocollo INPS\_26942988 Data richiesta 06/07/2021 Scadenza validità 03/11/2021);

Dato atto che l'opera viene finanziata con contributo a valere sui fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.27 del 09 giugno 2017 e ss.mm.ii;

Atteso che la spesa complessiva lorda pari ad €200.000,00, trova allocazione al codice di bilancio n.11.02-2.02.01.09.001 cap. 30002 art. 1 interamente finanziata dai fondi regionali sopra descritti;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere con l'approvazione dei documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 29-07-2021, prot. n. 1936 del 29-07-2021, e di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta "EDIL 3C S.R.L.", sede San Benedetto del Tronto (AP), c.f./P.Iva 01818710442 per la parziale esecuzione dei lavori affidatigli con determina n. 43 del 23/06/2020;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;

Ritenuto quindi, nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere in merito provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili sopra elencati ed alla liquidazione delle relative somme;

**Rilevato** che per il presente appalto di lavori sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: G79E17000010005
- CIG: 81636129BB (Lavori)

ATTESO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale 2021;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nuovo codice dei contratti);
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (parti ancora in vigore);
- il D.P.R. 207/2010 e s. m.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'Ordinanza commissariale n. 27/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

VISTO l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili dei servizi;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO n. 74 del 13-08-2021 - Pag. 6 -  
COMUNE DI PALMIANO

- di approvare in via tecnico-amministrativa, relativamente all'appalto di *"Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio E.R.P. sito in strada provinciale 65 in Contrada Catasta da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo, di cui all'ordinanza commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 n.27/2017 e al decreto del vice commissario delegato n.17/VCOMMS16 del 14/09/2017"* – Comune di Palmiano (AP), la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 29-07-2021, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Siquini Quintilio in data 04-08-2021 prot. n. 1936, sottoscritta senza riserve anche dalla ditta aggiudicataria "EDIL 3C S.R.L.", composta dai seguenti allegati:
  - Stato di Avanzamento Lavori –S.A.L. n.2 a tutto il 29-07-2021
  - Libretto delle Misure
  - Registro di contabilità
  - Sommario Registro di contabilità
  - Computo metrico sicurezza – Relativo al SAL 2
  - Computo metrico Sicurezza Covid-19
  - Registro di contabilità
  - Certificato di pagamento n.2

dai quali risulta un credito netto dell'impresa di € 60.992,84 oltre iva nella misura del 10% pari ad € 6.099,28 e quindi per complessivi € 67.092,12 a fronte del Certificato di pagamento n.2 di cui al S.A.L. n.2 al 29-07-2021;

- Di liquidare la fattura elettronica n. 6 del 12-08-2021, prot. n. 1996 del 12-08-2021, prodotta dalla ditta "EDIL 3C S.R.L.", sede San Benedetto del Tronto (AP), c.f./P.Iva 01818710442, per l'importo di € 60.992,84 oltre IVA;
- **di dare atto che** l'opera viene finanziata con contributo a valere sui fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.27 del 09 giugno 2017 e ss.mm.ii, pertanto la spesa complessiva lorda pari ad €200.000,00, trova allocazione al codice di bilancio n.11.02-2.02.01.09.001 cap. 30002 art. 1 interamente finanziata dai fondi regionali sopra descritti;
- **di dare atto** che per il presente appalto di lavori sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - CUP: G79E17000010005
  - CIG: 81636129BB (Lavori)
  - il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l'Arch. Cristina Civita;
  - il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- Di dare atto che la transazione finanziaria inerente il presente servizio avverrà sul conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- Di dare atto che la spesa in argomento sarà oggetto di rendicontazione alla Regione Marche tra le spese ritenute ammissibili a seguito del sisma iniziato il 24/08/2016.

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
f.to: (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 13-08-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-09-2021 al 21-09-2021.

Palmiano, li 06-09-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

---

Palmiano, li 06-09-2021

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

---

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 06-09-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. ERCOLI PASQUALE

---