



# COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 38

## DETERMINAZIONE COPIA

del

## RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 10 DEL 06-03-2020

**Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. ART. 30 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE" DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - LIQUIDAZIONE**

L'anno duemilaventi addì sei del mese di marzo,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA**

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019 ed il pluriennale 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2019 è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2019 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al 1° maggio 2019, all'art. 30 prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- con decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, le risorse finanziarie previste dall'art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate a ciascun Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;
- nell'allegato 1 del suddetto decreto, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del contributo per comuni fino a 5.000 abitanti);

**Vista** la Determinazione n° 46 DEL 30-08-2019 mediante la quale è stato incaricato l'Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto per la redazione della progettazione inerente il FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. ART. 30 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE" DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

**Vista** la deliberazione della giunta comunale n°58 del 05/10/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione

pubblica nel capoluogo”, redatto dall’Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto, con il seguente quadro economico

<b>A Lavori a misura</b>	<b>€ 15.691,53</b>
di cui	
oneri per la sicurezza	€ 246,41
Lavori soggetti a ribasso	€ 15.445,12
<b>B Somme a disposizione</b>	<b>€ 34.308,47</b>
Iva sui lavori 10%	€ 1.569,15
spese tecniche	€ 3.000,00
cassa previdenziale 4%	€ 120,00
Acquisizione impianti fotovoltaici	€ 27.500,00
Somme a disposizione	€ 2.119,32
<b>A+B TOTALE</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**Vista** la Determinazione a contrarre n° 60 del 22-10-2019 con la quale è stata indetta la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite trattativa diretta da espletarsi tramite Mercato elettronico;

**Vista** la Determinazione n° 63 del 25-10-2019 di rideterminazione del quadro economico a seguito di trattativa con la quale veniva disposto:

“...OMISSISS...

1. di aggiudicare, mediante procedura di affidamento diretto ad un operatore economico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta del Mercato elettronico, l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico e riqualifica impianto di illuminazione pubblica nel capoluogo”, all’impresa “MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro”, con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, per un importo complessivo pari ad 14.455,94 (di cui € 14.209,30 per lavori, € 246,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)oltre IVA di legge;
2. di dare atto che con l’impresa il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata il cui schema sarà approvato con la presente determinazione;
3. di specificare che il contratto conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs.n.50/2016;
4. di dare atto che il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di trattativa risulta essere il seguente:

A Lavori a misura	€ 14.455,92
di cui	
oneri per la sicurezza	€ 246,41
Lavori a seguito di ribasso d’asta	€ 14.209,51
B Somme a disposizione	€ 35.544,08
Iva sui lavori 10%	€ 1.445,59
spese tecniche	€ 3.000,00
cassa previdenziale 4%	€ 120,00
Acquisizione impianti fotovoltaici	€ 27.500,00
Somme a disposizione	€ 3.478,49

5. di impegnare la somma di euro 14.455,92 (di cui € 14.209,51 per lavori, € 246,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.445,59 per IVA 10%) al codice di bilancio 17.01-2.02.01.04.002 cap. 1951 art. 2 del bilancio di previsione del corrente esercizio;

6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

7. di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare, altresì, atto che:

- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- di provvedere, ai sensi degli artt. 29, 36 e 73 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento, nonché ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto, a comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati.

- ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

10. di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è ZD92A475F9 e codice CUP è G72I19000160005;

11. di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto comporterebbe la perdita di finanziamenti ai sensi dall'art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019 (cd. "Decreto Crescita");

12. di dare atto che con provvedimento del sindaco è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Ortolani Emidio e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

...OMISSISS..."

**Vista** la scrittura privata prot.2534 del 30-10-2019 sottoscritta tra il Comune di Palmiano, con sede in Palmiano, Piazza Umberto I n.5; codice fiscale: 80001650441; partita iva: 00424620441, rappresentato dal Geom. Ortolani Emidio, nato ad Ascoli Piceno, il 01.11.1986, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza e l'impresa "MG Impianti di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP), Contrada Castel San Pietro n.30, P. Iva 02194410441 e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno REA AP199321, rappresentata dal Sig. Mariani Gianpietro nato ad Amandola (AP), il 05.03.1983, nella sua qualità di titolare della soprannominata ditta;

**Visto** il verbale di consegna lavori redatto in data 30-10-2019 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Cerioni e dalla ditta esecutrice "MG Impianti di Mariani Gianpietro";

**Tenuto conto:**

- del Verbale di sospensione lavori redatto in data 19/12/2019 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Cerioni e dalla ditta esecutrice "MG Impianti di Mariani Gianpietro";

- del Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 13/02/2020 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Cerioni e dalla ditta esecutrice "MG Impianti di Mariani Gianpietro";

**Dato atto** che l'Appaltatore "MG Impianti di Mariani Gianpietro", a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del DLgs n. 163/2006, cauzione definitiva di € 1.445,59 (euro millequattrocentocinquantacinque/59) a mezzo Polizza fideiussoria n. 166194790 del 30/10/2019 rilasciata dalla Compagnia "UnipolSai Assicurazioni" Agenzia di Ascoli Piceno/2735 pari al 10,00% dell'importo netto di contratto a tutela del mancato od inesatto adempimento nella realizzazione dell'opera. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

**Considerato:**

- che l' Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto, rimetteva in data 29-02-2020 la documentazione di contabilità e fine lavori composta dai seguenti elaborati:

1. • 1°ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori;
2. • Libretto delle misure;
3. • Registro di contabilità;
4. • Brogliaccio dei lavori;
5. • Certificato di pagamento;

6. • Certificato di ultimazione lavori;
7. • Stato Finale dei lavori;
8. • Relazione sul conto finale;
9. • Quadro Economico aggiornato.

- che l' Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto nell'elaborato "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" testualmente riporta:

"...OMISSIS...

La sottoscritta, Ing. Francesca Cerioni di Ascoli Piceno, Direttore dei Lavori in oggetto indicati,

Vista la seguente documentazione:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/08/2019 con la quale è stato conferito incarico alla sottoscritta per la redazione della progettazione e per la direzione lavori relativi all'intervento in oggetto;
- Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 05/10/2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo in questione per un importo complessivo del Q.E. di € 50.000, di cui € 15.691,53 per lavori e € 246,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 34.308,47 per somme a disposizione;;
- Det. del Responsabile Area Tecnica n. 63 del 25-10-2019, con la quale venivano affidati i lavori suindicati all'impresa "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro" con sede in Palmiano, Via Castel San Pietro n. 30, per il prezzo contrattuale di € 14.455,92 di cui € 246,41 per oneri della sicurezza, derivante dal ribasso del 8,00% sull'importo dei lavori a base d'asta;
- Verbale di Consegna dei Lavori in data 30/10/19, che stabiliva il termine dei lavori in data 29/12/2019 (60 giorni naturali e consecutivi);
- Verbale di Sospensione dei Lavori in data 19/12/19;
- Verbale di Ripresa dei Lavori in data 13/02/20, nuovo termine dei lavori in data 23/02/2020;
- Conto finale dei lavori redatto in data 21/02/2020, dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 14.455,92 da cui, deducendo l'ammontare dell'acconto corrisposto di € 14.383,64, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 72,28 (in lettere settantadue/28 euro) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati i documenti contabili e verificato che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto.

Verificato che l'importo dei lavori al netto dell'IVA ammonta a € 14.455,92 compresi gli oneri per la sicurezza.

Accertato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che non risulta allo scrivente che nel corso dei lavori si sia verificato alcun infortunio;
- che non risulta allo scrivente che, per i lavori in questione, l'Impresa assuntrice abbia effettuato cessione dei suoi crediti.

Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

VERBALE DI VISITA

Alla visita, tenutasi il giorno 21/02/20, sono intervenuti l'Ing. Francesca Cerioni, Direttore dei Lavori, il rappresentante dell'Impresa assuntrice, Sig. Gianpietro Mariani ed il Geom.Emidio Ortolani per conto del R.U.P., per la Stazione Appaltante.

Con la scorta della documentazione tecnica e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione e non potute controllare, l'Impresa ha dichiarato, a seguito di esplicita richiesta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e le vigenti norme di Legge, e la loro regolare contabilizzazione, ed in particolare l'Impresa per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi occulti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso, visto e verificato, la sottoscritta, Ing. Francesca Cerioni, Direttore dei lavori, considerato:

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO n. 10 del 06-03-2020 - Pag. 4 -  
COMUNE DI PALMIANO

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto approvato, salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi occulti;
- che l'importo finale dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate;
- che l'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 18/02/20 e quindi precedentemente alla data prevista (23/02/20);
- che durante il corso dei lavori l'Impresa è risultata in regola con gli Enti assicurativi e previdenziali;
- che non sono occorsi danni a proprietà di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano € 14.455,92, da cui detratti € 14.383,64 relativi all'acconto già corrisposto resta un credito residuo dell'Impresa a saldo di € 72,28 oltre l'IVA al 10%, che sarà liquidato

dopo la superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010. ...OMISSIS..."

- che l' Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto nell'elaborato "CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI" testualmente riporta:

"...OMISSIS..."

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di Febbraio (21/02/20),

- Visto il punto 4.3 delle Linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/08/2019 con la quale è stato conferito incarico alla sottoscritta per la redazione della progettazione e per la direzione lavori relativi all'intervento in oggetto;
- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 05/10/2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo in questione per un importo complessivo del Q.E. di € 50.000, di cui € 15.691,53 per lavori e € 246,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 34.308,47 per somme a disposizione;;
- Vista la Det. del Responsabile Area Tecnica n. 63 del 25/10/2019, con la quale venivano affidati i lavori suindicati all'impresa "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro" con sede in Palmiano, Via Castel San Pietro n. 30, per il prezzo contrattuale di € 14.455,92 di cui € 246,41 per oneri della sicurezza, derivante dal ribasso del 8,00% sull'importo dei lavori a base d'asta;
- Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 30/10/19;
- Visto il Verbale di Sospensione dei Lavori in data 19/12/19;
- Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 13/02/20;
- Vista la comunicazione dell'Impresa "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro" con la quale la stessa comunicava che la data di ultimazione dei lavori era quella del 18/02/20;

La sottoscritta, Ing. Francesca Cerioni, Direttore dei Lavori in oggetto indicati, previo avviso all'Impresa precitata, è convenuta, in data odierna, sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento della Sig. Gianpietro Mariani, in qualità di rappresentante dell'Impresa Appaltatrice, ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'esecutore.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:

- gli interventi previsti sulle lanterne per l'installazione dei nuovi kit a LED;
- la sostituzione delle armature stradali con nuove apparecchiature a LED;
- la sostituzione delle batterie per il lampione fotovoltaico,

e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale d'appalto sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;

• non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse; alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha quindi constatato che i lavori appaltati sono stati ultimati in conformità del contratto di appalto e pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno 18/02/20 e quindi entro il tempo utile contrattuale (23/02/20).

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate. ...OMISSIS..."

- che l' Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto nell'elaborato "QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO" testualmente riporta:

**QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO**

TOTALE LAVORI esclusi oneri per la sicurezza (A)	€ 14.209,51
ONERI DELLA SICUREZZA ORDINARI (B)	€ 246,41
<b>LAVORI DI CONTRATTO (A+B)</b>	<b>€ 14.455,92</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
IVA 10% sui lavori di contratto	€ 1.445,59
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori)	€ 3.000,00
INARCASSA (4 % su spese tecniche)	€ 120,00
Acquisizione impianti fotovoltaici compresa IVA al 10%	€ 27.500,00
Somme a disposizione PER IMPREVISTI / ECONOMIE	€
3.478,99	
<b>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 35.544,58</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**Atteso che** l'appalto in oggetto consta di una parte relativa all'esecuzione di lavori ed una seconda parte relativa all'acquisto di pannelli fotovoltaici;

**Considerato** che risulta terminata con buon esito solo la parte di appalto relativa ai lavori;

**Ravvisata** la necessità di liquidare i lavori effettuati e quota parte dell'importo per la progettazione ed esecuzione lavori che viene valutato forfettariamente come il 50% dell'importo dovuto;

**Accertato** che la ditta incaricata ha regolarmente eseguito, nei tempi previsti e rispettando i costi pattuiti, i lavori affidati con la determinazione sopra richiamata;

**Visto:**

- la fattura elettronica n. 21/2020 del 04/03/2020 prodotta dalla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, per l'importo di € 15.901,51 IVA compresa;

- la fattura elettronica n. 2/2020 dell' 05/03/2020 prodotta dall'Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto con sede in Via Manzoni n. 27 - P.IVA. 01787990447, per l'importo di € 1.560,00 IVA compresa;

**VISTA** la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con codice identificativo Univoco Richiesta n. 202000000746951 dal quale risulta che la ditta DITTA MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441 è non inadempiente;

**Visto** il Durc On line regolare in capo alla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441: (Numero Protocollo INPS\_19077303 Data richiesta 31/01/2020 Scadenza validità 30/05/2020);

**Visto** il certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA in data 04/03/2020 ed acquisito al protocollo comunale al n° 571 del 05/03/2020;

**Rilevato** che per il presente appalto di lavori sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: G72I19000160005
- CIG: ZD92A475F9 – LAVORI
- CIG:Z062A4A11C - SERVIZI

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- di approvare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di prendere atto che che l' Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto, rimetteva in data 29-02-2020 la documentazione di contabilità e fine lavori composta dai seguenti elaborati:
  1. • 1°ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori;
  2. • Libretto delle misure;
  3. • Registro di contabilità;
  4. • Brogliaccio dei lavori;
  5. • Certificato di pagamento;
  6. • Certificato di ultimazione lavori;
  7. • Stato Finale dei lavori;
  8. • Relazione sul conto finale;
  9. • Quadro Economico aggiornato.
- di prendere atto che l' Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto nell'elaborato "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" testualmente riporta:  
"... OMISSIS..

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Quanto sopra premesso, visto e verificato, la sottoscritta, Ing. Francesca Cerioni, Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto approvato, salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi occulti;
- che l'importo finale dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate;
- che l'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 18/02/20 e quindi precedentemente alla data prevista (23/02/20);
- che durante il corso dei lavori l'Impresa è risultata in regola con gli Enti assicurativi e previdenziali;
- che non sono occorsi danni a proprietà di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**CERTIFICA**

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano € 14.455,92, da cui detratti € 14.383,64 relativi all'acconto già corrisposto resta un credito residuo dell'Impresa a saldo di € 72,28 oltre l'IVA al 10%, che sarà liquidato dopo la superiore approvazione del

presente atto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010.  
...OMISSIS..."

- di riconoscere

- di liquidare, per i lavori regolarmente eseguiti, la fattura n.21/2020 del 04/03/2020 prodotta dalla ditta "MG IMPIANTI di Mariani Gianpietro", con sede in Palmiano (AP) in C.da Castel San Pietro, n.30 - P.IVA. 02194410441, in premessa meglio esplicitata, per un importo complessivo di € 15.901,51 IVA compresa;

- di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) affidato alla seguente procedura è: ZD92A475F9;

- di imputare la spesa di € di Euro 850,00 oltre I.V.A., a residui annualità del Bilancio 2019 Codice n. 17.01-2.02.01.04.002 Cap. 1951 art. 2;

- di liquidare, per l'esecuzione dei servizi tecnici eseguiti, la fattura elettronica n. 2/2020 dell' 05/03/2020 prodotta dall'Ing. Francesca Cerioni di Appignano del Tronto con sede in Via Manzoni n. 27 - P.IVA. 01787990447, in premessa meglio esplicitata, per l'importo di € 1.560,00 onnicomprensiva;

di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) affidato alla seguente procedura è: Z062A4A11C;

- di imputare la spesa di € di Euro 1.560,00 onnicomprensiva, residui annualità del Bilancio 2019 Codice n. 17.01-2.02.01.04.002 Cap. 1951 art. 2;

- di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di provvedere per quanto di competenza;

- di dare atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza, Geom. Ortolani Emidio;

- che non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;

- di disporre che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, venga trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
f.to: (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 06-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2020 al 09-04-2020.

Palmiano, li 25-03-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

---

Palmiano, li 25-03-2020

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

---

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 25-03-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. ERCOLI PASQUALE

---