



# COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 228

## DETERMINAZIONE COPIA

del

## RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 91 DEL 18-12-2020

**Oggetto: OGGETTO: O.C.S.R. N.48/2018 ID OPERA 4842-RECUPERO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PROTEZIONE CIVILE- CUP G71G17000070009-APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE DITTA**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre,

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Palmiano;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di edifici pubblici e privati;
- in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;
- **che sono state emanate Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile** volte a fronteggiare lo stato di emergenza causato dagli eventi sismici di cui trattasi, **tra le quali**, OCDPC n. 389/2016 come sostituito dallo stesso articolo dell'OCDPC n. 391/2016, in cui all'art. 4 (Donazioni), che testualmente recita:  
*[...] Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul predetto conto corrente sono riversate, al termine della raccolta fondi. Al conto fruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati.*

- [...]
- **che, il 14 aprile 2017 è stato istituito il Comitato Nazionale dei Garanti** con l'obiettivo di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse e l'approvazione dei progetti presentati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione e dalle Regioni colpite dagli eventi sismici in questione, tra cui quelli a valere sui fondi provenienti dalla raccolta degli **SMS solidali**;
  - **che con Ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017** il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma ha disciplinato le **modalità di effettuazione delle erogazioni liberali** ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
  - **che con Ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018** il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma ha disciplinato le **modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500** e i versamenti su conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse;
  - **che con Delibera del 14 maggio 2018 il Comitato dei Garanti** ha espresso proprio parere favorevole **per i 74 progetti** della Regione Marche aventi importi inferiori a 1.000.000,00 €, proposti da parte dei Comuni appartenenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, per un ammontare complessivo di 3.703.000,00 €, trasferiti presso la contabilità speciale del vice-commissario a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività di realizzazione dei progetti finanziati con le donazioni provenienti dagli SMS solidali;
  - **che con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 62 del 03/08/2018** è stata modificata e integrata l'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 48 del 10/01/2018 che disciplina le modalità degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante SMS solidali, in particolare è stato introdotto l'art. 3-bis all'O.C.S.R. n. 48/2018 che norma le modalità di attuazione degli interventi di importo inferiore a 1.000.000,00 € ed inferiore a 150.000,00 €, per i quali affidamenti prevede l'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

**CONSIDERATO** che:

- in fase emergenziale l'Amministrazione comunale, per mezzo del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Palmiano, ha fornito assistenza e sostegno alla popolazione mettendo a disposizione i locali sottostanti il campo polivalente sito in Fraz. Castel San Pietro, meglio identificato al NCEU del Comune di Palmiano al fg. 4 p.lle 521-522-524-525;
- che tali locali hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie e di accessibilità da parte dei fruitori e che, pertanto, necessitano di interventi di ristrutturazione ed adeguamento igienico-sanitario, nonché interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche al fine di garantire una maggiore e più ampia fruibilità;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 13-04-2019 con la quale veniva approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori di "O.C.S.R. 48/2018-id opera 4842-Recupero centro di prima accoglienza protezione civile" che presentava il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	EURO	39.879,63
di cui		
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>EURO</b>	<b>39.423,64</b>
Importo non soggetto a ribasso d'asta in quanto oneri		
Totale Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	EURO	455,99
<b>TOTALE A) LAVORI + ONERI SICUREZZA (TOTALE dell'APPALTO)</b>	<b>EURO</b>	<b>39.879,63</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) ) Imprevisti e lavori su fattura esclusi dall'appalto (IVA compresa)	EURO	2.549,26
B2) Accantonamento di cui al D.Lgs. 50/2016:		
Art.113 Incentivi per Funzioni Tecniche e O.C.S.R. n.57/2018	EURO	797,59
B3) IVA sui lavori (22%)	EURO	8.773,52
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>12.120,37</b>

Visto il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.267 del 09 luglio 2019 avente ad oggetto: *“Decreto di approvazione definitivo del progetto esecutivo per “Recupero centro di prima accoglienza Protezione Civile nel Comune di Palmiano (AP)-finanziato con i fondi reperiti mediante gli sms solidali di contestuale concessione del contributo e trasferimento dei fondi, di cui all’ordinanza commissariale n.48 del 10 gennaio 2018 e s.m.i.”;*

Richiamate le proprie determinazioni:

- n.55 del 05-10-2019 con la quale, tra l’altro, veniva avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO sulla piattaforma telematica MePA.
- n.11 del 11-03-2020 di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di “RECUPERO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PROTEZIONE CIVILE” mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , realizzata attraverso richiesta di offerta tramite piattaforma telematica MePA, alla ditta “EVAN LAVORI S.R.L.”, con sede a Sant’Egidio alla Vibrata in via Cincinnato 31, c.f./p.iva 01844000677, per un importo complessivo pari ad € 43.440,11 (di cui € 35.150,66 per lavori, €455,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

Dato atto che in data 06/06/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto mediante sottoscrizione di scrittura privata rep. n. 211;

Dato atto inoltre che in data 26.06.2020, prot.n. 1613 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori senza riserve da parte dell’impresa aggiudicataria;

Dato atto che con determinazione UTC n. 50 del 11-07-2020 si è provveduto alla liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 c.18 del D.Lgs. n.50/2016 pari a € 7.121,33 oltre IVA al 10% per € 712,13 e così per complessivi € 7.833,46 alla ditta “EVAN LAVORI S.R.L.”, con sede a Sant’Egidio alla Vibrata, e che, contestualmente, la ditta ha provveduto a stipulare la polizza fideiussoria n. 1001666205 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Cauzioni di Milano dell’importo di € 150,00, a garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data 04/07/2020, prot. 1687, così determinata ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016; Preso atto della nota trasmessa dalla ditta appaltatrice in data 19-10-2020, acquisita al prot. n. 2600, con la quale comunicava l’ultimazione dei lavori in data 15-10-2020;

Visto che con nota prot. n. 3094 del 10-12-2020, il direttore dei lavori all’uopo incaricato, Dott. Ing. Gianluigi Capriotti, nato ad Ascoli Piceno il 15/08/1971 c.f. CPRGLG71M15A462K, iscritto all’ordine degli ingegneri di Ascoli Piceno al n. 1074, ha trasmesso la seguente documentazione contabile relativa allo stato finale:

- Perizia suppletiva di variante (Relazione con quadri economici comparativi) contenente:
  - Computo metrico di perizia;
  - Quadro di confronto;
  - Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori e Relazione sul conto finale;
- Libretto delle misure dello stato finale;
- Stato finale;
- Elaborato di assestamento quadro tecnico-finanziario allo stato finale;
- Certificato di pagamento n.1 e Ultimo;
- Documentazione fotografica delle lavorazioni eseguite;

Atteso:

- che i predetti documenti, allegati in formato elettronico al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice, ciascuno per quanto di competenza;
- che, l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza

- esplicitare alcuna riserva;
- che, i lavori in argomento, consegnati in data 26-06-2020, sono stati ultimati il 15/10/2020 e, come si evince dai relativi verbali/certificati, risultano conclusi entro il termine contrattuale;

Preso atto:

- che con nota prot. n. 13154 del 16-12-2020 è stato trasmesso all'USR Marche, per i provvedimenti di competenza, il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E DI CONFORMITÀ;
- che l'USR ha trasmesso l'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DI FINE LAVORI in data 17-12-2020, prot. USR n. 122357, relativamente ai lavori di "D.L. n. 189/2016 convertito in legge n.229/2016 e s.m.i.-D.G.R. n.1364 del 11-11-2019-Ordinanza Commissariale n.48 del 10-11-2019- Comune di Palmiano- Intervento di Realizzazione vano su muro perimetrale"- ID 4842;

Atteso che dalla contabilità sopra elencata, risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati, detratto il ribasso d'asta e l'importo per l'anticipazione già versato per € 7.121,33 oltre iva 10% di € 712,13, per un importo complessivo di € 7.833,46, ammontano a netti **Euro 28.384,29**, comprensivo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad **Euro 6.244,54**, ed **Euro 854,56** per conguaglio IVA dovuta nella misura del 22% dell'importo dell'anticipazione;

Dato atto, pertanto, che Il conto finale dei lavori firmato dall'impresa senza riserve ammonta a netti Euro 28.384,29;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto e secondo i patti contrattuali;

Verificato, altresì, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento delle somme sopra specificate;

Vista la fattura elettronica n. 14/FATT del 15/12/2020, prot. n. 3152 del 16-12-2020, prodotta dalla ditta "EVAN LAVORI S.R.L.", con sede a Sant'Egidio alla Vibrata in via Cincinnato 31, c.f./p.iva 01844000677, per l'importo di € 28.384,29 oltre IVA;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL\_23709008 del 10/09/2020 con esito regolare;

Richiamato l'art.153 del Decreto Legge, 19/05/2020, n.34 che recita:

*"1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602..."*

Dato atto che, ai fini della liquidazione della rata di saldo come previsto, la ditta aggiudicataria ha stipulato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 c.6 D.Lgs. n.50/2016 emessa dalla TUA Assicurazioni-Agenzia di Alba Adriatica, n. 40074891000092 in data 15-12-2020, per un importo di € 35.483,39;

Dato atto che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) : Z8D2503D92
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. : G79E17000070009;

Ravvisata, la correttezza e la regolarità del procedimento;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della documentazione contabile sopra elencata nonché alla liquidazione in via tecnico/amministrativa del credito spettante all'impresa esecutrice dei lavori, di cui alla fattura avanti richiamata;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione;

Dato atto, inoltre che:

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 04 luglio 2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 04 luglio 2020, esecutiva, è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale 2020;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 07/06/2019, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- il Decreto Legge n.189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 48/2018 e ss.mm.ii.;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

#### DETERMINA

di approvare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di dare atto che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 26/06/2020 ed ultimati in data 15/10/2020;
- di approvare in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica/contabile relativa **allo stato finale**, relativa all'appalto "O.C.S.R. N.48/2018 –ID OPERA 4842-RECUPERO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PROTEZIONE CIVILE" trasmessa con nota prot. n. 3094 del 10-12-2020, dal direttore dei lavori all'uopo incaricato, Dott. Ing. Gianluigi Capriotti, composta dalla seguente documentazione contabile:
  - Perizia suppletiva di variante (Relazione con quadri economici comparativi) contenente:
    - Computo metrico di perizia;
    - Quadro di confronto;
    - Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione dei lavori e Relazione sul conto finale;
  - Libretto delle misure dello stato finale;
  - Stato finale;
  - Elaborato di assestamento quadro tecnico-finanziario allo stato finale;
  - Certificato di pagamento n.1 e Ultimo;
  - Documentazione fotografica delle lavorazioni eseguite;
- di approvare in via tecnico-amministrativa **il certificato di pagamento n. 1 e ULTIMO**, con il quale il Direttore dei Lavori dispone che può pagarsi all'impresa la rata di **Euro 35.483,39** (diconsi euro trentacinquemilaquattrocentottantatre/29), di cui **Euro 28.384,29 per lavori** ed **Euro 7.099,10 per IVA**;
- di prendere atto che l'impresa appaltatrice ha depositato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 c.6 D.Lgs. n.50/2016 emessa dalla TUA Assicurazioni-Agenzia di Alba Adriatica, n. 40074891000092 in data 15-12-2020, per un importo di € 35.483,39, a garanzia della rata di saldo;
- di liquidare all'Impresa "EVAN LAVORI S.R.L.", con sede a Sant'Egidio alla Vibrata in via Cincinnato 31, c.f./p.iva 01844000677, aggiudicataria dei lavori di "RECUPERO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PROTEZIONE CIVILE", giusto contratto rep. n. 211 del 06/06/2020, per lavori regolarmente eseguiti, la fattura n. 14/FATT del 15/12/2020 dell'importo di **Euro 28.384,29 per lavori** oltre Euro 7.099,10 per IVA, e quindi per complessivi Euro 35.483,39;
- di approvare il seguente quadro economico finale dei lavori:

## QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI ASSESTATO

### A) LAVORI

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	EURO	€ 35.505,62
di cui		
<b>IMPORTO RIBASSATO</b>	<b>EURO</b>	<b>€ 35.049,63</b>
Importo non soggetto a ribasso d'asta in quanto oneri		
Totale Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	EURO	€ 455,99
<b>TOTALE A) LAVORI + ONERI SICUREZZA (TOTALE dell'APPALTO)</b>	<b>EURO</b>	<b>€ 35.505,62</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) ) Imprevisti e lavori su fattura esclusi dall'appalto(IVA compresa)	EURO	€ 0,00
B2) Accantonamento di cui al D.Lgs. 50/2016: Art.113 Incentivi per Funzioni Tecniche e O.C.S.R. n.57/2018	EURO	€ 797,59
B3) IVA sui lavori (22%)	EURO	€ 7.811,24
B5) Acquisto targa	EURO	€ 49,18
B6) IVA su acquisto targa (22%)	EURO	€ 10,82
B7) Prove di laboratorio	EURO	€ 250,00
B8) IVA su prove di laboratorio (22%)	EURO	€ 55,00
Importo in variante-Differenza con progetto approvato	EURO	€ 0,00
<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>EURO</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>€ 8.973,83</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>EURO</b>	<b>€ 44.479,45</b>

- di dare atto che dal suddetto quadro economico consegue **un'economia di € 7.520,56** derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice dei lavori, da una riduzione dell'importo IVA sugli stessi e dal non impiego delle somme a disposizione destinate ad imprevisti;
- Di svincolare le seguenti polizze:
  - **Polizza fideiussoria DEFINITIVA** (Art. 103 c.1 D.Lgs. 50/2016) **n. 1641414**, emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Cauzioni Milano, acquisita al prot. n. 1251 del 21/05/2020;
  - **Polizza fideiussoria per l'anticipazione** (Art. 35 c.18 D.Lgs.50/2016) **n. 1666205**, emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Cauzioni Milano, acquisita al prot. n. 1687 del 04/07/2020;
- Di imputare la spesa complessiva di € 35.483,39 IVA compresa, al cap. 2794 art.10, codice di bilancio n. 06.01-2.02.01.09.001 dell'esercizio finanziario 2019, finanziata per € 42.000,00 con i fondi regionali e per i restanti € 10.000,00 con lo stanziamento derivante dal fondo pluriennale vincolato 2018;
- Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l'Arch. Cristina Civita;
  - il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
  - per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017,

la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente Z8D2503D92
  - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G79E17000070009;
- Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
f.to: (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 18-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2021 al 17-07-2021.

Palmiano, li 02-07-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

---

Palmiano, li 02-07-2021

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

---

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 02-07-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. ERCOLI PASQUALE

---