

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.26 DEL 25-01-20

---

---

**Oggetto: LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.**

---

---

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che a seguito di apposito mandato ricevuto dall'Amministrazione per verificare la situazione relativa alla pubblica illuminazione comunale (eventuale mancanza di punti luce/situazione reti), successivamente ad un sopralluogo ed un'analisi di massima effettuata su tutto il territorio comunale il responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Massacci Lorenzo, con nota prot. n. 2075 del 02.05.2018, individuava le abitazioni (dove risultano essere presenti stabilmente nuclei familiari) prive di illuminazione pubblica nelle vicinanze;
- Che a seguito di tale rilevazione e di una attenta valutazione da parte della Giunta Comunale, il Sindaco, con apposita nota prot. n. 2238 del 11.05.2018, ha comunicato all'Ing. Massacci Lorenzo un elenco progressivo di opere da realizzare in ordine di priorità in base alle disponibilità economiche di bilancio;
- Che con determina di settore tecnico n. 158 del 30.08.2018 sono già stati affidati i lavori di ampliamento della linea di pubblica illuminazione in Via U. Betti (prima opera in ordine di priorità individuata dall'Amministrazione comunale nella nota suddetta);
- Che a seguito di nuove disponibilità di bilancio l'Amministrazione Comunale ha dato mandato all'Ing. Massacci Lorenzo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, di programmare l'istallazione di nuovi punti luce nelle seguenti località, così come indicate in ordine di priorità nella comunicazione prot. n. 2238 del 11.05.2018 oltre all'istallazione di un punto luce aggiuntivo all'interno del centro storico della frazione di Castello:
  - Strada estrena Pontile/Le Piane – Casa Romanini;
  - Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 – Casa Grelloni;
  - Loc. La Valle – Casa Grelloni;
  - Strada Pontile/San Cassiano – Casa Corradini;
  - Strada San Cassiano/Ponte del Cerro – Casa Ruggeri.

- Che con determina di settore n. 199 del 30/10/2018 si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ai lavori di installazione dei nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del territorio comunale attraverso l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, compresa l'assistenza alle procedure del bando, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo, al geom. Mauro Grandoni di Fiuminata - CIG. n. **Z862589711**;
- Che con nota prot. 6071 del 29-11-2018 il tecnico incaricato geom. Grandoni Mauro ha consegnato il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, rilievo fotografico, palina e plafoniera tipo, ubicazione e punti di ripresa foto; tavola grafica, computo metrico estimativo, quadro economico, capitolato d'oneri per esecuzione dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A) LAVORI</b>		<b>€. 26.200,84</b>
	Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 519,89</b>
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	1) IVA 10% su opere in appalto	<b>€ 2.620,08</b>
	2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	<b>€</b>
	<b>524,02</b>	
	3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	<b>€</b>
	<b>2.724,88</b>	
	4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	<b>€ 1.030,18</b>
	5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	<b>€ 2.400,00</b>
		-----
	Totale somme a disposizione	<b>€</b>
	<b>9.299,16</b>	
		=====
<b>TOTALE</b>		<b>€ 35.500,00</b>

- Che prevedendo il progetto il passaggio dei cavi delle linee elettriche per l'alimentazione dei nuovi punti luci all'interno di alcune proprietà private, sono stati acquisiti i seguenti verbali di accordo bonario di autorizzazione al passaggio:
  1. Strada Pontile/San Cassiano – Casa Corradini (f. 29 p. 277):  
Sig. Corradini Domenico (prot. n. 6415 del 18.12.2018);
  2. Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 – Casa Grelloni (f. 22 p. 154):  
Sig. Grelloni Paolo (prot. n. 40 del 03.01.2019);  
Sig. Grelloni Mauro (prot. n. 40 del 03.01.2019);
  3. Loc. La Valle – Casa Grelloni (f. 14 p. 460):  
Sig.ra Lucarini Franca (prot. n. 28 del 03.01.2019);  
Sig. Castellucci Antonio (prot. n. 28 del 03.01.2019);
  4. Frazione Castello – (f. 28 p. 429):  
Sig.ra Crescini Carla (prot. n. 553 del 01.02.2019);

- Sig. Gobbi Marcello (prot. n. 553 del 01.02.2019);
5. Strada San Cassiano/Ponte del Cerro – Casa Ruggeri – (f. 30 p. 43-45):  
 Sig.ra Nottoli Patrizia (prot. n. 926 del 21.02.2019);  
 Sig. Ruggeri Massimo (prot. n. 926 del 21.02.2019);
- Che si è resa necessaria inoltre, al fine dell'approvazione del progetto esecutivo in argomento, l'acquisizione dei seguenti pareri/autorizzazioni:
    1. Parere Provincia di Macerata – Ufficio Viabilità e Patrimonio assunto al protocollo comunale n. 444 del 28.01.2019;
    2. Parere Anas assunto al protocollo comunale al numero 1110 in data 05.03.2019;
    3. A seguito di apposita richiesta prot. n. 5981 del 23.11.2018 di rilascio del parere da parte della Soprintendenza, non avendo avuto risposte entro i tempi del procedimento, sono state rilasciate dall'ufficio apposite Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1-2-3-4-5 del 29.01.2019;
  - Che nel frattempo con determina di settore tecnico n. 42 del 19.02.2019 è stata disposta la liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Anas Spa CF-P.IVA 80208450587 Via Monzambano n. 10, Roma (RM) la somma complessiva di €. 318,37 + Iva 22% (Totale €. **388,42**), quale spettanza relativa all'istruttoria per rilascio del competente parere in merito ai “Lavori di installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in loc. varie” redatto dal geom. Grandoni Mauro in merito all'incarico affidato con determina n. 199 del 30-10-2018;
  - Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 1120 del 05.03.2019) da parte dell'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 07.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” suddetto redatto dal Geom. Grandoni Mauro di Fiuminata (MC);
  - Che a seguito della gara informale esperita (verbale di gara prot. n. 1663 del 04.04.2019), con determina di settore tecnico n.79 del 19.04.2019 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 28 – P. Iva n. 01145980437, la realizzazione dei lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” per un importo contrattuale pari ad €. **15.209,39** (Euro quindicimila duecentonove/39) + Iva 10% al netto del ribasso d'asta offerto del 42,80% (quarantaduevirgolaottanta%) e comprensivo di Euro 519,89 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - **CIG: Z94279CF81** e **CUP: I49I19000020004**;

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:**

A) IMPORTO LORDO LAVORI

**€ 26.200,84**

IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ 15.209,39
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 519,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 1.520,94
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€
<b>524,02</b>	
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€
<b>2.724,88</b>	
4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 13.120,77
5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	€ 2.400,00
	-----
Totale somme a disposizione	€
<b>20.290,61</b>	
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.500,00</b>

- Che con determina di settore tecnico n. 83 del 26.04.2019 è stata liquidata a favore del Geom. Mauro Grandoni, nato a Fiuminata (MC) il 15.01.1957 c.f. GRNMRA57A15D628Q, con studio in Fiuminata (MC), Via G. Matteotti, 48, la somma complessiva di **€ 1.089,95** (€ 1.048,03 per competenze tecniche + € 41,92 per cassa previdenziale 4% prestazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 1 commi 54/89 della L. 190/2014), quale spettanza relativa al 40% della progettazione dell'opera di: "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" - **CIG: Z862589711**;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto di appalto Rep. n. 16 del 06.05.2019 da parte del legale rappresentante della Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC), Sig.ra Stacchio Tatiana;
- Che in data 03.06.2019 il Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC) in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto alla Ditta alla Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 28 – P. Iva n. 01145980437 – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 2702 del 03.06.2019;

**Considerato:**

- Che in merito ai lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" si è reso necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in merito il Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC) in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori ha consegnato al protocollo comunale n. 3511 del 11.07.2019 apposita perizia di variante suppletiva;

- Che inoltre, prevendo il progetto di variante suddetto il posizionamento di un nuovo punto luce su di un fabbricato di proprietà privata in loc. Pontile, è stato acquisito al protocollo comunale n. 3348 del 01.07.2019 il seguente verbale di accordo bonario:
  1. Frazione Castello – (f. 29 p. 539):
    - Sig. Beni Antonio (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
    - Sig. Beni Angelo (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
    - Sig. Beni Renzo (prot. n. 3348 del 01.07.2019).
- Che per il progetto in variante in oggetto la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche, nel termine previsto dalla norma, non ha espresso alcun parere di merito e pertanto, formatosi silenzio assenso, è stata rilasciata dall'ufficio giusta Autorizzazione Paesaggistica n. 17 del 09.09.2019;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10.09.2019 è stata approvata la Perizia di Variante V1 suppletiva relativa ai lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” a firma del Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC) di cui al seguente quadro tecnico economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:**

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 42.675,40
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ 24.713,41
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 708,14

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 2.471,34
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 853,51
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€ 4.438,24
4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 123,50
5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	€ 2.400,00

Totale somme a disposizione	€ 10.286,59
-----------------------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.500,00</b>
---------------	--------------------

- Che, date le lavorazioni aggiuntive, con la suddetta variante sono stati assegnato alla Ditta ulteriori 30 giorni di proroga per la conclusione dei lavori;
- Che in data 19.11.2019, con plico assunto al protocollo comunale n. 5907, il Direttore dei Lavori Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC), ha provveduto a trasmettere al comune in merito ai lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi allo stato finale sotto elencati ed il certificato di regolare esecuzione di cui al seguente q.t.e. (lavori conclusi il 30.10.2019):

#### **QUADRO ECONOMICO STATO FINALE**

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 43.825,78
----------------------	-------------

IMPORTO LAVORI NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ 25.371,43
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 708,14
Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€ 4.438,24

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
  2. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  3. Registro di contabilità;
  4. Sommario del registro di contabilità;
  5. Libretto delle misure;
  6. Stato finale dei lavori.
- Che con determina di settore tecnico n. 229 del 20.12.2019 sono stati approvati tutti gli Atti Contabili a Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” a firma del Direttore dei Lavori Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC) e controfirmati dall’impresa esecutrice degli stessi Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 28 – P. Iva n. 01145980437, di cui al quadro tecnico economico sopra riportato;
  - Che con medesima determinazione n. 229 del 20.12.2019 è stato autorizzato l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 28 – P. Iva n. 152, la somma di €. 25.371,43 + Iva 10% (Totale €. **27.908,57**) quale importo a saldo per la realizzazione dei lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” – Codice Identificativo Gara n. **Z94279CF81**;
  - Che con medesima determinazione n. 229 del 20.12.2019 è stato autorizzato l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore del Geom. Grandoni Mauro nato a Fiuminata il 15/01/1957 ed ivi residente in via Matteotti n. 48 – C.F. GRNMRA57A15D628Q, iscritto al Collegio dei Geometri di Camerino al n. 170 dal 1976, la somma di di €. **3.348,29** (€. 3.219,51 per competenze tecniche + €. 128,78 per cassa previdenziale 4% prestazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 1 commi 54/89 della L. 190/2014) quale importo a saldo per la parte di progettazione e direzione dei lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” – Codice Identificativo Gara n. **Z862589711**;
  - Che inoltre con la determinazione suddetta si dava atto che il quadro tecnico finale del progetto, con la definizione delle eventuali economie, sarebbe stato approvato con successivo atto a seguito della liquidazione delle competenze di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli allacci alla linee Enel;

**Visto:**

- Che in merito al pagamento dei quattro nuovi allacci elettrici di pubblica illuminazione previsti (Strada Pontile/San Cassiano - Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 - Loc. La Valle - Strada San Cassiano/Ponte del Cerro), su indicazione del fornitore, essi saranno addebitati sulla prima fattura emessa e pertanto non verranno liquidati con il presente progetto;
- Il regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2018;
- Che pertanto, in relazione alle aliquote definite nel suddetto regolamento, è possibile procedere alla liquidazione degli importi dovuti a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci – Responsabile del procedimento e del Geom. Frattali Fabio – Collaboratore di seguito riportati:
  - o Uff. del Responsabile: Rup. 70% = €. 245,43  
Supporto 30% = €. 105,18
  - o Struttura per attività di verifica ed appalto: Rup. 70% = €. 61,36  
Supporto 30% = €. 26,29
  - o Fondo: €. 175,30
- Che a seguito della determinazione dei suddetti importi è possibile definire il quadro tecnico economico finale complessivo di progetto e le relative economie come di seguito riportato:

#### **QUADRO ECONOMICO STATO FINALE**

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 43.825,78
IMPORTO LAVORI NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ 25.371,43
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 708,14

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 2.537,14
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 613,56
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€ 4.438,24
4) Pagamento per rilascio parere Anas Iva compresa	€ 388,42

Totale somme a disposizione	€ 7.977,36
-----------------------------	------------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.348,79</b>
<b>ECONOMIE € 2.151,21</b>	

- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto il CUP. n. **I49I19000020004** indicante l'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### **D E T E R M I N A**

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, relativamente ai lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE", il quadro tecnico economico finale come di seguito riportato:

#### **QUADRO ECONOMICO STATO FINALE**

IMPORTO LORDO LAVORI	€ <b>43.825,78</b>
IMPORTO LAVORI NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ <b>25.371,43</b>
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <b>708,14</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ <b>2.537,14</b>
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ <b>613,56</b>
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€ <b>4.438,24</b>
4) Pagamento per rilascio parere Anas Iva compresa	€ <b>388,42</b>
	-----
Totale somme a disposizione	€ <b>7.977,36</b>
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.348,79</b>
<b>ECONOMIE € 2.151,21</b>	

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, della somma di **€ 306,79** - CUP: I49I19000020004 (codice da riportare nel mandato di pagamento);
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del geom. Fabio Frattali, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di **€ 131,47** - CUP: I49I19000020004 (codice da riportare nel mandato di pagamento);
- Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di versare **€ 175,30** nel fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Di dare atto che la somma di €. 2.151,21 costituisce economia e può essere reincamerata a bilancio comunale;
- Di dare atto che la spesa di €. **613,56** è imputata per €. 119,64 al RR.PP. 2840 art. 3 e per €. 493,92 al RR.PP. n. 2840 art. 1;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

---

---

Li, 25-01-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 25-01-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 25-01-020 al 09-02-020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 10-02-20

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 25-01-2020