

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.170 DEL 30-08-21

---

---

**Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI  
ISTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI E KIT RELAMPING IN MERITO AL  
PROGETTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI ANNUALITA' 2021" APPROVAZIONE  
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONI E  
DEFINIZIONE ECONOMIE.**

---

---

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stata prevista l'assegnazione ai comuni, alle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00;
- Che il suddetto decreto prevede tra l'altro che il contributo sarà assegnato a tutti gli Enti in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
  - o 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
  - o 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  - o 90.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  - o Omissis.....
- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 è stato stabilito che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
- Che l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
  - o Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Che nel 2020, con i fondi suddetti, il Comune di Fiuminata ha realizzato un intervento di efficientamento energetico del capoluogo;
- Che con l'art. 47 comma 1 del Decreto Legge n. 140/2020, così come convertito in Legge n. 126 del 13.10.2020, è stata prevista, sempre per le medesime finalità, l'assegnazione ai comuni per l'anno 2021 di un ulteriore somma di €. 50.000,00 (pertanto il contributo previsto per l'anno 2021 risulta pari ad €. 100.000,00);
- Che ai sensi del comma 32 dello stesso art. 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli assegnatari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ogni anno;
- Che i contributi assegnati al comune con il suddetto decreto saranno erogati ai beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che all'uopo, su indicazione dell'Amministrazione, in data Febbraio 2021 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITA' 2021" che prevede il completamento delle opere nel Capoluogo e nelle Frazioni di Colle, Capomassa, Quadreggiana, Costa, Orpiano, Zona artigianale, Pontile, San Cassiano, Castello, Bussi, Colle San Pietro, Valcora, Castagna, Vallibbia e Spindoli e comporta una spesa complessiva di Euro 109.000,00 di cui Euro 62.525,00 per forniture, €. 25.242,00 per lavori compresi Euro 504,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 21.233,00 per somme a disposizione come di seguito specificato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO**

A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>	€ <b>62.525,00</b>
B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ <b>25.242,00</b>
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <b>504,54</b>
Importo totale forniture e lavori a misura	€ <b>87.767,00</b>
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture in appalto	€ <b>13.755,50</b>
2) IVA 22% su opere in appalto	€ <b>5.553,24</b>
3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ <b>1.404,27</b>

4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ 519,99
	-----
Totale somme a disposizione	€ 21.233,00
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 109.000,00</b>

**Allegati:**

- Relazione tecnico illustrativa, quadro economico e cronoprogramma;
  - Documentazione fotografica;
  - Elaborato grafico;
  - Capitolato speciale d'appalto;
  - Elenco Prezzi/Analisi Prezzi;
  - Computo Metrico Estimativo e calcolo della manodopera.
- Che il progetto si compone di una parte di acquisto di beni ed una parte di lavori di montaggio (posa in opera di n. 378 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping oltre alla riverniciatura di n. 23 pali e 5 bracci);
  - Che la realizzazione del progetto in oggetto è prevista nel piano OO.PP. 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23.03.2021;
  - Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 1677 del 24.03.2021) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 25.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori/forniture di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021" suddetto redatto dall'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

**Considerato:**

- Che con determina di settore tecnico n. 87 del 26.03.2021 è stata indetta una ricerca di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione, all'interno del progetto di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo – annualità 2021", dei lavori di installazione di n. 378 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping oltre alla riverniciatura di n. 23 pali e 5 bracci, per un importo a base d'asta di €. 25.242,00 oltre IVA 22% di cui €. 504,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e contestualmente sono stati approvati la lettera d'invito ed i modelli di offerta economica e dichiarazione unica (allegato A);
- Che all'uopo in data 26.03.2021, con nota protocollo n. 1751, venivano invitate a presentare offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'appalto dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021" le ditte come appresso individuate per un importo a base d'asta di €. 25.242,00 oltre IVA 22% di cui €. 504,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
  - Ditta G.F. Impianti srl – Fiuminata (MC);

- Ditta Bonifazi Impianti di Bonifazi Enrico – Pioraco (MC);
  - Ditta Arco di Coppari Stefano – Fabriano (AN);
- Che con verbale di acquisizione preventivi prot. n. 2069 del 13.04.2021 i lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437 con un importo contrattuale di €. 19.500,44 + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 23,21% (ventitrevirgolaventuno%) e comprensivo di €. 504,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - Che con determina di settore tecnico n. 100 del 19.04.2021, al termine della verifica dei requisiti, è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, la realizzazione dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2021” per un importo contrattuale di €. 19.500,44 + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 23,21% (ventitrevirgolaventuno%) e comprensivo di €. 504,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CIG. n. Z7D31271CF;
  - Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione a titolo di accettazione da parte del legale rappresentante della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) della suddetta determina n. 100 del 19.04.2021 riportante le condizioni di affidamento;
  - Che nel frattempo per la fornitura dei corpi illuminati previsti in progetto è stata invece avviata apposita Trattativa Diretta (n. 1653367 del 30.03.2021) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. e della legge 135/2012 e s.m.i. per un importo di €. 62.525,00 oltre Iva 22%;
  - Che a conclusione della procedura, con determina di settore tecnico n. 99 del 15.04.2021, si è provveduto ad affidare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, la fornitura di n. 378 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti (in parte nuovi in parte relamping) in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2021” per un importo di €. 62.525,00 (Euro sessantaduemilacinquecento venticinque) + Iva 22% - CIG. n. 8689751161;
  - Che in merito alla fornitura suddetta è stato sottoscritto con la Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) apposito contratto sul portale MEPA n. 1653367 del 26.04.2021;
  - Che con determina di settore tecnico n. 100 del 19.04.2021 suddetta si è provveduto altresì ad approvare il seguente quadro tecnico economico relativo alla fase di aggiudicazione:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>	€ 62.525,00
B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 25.242,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 504,54
TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA	€ <b>62.525,00</b>
TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA	€ <b>19.500,44</b>
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 504,54
	-----
Importo totale forniture e lavori a misura	€ <b>82.025,44</b>
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture in appalto	€ <b>13.755,50</b>
2) IVA 22% su opere in appalto	€ <b>4.290,10</b>
3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ <b>1.404,27</b>
4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ <b>7.524,69</b>
	-----
Totale somme a disposizione	€ <b>26.974,56</b>
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 109.000,00</b>

- Che con mandato n. 518 del 14.06.2021 l'Ufficio Ragioneria ha provveduto al pagamento a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ANAC) della somma di € **30,00** quale contributo di gara relativo alla fornitura dei corpi illuminanti;
- Che in data 10.06.2021, a seguito della fornitura dei corpi illuminanti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Massacci Lorenzo, con verbale prot. n. 3217 del 10.06.2021, ha provveduto alla consegna dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021" alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- Che in merito alla fornitura dei suddetti corpi illuminanti durante il corso dell'installazione si è reso necessario acquistare ulteriori punti luce in quanto non considerati in fase progettuale;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 144 del 06.07.2021 si è provveduto ad affidare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 51 del Decreto legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, alla Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, la fornitura di ulteriori corpi illuminanti in merito alle opere di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021", ad un costo complessivo di € 1.585,00 + IVA 22% (Importo totale € 1.933,70) - CIG. n. Z45325D19D;
- Che in data 21.07.2021, a seguito della consegna di tutta la merce, garanzie e certificazioni da parte della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi

n. 13/b – P. Iva 02404050417, il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo ha redatto il certificato di regolare fornitura prot. n. 4005 del 21.07.2021;

- Che con determina di settore tecnico n. 154 del 23.07.2021 è stato approvato il certificato di regolare fornitura prot. n. 4005 del 21.07.2021 debitamente sottoscritto dalla Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417 relativamente alla parte delle forniture previste all'interno del progetto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO”;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 154 del 23.07.2021 si è provveduto alla liquidazione a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, della somma di €. 62.525,00 + Iva 22% (Totale €. **76.280,50**), quale saldo dell'appalto principale relativo alla fornitura di n. 378 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021” - Codice identificativo Gara CIG: 8689751161;
- Che inoltre, sempre con determina di settore tecnico n. 154 del 23.07.2021, si è provveduto alla liquidazione a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, della somma di €. 1.585,00 + IVA 22% (Importo totale €. **1.933,70**), quale saldo per la fornitura su fattura di ulteriori punti luce sempre in merito alle opere in oggetto di cui alla determina di settore tecnico n. 144 del 06.07.2021 - Codice identificativo Gara CIG. n. Z45325D19D;

**Visto:**

- Che inoltre in data 24.07.2021 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione anche della parte relativa ai lavori – giusto certificato in pari data;
- Che inoltre il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, ha provveduto a redigere in merito alla parte relativa ai lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi allo stato finale sotto elencati ed il certificato di regolare esecuzione prot. n. 4564 del 19.08.2021 di cui al seguente q.t.e.:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE COMPLESSIVO**

A) <u>TOTALE LORDO FORNITURE</u>	€ 62.525,00
B) <u>TOTALE LORDO LAVORI</u>	€ 25.242,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 504,54
TOTALE FORNITURE STATO FINALE	€ <b>62.525,00</b>
TOTALE LAVORI STATO FINALE	€ <b>19.500,44</b>
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 504,54
	-----
Importo totale forniture e lavori a misura	€ <b>82.025,44</b>
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture in appalto	€ <b>13.755,50</b>
2) IVA 22% su opere in appalto	€ <b>4.290,10</b>
3) Spese gara Anac-Avcp	€ <b>30,00</b>

4) Acquisto ulteriori corpi illuminati su fattura	€ 1.585,00
5) Iva 22% acquisto ulteriori corpi illuminati su fattura	€ 348,70
6) Spese gen. - Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 1.202,41
	-----
Totale somme a disposizione	€ 21.211,71
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 103.237,15</b>
<b>ECONOMIE X COMUNE</b>	<b>€ 5.762,85</b>

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
2. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
3. Stato finale dei lavori.

- Che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati controfirmati dalla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- Che non risulta necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Il regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2018;
- Che pertanto, in relazione alle aliquote definite nel suddetto regolamento, è possibile procedere alla liquidazione degli importi dovuti (Totale €. 1.202,41) a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci (€. 851,34) – Responsabile del procedimento e del Geom. Frattali Fabio (€. 351,07) – Collaboratore come di seguito riportati ed esplicitati:
  - o Uff. del Responsabile del procedimento:
    - Rup. (Ing. Massacci) 70% = €. 491,50
    - Supporto (Geom. Frattali) 30% = €. 210,64
  - o Struttura per attività di verifica ed appalto:
    - Programmazione della spesa (Ing. Massacci) 10% = €. 17,55
    - Verifica progetto (Geom. Frattali) 30% = €. 52,66
  - o Esecuzione dei lavori:
    - Direzione Lavori/Esecuzione del contratto (Ing. Massacci) 60% = €. 263,30
    - Supporto (Geom. Frattali) 20% = €. 87,77
  - o Certificato di regolare esecuzione:
    - Certificato di regolare esecuzione (Ing. Massacci) 90% = €. 78,99
    - Fondo 20%: €. 0,00 (non essendo fondo propri).
- Che la somma di €. 5.762,85 costituisce economia e verrà reincassata a bilancio comunale;
- Che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione, rimane da liquidare alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, relativamente alla parte delle opere di di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL

CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021" la somma di €. 19.500,44 + Iva 22% (Totale €. 23.790,54);

- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 15.10.2021 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- La fattura elettronica n. 2/E del 30.08.2021 della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, assunta al protocollo comunale n. 4728 del 30.08.2021 dell'importo complessivo di €. 19.500,44 + Iva 22% (Totale €. 23.790,54);
- Che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori eseguiti e delle competenze di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Visto il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il CIG. n. **Z7D31271CF** ed il CUP. n. **I49J21000450005** indicanti l'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### **D E T E R M I N A**

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare tutti gli atti contabili a Stato Finale compreso il certificato di regolare esecuzione prot. n. 4564 del 19.08.2021 relativi alla parte dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021" a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Ing. Lorenzo Massacci e controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi G.F.

Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) con il quale si dà atto che può essere liquidata la somma di €. 19.500,44 + Iva 22% (Totale €. 23.790,54), come di seguito indicati ed i relativi q.t.e. finali:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE COMPLESSIVO**

D) <u>TOTALE LORDO FORNITURE</u>	€ 62.525,00
E) <u>TOTALE LORDO LAVORI</u>	€ 25.242,00
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 504,54
TOTALE FORNITURE STATO FINALE	<b>€ 62.525,00</b>
TOTALE LAVORI STATO FINALE	<b>€ 19.500,44</b>
di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 504,54
-----	
Importo totale forniture e lavori a misura	<b>€ 82.025,44</b>
F) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su forniture in appalto	€ 13.755,50
2) IVA 22% su opere in appalto	€ 4.290,10
3) Spese gara Anac-Avcp	€ 30,00
4) Acquisto ulteriori corpi illuminati su fattura	€ 1.585,00
5) Iva 22% acquisto ulteriori corpi illuminati su fattura	€ 348,70
6) Spese gen. - Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 1.202,41
-----	
Totale somme a disposizione	<b>€ 21.211,71</b>
=====	
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 103.237,15</b>
<b>ECONOMIE X COMUNE</b>	<b>€ 5.762,85</b>

Allegati stato finale:

4. Certificato ultimazione lavori;
5. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
6. Stato finale dei lavori.

- Di dare atto che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, della somma di €. 19.500,44 + Iva 22% (Totale €. **23.790,54**), per saldo lavori a misura di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2021” - CIG. n. Z7D31271CF ed il CUP. n. I49J21000450005 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, della somma di €. **851,34**;

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del geom. Fabio Frattali, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di €. **351,07**;
- Di dare atto che la somma di €. 5.762,85 costituisce economia e verrà reincassata a bilancio comunale;
- Di dare atto che la spesa complessiva di progetto pari ad €. 103.237,15 è coperta per €. 100.000,00 dal contributo di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 e dall'art. 47 comma 1 del Decreto Legge n. 140/2020, così come convertito in Legge n. 126 del 13.10.2020 ed €. 3.237,15 da fondi comunali, con imputazione al capitolo 2840 art. 2 del bilancio corrente esercizio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

---

---

Li, 30-08-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 30-08-2021

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30-08-021 al 14-09-021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 15-09-21

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 30-08-2021