

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.24 DEL 23-01-20

Oggetto: SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 48/2018 - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che a seguito del sisma del 2016, il Presidente della Regione Marche ha richiesto ai comuni la presentazione di una proposta progettuale preliminare avente finalità sociale, culturale o ricreativa da finanziare, per un importo massimo di €. 42.000,00, con i fondi delle donazioni raccolte dalla Protezione Civile Nazionale tramite gli SMS solidali;
- che con nota prot. n. 4906 del 03.10.2017, successivamente integrata con nota prot. n. 5171 del 13.10.2017, il Sindaco del Comune di Fiuminata ha indicato alla Regione, quale intervento da finanziare, la manutenzione straordinaria della copertura della "Villa Comunale" sita in via Matteotti;
- che infatti la Villa in oggetto, di proprietà comunale, è di fondamentale importanza per l'Ente in quanto è sede della biblioteca civica, di un centro di aggregazione per anziani ed al suo interno si svolgono tutte le più importanti manifestazioni sociali e culturali della nostra comunità tra le quali il Premio nazionale di narrativa "Maria Teresa Di Lascia", il premio per la cinematografia e fotografia "Leonida Barboni", convegni, assemblee pubbliche e manifestazioni di ogni genere;
- che il Comitato dei Garanti, in data 09.07.2018, ha concluso la procedura di esame delle proposte progettuali preliminari presentate dai Comuni a valere sui fondi del SMS solidali esprimendo parere positivo su tutte;
- che il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, nel frattempo, con Ordinanza n. 48/2018, ha definito le procedure per l'attuazione dei suddetti interventi;
- che in ultimo l'USR con nota assunta al protocollo comunale n. 4092 del 30.08.2018 ha assegnato agli Enti attuatori un termine di 20 gg per la trasmissione dei progetti esecutivi;
- che all'uopo, su indicazione dell'Amministrazione, in data Settembre 2018 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo e dell'Arch. Veschi

Viviana ha predisposto un progetto esecutivo per la la manutenzione straordinaria della copertura della "Villa Comunale" sita in via Matteotti che comporta una spesa complessiva di Euro 45.000,00 di cui Euro 39.577,61 per lavori compresi Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 5.422,39 per somme a disposizione;

- che il progetto suddetto, trsmesso all'ufficio speciale per la ricostruzione in data 07.09.2018 con prot. n. 4250, è stato approvato in Conferenza del 26.10.2018 conclusasi positivamente con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2366 del 15.11.2018;
- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 6294 del 12.12.2018) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" che comporta una spesa complessiva di Euro 45.000,00 di cui Euro 39.577,61 per lavori compresi Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 5.422,39 per somme a disposizione;
- che in data 19.02.2019 il progetto suddetto è stato trasmesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione alla struttura Commissariale per l'emissione del decreto di finanziamento;
- che con nota assunta al protocollo comunale n. 1925 del 16.04.2019 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso al Comune l'esito dell'istruttoria effettuata sul progetto in oggetto da parte dall'ufficio commissariale nel quale si evidenzia tra l'altro la necessità di rimodulazione dell'importo dell'Iva sui lavori in quanto erroneamente indicata al 10% invece che al 22% (art. 127 duodecies del DPR 633/72 e s.m.i.);
- che pertanto, non essendo possibile tecnicamente la riduzione dell'importo delle opere, si è reso rende necessario rimodulare il quadro economico dell'intervento e di conseguenza reperire a bilancio comunale la somma ulteriore di €. 5.000,00 necessaria per la copertura finanziaria dell'opera;
- che con nota protocollo comunale n. 1996 del 19.04.2019 è stata rivista anche la verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (eseguita dal Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale);
- che all'uopo con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23.04.2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" rimodulando la spesa complessiva in Euro 50.000,00 di cui Euro 39.577,61 per lavori compresi Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 10.422,39 per somme a disposizione come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO

<u>A) TOTALE OPERE A BASE D'ASTA</u>	€ 28.374,98
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.202,63

Importo totale dei lavori a misura	€ 39.577,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.707,07
2) Spese gen. di prog. 2%, Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,55
3) Lavori su fattura ed imprevisti IVA compresa	€ 923,77

Totale somme a disposizione	€ 10.422,39
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€. 50.000,00

- che con Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 236 del 14.06.2019 è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria Villa Comunale" e concesso il finanziamento di €. 42.000,00 per la realizzazione dell'intervento;
- che con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione n. 1933 del 18.07.2019, è stato liquidato al Comune di Fiuminata l'importo di €. 21.000,00 quale acconto del 50% sul finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento;
- che il Comune di Fiuminata è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto e quindi si rende necessario procedere con la procedura di affidamento dei lavori;
- che al fine dell'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di opere di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), il Comune può procedere autonomamente senza il ricorso ad una stazione appaltante in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto;
- che infatti il comune di Fiuminata, non essendo qualificato, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, può svolgere autonomamente procedure di affidamento di lavori di importo a base di gara inferiore a €. 150.000,00 o di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici;
- che addirittura la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Legge di conversione del "Decreto Sblocca Cantieri"), art. 1 comma a, ha previsto la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sino al 31.12.2020 e pertanto anche i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 11.10.2018, al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Fiuminata ha manifestato il proprio interesse al riuso della piattaforma GT-SUAM mediante la SUA dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, dando mandato alla stessa di stipulare apposita convenzione in nome e per conto di questo Ente dando atto che nelle more di attivazione della stessa è possibile procedere mediante espletamento di procedure di gara ordinarie in quanto in altro modo non sarebbe garantita la segretezza dell'offerta;
- che all'uopo con determina di settore tecnico n. 167 del 19.09.2019 è stata indetta apposita procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi

mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria villa comunale" per un importo a base d'asta di €. 28.374,98 (Euro ventottomilatrecento settanta quattro/98) oltre €. 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con medesima determina di settore tecnico n. 167 del 19.09.2019 sono stati approvati i modelli relativi alla lettera d'invito e relativi modelli di domanda ed offerta;
- che la Stazione Appaltante, con nota protocollo n. 4785 del 20.09.2019, ha trasmesso alle ditte individuate, dotate di specifica qualifica per i lavori da svolgere e di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.Lgs. 189/2016 e s.m.i, apposita lettera di invito per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione in oggetto stabilendo per il giorno 07.10.2019 alle ore 13,00 il termine di scadenza delle offerte;
- che a seguito della gara esperita, con verbale prot. n. 5112 del 08.10.2019, essendo l'offerta migliore quella della Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8 – P. Iva n. 01641200439 con un ribasso unico del 5,00% (cinque%), i lavori di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale" sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta sopra richiamata con un importo contrattuale pari ad Euro 38.158,86 di cui Euro €. 11.202,63 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- che infatti nel suddetto verbale si è dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione alla Ditta EDIL I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8 – P. Iva n. 016412 è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti di legge ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con determina di settore tecnico n. 190 del 21.10.2019, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, l'appalto dei lavori di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale", eseguito mediante procedura di affidamento diretto prevista dal nuovo art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (verbale di gara prot. n. 5112 del 08.10.2019), è stato aggiudicato definitivamente a favore della Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8 – P. Iva n. 01641200439 dietro il corrispettivo di €. 38.158,86 di cui Euro €. 11.202,63 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 5,00% (cinquevirgolazero%)) di cui al seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 39.577,61
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 38.158,86
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 11.202,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.394,95
2) Spese gen. di prog. 2%, Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,55
3) Lavori su fattura ed imprevisti IVA compresa	€ 2.654,64

Totale somme a disposizione € 11.841,14

TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 50.000,00

- che con nota prot. n. 5439 del 21.10.2019, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto suddetto a tutte le Ditte partecipanti alla procedura di gara relativa ai lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale";

Considerato:

- che a seguito della comunicazione suddetta la Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8 – P. Iva n. 01641200439, con nota assunta al protocollo comunale n. 5573 del 29.10.2019, ha comunicato di dover rinunciare all'esecuzione dei lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale";
- che a seguito della suddetta comunicazione, considerate le motivazioni di urgenza sopra esposte, il sottoscritto ha prontamente interpellato la ditta seconda classificata, così come riportato nel verbale di gara prot. n. 5112 del 08.10.2019, Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439 – ribasso offerto 3,51% (trevirgolacinquantuno%);
- che la Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439, con nota assunta al protocollo comunale n. 5589 del 30.10.2019, ha comunicato di essere interessato all'esecuzione dei lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale";
- che pertanto, con determina di settore tecnico n. 204 del 08.11.2019, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, è stata stabilita l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale", mediante procedura di affidamento diretto prevista dal nuovo art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta seconda classificata Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439 dietro il corrispettivo di €. 38.581,65 + Iva al netto del ribasso d'asta offerto del 3,51% (trevirgolacinquantuno%) e comprensivo di Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al seguente nuovo quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.577,61
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 38.581,65
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.202,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.487,96
2) Spese gen. di prog. 2%, Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,55
3) Lavori su fattura ed imprevisti IVA compresa	€ 2.138,84

Totale somme a disposizione	€ 11.418,35

TOTALE GENERALE DI PROGETTO

=====

€. 50.000,00

- che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione da parte del titolare della Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) del contratto Rep. n. 28 del 08.11.2019;
- che con nota prot. n. 5771 del 11.11.2019, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto suddetto di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale" all'Ufficio Speciale della Ricostruzione;
- che in data 11.11.2019 il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, in qualità anche di Responsabile del settore tecnico comunale, ha provveduto alla consegna dei lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale" alla Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439 – giusto verbale registrato al protocollo comunale al n. 5766 del 11.11.2019;
- che in merito ai lavori in oggetto, come da prescrizioni dell'Ufficio speciale della Ricostruzione, si rende necessario installare una targa informativa della dimensione 30x20;
- che all'uopo con determina di settore tecnico n. 221 del 17.12.2019 è stata affidata, in merito ai lavori di "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, a favore della Ditta "Italsign srl" con sede legale in Loc. Torre de Parco snc – 62032 Camerino (MC) - partita Iva 01794670438, la fornitura di una targa informativa di dimensione 30x20, per un costo di €. 18,00 + Iva 22% (totale €. 21,96) – CIG. n. Z582B3F675;
- che nel corso dei lavori si è reso necessario variare alcune lavorazioni di dettaglio disposte ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.M. 49/2018, quali il reimpiego di coppi vecchi derivanti dallo smontaggio con integrazione, in luogo di un nuovo manto di copertura in tegole portoghesi (come da richiesta Soprintendenza), rimozione a mano di cls non armato in luogo del ripristino della soletta di copertura in quanto la stessa non è risultata rovinata ma risulta necessario rimuovere il cls che bloccava i coppi, modifiche che non richiedono la redazione di apposita perizia di variante in quanto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non viene modificato l'oggetto del contratto e non vi è un aumento dell'importo dello stesso;
- che all'uopo con nota prot. n. 6537 del 30.12.2019 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo in qualità di direttore dei lavori e responsabile del procedimento, in merito ai lavori di "Manutenzione straordinaria villa comunale", debitamente sottoscritto dalla Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439;

Visto:

- che in data 20/01/2020 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione dell'opera – giusto certificato prot. n. 360 del 21.01.2020;
- che inoltre, in data 22.01.2020 con prot. n. 371, l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha redatto il certificato di regolare esecuzione e predisposto la seguente documentazione finale:

Allegati stato finale:

1. Registro di contabilità;
 2. Sommario del registro di contabilità;
 3. Libretto delle misure;
 4. Stato finale dei lavori;
 5. Documentazione fotografica.
- che a seguito della redazione dei suddetti documenti è possibile definire il quadro tecnico economico finale complessivo di progetto e le relative economie come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

A) Importo lordo lavori STATO FINALE	€ 39.636,46
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 3,51%</i>	€ 38.576,21
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.429,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.486,77
2) Spese gen. di prog. Art.113 D.Lgs. 50/2016 ed Ord. 57	€ 310,28
3) Fornitura targa Iva 22% compresa	€ 21,96

Totale somme a disposizione	€ 8.819,01
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€. 47.395,22
Economie: € 2.604,78	

- che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati dalla Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439;
- che non risulta necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione, rimane da liquidare alla Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439, relativamente ai lavori di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale”, la somma di €. 38.576,21 + Iva 22% (Totale €. 47.062,98);
- che la Ditta “Italsign srl” con sede legale in Loc. Torre de Parco snc – 62032 Camerino (MC) - partita Iva 01794670438, in merito ai lavori di “Manutenzione straordinaria villa comunale”, ha provveduto a fornire la targa informativa di dimensione 30x20 come da determina di settore tecnico n. 221 del 17.12.2019 e pertanto è possibile liquidare ad essa l'importo di €. 18,00 + Iva 22% (totale €. 21,96) – CIG. n. Z582B3F675;
- che inoltre, in base all'Ordinanza del Commissario di Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal Sisma del 24 Agosto e successivi n. 57 del 04.07.2018, la quale disciplina la quantificazione del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni, è possibile liquidare al Responsabile del Procedimento Ing. Massacci Lorenzo

la somma di €. 310,28 (22% responsabile del procedimento + 27% direttore dei lavori dell'80% del 2% di €. 39.577,61 – Tabelle art. 4 commi 1 e 2 Ord. N. 57/2018);

- che l'importo di €. 2.604,78 costituisce economia rispetto al progetto iniziale e verrà reincamerato a bilancio comunale;
- il Durc On-line con scadenza al 20.03.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta "Italsign srl" con sede legale in Loc. Torre de Parco snc – 62032 Camerino (MC);
- il Durc On-line con scadenza al 13.05.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439;
- la fattura elettronica n. 1/PA del 22.01.2020 della Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439, assunta al protocollo comunale n. 394 del 23.01.2020 dell'importo complessivo di €. 38.576,21 + Iva 22% (Totale €. 47.062,98);
- la fattura elettronica n. 2/E del 13.01.2020 della Ditta "Italsign srl" con sede legale in Loc. Torre de Parco snc – 62032 Camerino (MC) - partita Iva 01794670438, assunta al protocollo comunale n. 202 del 14.01.2020 dell'importo complessivo di €. 18,00 + Iva 22% (totale €. 21,96);
- che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori eseguiti e delle prestazioni svolte suddette;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Il D.Lgs. n. 189/2016 e s.m.i. e l'Ordinanza Commissariale n. 48 del 10.01.2018 e s.m.i. e la normativa in materia di ricostruzione emanata a seguito del sisma del 2016 nel centro italia;
- L'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Richiamato il C.U.P. **n. I49G19000080005** relativo all'appalto in oggetto;

- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare tutti gli atti contabili a Stato Finale relativi ai lavori di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale” a firma del progettista e direttore dei lavori Ing. Massacci Lorenzo dell’U.T.C. comunale e controfirmati dall’impresa esecutrice degli stessi Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439, come di seguito indicati ed il relativo quadro tecnico economico finale:

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario del registro di contabilità;
4. Libretto delle misure;
5. Stato finale dei lavori;
6. Documentazione fotografica.

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

A) Importo lordo lavori STATO FINALE	€ 39.636,46
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 3,51%</i>	€ 38.576,21
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.429,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.486,77
2) Spese gen. di prog. Art.113 D.Lgs. 50/2016 ed Ord. 57	€ 310,28
3) Fornitura targa Iva 22% compresa	€ 21,96

Totale somme a disposizione	€ 8.819,01
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€. 47.395,22
Economie: € 2.604,78	

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L. Ing. Massacci Lorenzo dell’U.T.C. comunale, assunto al protocollo comunale n. 371 del 22.01.2020, con il quale si dà atto che può essere liquidata a favore della Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439 la somma di €. 38.576,21 + Iva 22% (Totale €. 47.062,98), per saldo lavori a misura di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale”;
- Di attestare la regolare la regolare fornitura della targa da parte della Ditta “Italsign srl” con sede legale in Loc. Torre de Parco snc – 62032 Camerino (MC) - partita Iva 01794670438;

- Di dare atto che non risulta necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Handralic Ioan con sede in Fiuminata (MC) via Ugo Foscolo n. 1 – P. Iva n. 01585930439, della somma di €. 38.576,21 + Iva 22% (Totale €. **47.062,98**), per saldo lavori a misura di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale” - CUP: **I49G19000080005** e Codice identificativo Gara CIG: **ZCA29D147D** (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta “Italsign srl” con sede legale in Loc. Torre de Parco snc – 62032 Camerino (MC) - partita Iva 01794670438, della somma di €. 18,00 + Iva 22% (totale €. **21,96**), quale compenso per la fornitura di una targa informativa di dimensione 30x20 relativa ai lavori di “SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 48/2018 - Manutenzione straordinaria villa comunale” - CUP: **I49G19000080005** e Codice identificativo Gara CIG: **Z582B3F675** (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base all'Ordinanza del Commissario di Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal Sisma del 24 Agosto e successivi n. 57 del 04.07.2018, la quale disciplina la quantificazione del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Massacci Lorenzo la somma di €. **310,28**;
- Di dare atto che l'importo di €. 2.604,78 costituisce economia rispetto al progetto iniziale e verrà reincamerato a bilancio comunale;
- Di dare atto che l'importo di €. **47.395,22** per il pagamento delle spettanze suddette trova imputazione, per € 2.395,22 al residuo passivo 2692 e per € 45.000,00 al residuo passivo 2557 art. 3 (di cui finanziato per €. 42.000,00 con i fondi delle donazioni raccolte dalla Protezione Civile Nazionale tramite gli SMS solidali - ordinanza Commissariale n. 48/2018 e s.m.i. - ed €. 3.000,00 con fondi propri di bilancio);
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'U.S.R. per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 23-01-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 23-01-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23-01-020 al 07-02-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 08-02-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 23-01-2020