

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.98 DEL 29-04-20

Oggetto: DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14.05.2019 - LAVORI DI "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che l'articolo 30 della legge 30 Aprile 2019, n. 34 – “Decreto Crescita” dispone che: *"Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nel limite complessivo di 500 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati con decreto del MISE, ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni....."*;
- Che con Decreto del Direttore Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 sono stati assegnati i contributi suddetti, ed in particolar modo al Comune di Fiuminata la somma di €. 50.000,00;
- Che i suddetti atti stabiliscono che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019;
- Che i contributi assegnati al comune con il suddetto decreto saranno erogati ai beneficiari, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che l'Aministrazione, prendendo atto del contributo di €. 50.000,00 assegnato al comune di Fiuminata con Decreto del Direttore Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019, anche in base alle disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale del 10.07.2019, ha individuato quale infrastruttura su cui intervenire il rifacimento di tutti i marciapiedi in prossimità dell'incrocio di Via Gigli con la S.S. 361 al

fine di metterli in sicurezza ed adeguarli in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- Che all'uopo, su indicazione dell'Amministrazione, in data Luglio 2019 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto un progetto esecutivo per il "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" che comporta una spesa complessiva di Euro 63.000,00 di cui Euro 39.900,36 per lavori compresi Euro 1.150,18 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 23.099,64 per somme a disposizione come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) <u>TOTALE OPERE A BASE D'ASTA</u>	€ 38.750,18
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.150,18

Importo totale dei lavori a misura	€ 39.900,36
 B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.778,08
2) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 638,41
3) Lavori su fattura rifacimento asfalto Iva compresa 22%	€ 12.200,00
4) Lavori su fattura sistemazione aiuole	€ 1.220,00
5) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ 263,15

Totale somme a disposizione	€ 23.099,64
	=====
 TOTALE GENERALE DI PROGETTO	 € 63.000,00

- Che non risulta necessaria l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte di Enti sovraordinati in quanto le opere prevedono la demolizione e rifacimento di strutture preesistenti senza modifica significativa dei materiali di finitura;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 3664 del 18.07.2019) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 18.07.2019 è stata approvata apposita variazione di bilancio in merito al finanziamento concesso suddetto di €. 50.000,00 oltre all'inserimento della somma di €. 13.000,00 relativa ai fondi comunali necessari per l'esecuzione dell'opera;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 18.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" suddetto redatto dall'Ing. Massacci Lorenzo;

- Che con determina di settore tecnico n. 157 del 06.09.2019 sono stati approvati la lettera d'invito ed i modelli di domanda ed offerta relativi all'espletamento della gara informale per l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che all'uopo, con note del 06.09.2019 - Ns. prot. n. 4503, venivano invitate a presentare offerta, al fine dell'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., n. 3 ditte esperte del settore, fissando per il giorno 23.09.2019 alle ore 13,00 il termine per la presentazione delle offerte;
- Che con verbale di gara prot. n. 4833 del 24.09.2019 i lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547 con un importo contrattuale di Euro €. 36.412,84 (Euro trentaseimilaquattrocentododici/84) + Iva 10% al netto del ribasso d'asta offerto del 9,00% (nove%) e comprensivo di Euro 1.150,18 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Considerato:

- Che a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, espressi dalla Ditta sopraindicata in sede di offerta, con determina di settore tecnico n. 182 del 08.10.2019 è stata affidata in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, la realizzazione dei lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" per un importo pari ad €. 36.412,84 (Euro trentaseimilaquattrocento dodici/84) + Iva 10% al netto del ribasso d'asta offerto del 9,00% (nove%) e comprensivo di Euro 1.150,18 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al seguente quadro tecnico economico - CIG. n. **Z1229AB116**:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.900,36
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 9,00%	€ 36.412,84
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.150,18
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.010,82
2) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 638,41
3) Lavori su fattura rifacimento asfalto Iva compresa 22%	€ 12.200,00
4) Lavori su fattura sistemazione aiuole	€ 1.220,00
5) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ 4.517,93

Totale somme a disposizione	€ 26.587,16
	=====

TOTALE GENERALE DI PROGETTO

€ 63.000,00

- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) , Sig. Ricci Mirko del contratto Rep. n. 26 del 11.10.2019;
- Che con nota prot. n. 5213 del 11.10.2019, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto suddetto e l'avvenuta stipula del contratto a tutte le Ditte partecipanti alla procedura di gara relativa ai lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE";
- Che in data 14.10.2019 il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, responsabile dell'area tecnica comunale, ha provveduto alla consegna dei lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S. 361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" alla Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547 – giusto verbale registrato al protocollo comunale al n. 5242 del 14.10.2019;
- Che con determina di settore tecnico n. 215 del 03.12.2019 è stata autorizzata la Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, appaltatrice dei lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", al subappalto del 13,73% dei lavori (rimozione delle pavimentazioni esistenti) a favore della Ditta Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in Fraz. Pontile n. 127, P. Iva 01389930437 per un importo presunto di €. 5.000,00 + Iva;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 215 del 03.12.2019 è stata autorizzata la Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, appaltatrice dei lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", al subappalto del 13,73% dei lavori (montaggio cordolature) a favore della Ditta Angelini Fabio con sede in Sefro (MC) in Via Boncompagni n. 2 - P. Iva 01347330431;
- Che con determina di settore tecnico n. 62 del 09.03.2020 sono stati affidati, in merito ai lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed alla graduatoria approvata con determina di settore tecnico n. 220 del 07/12/2018, a favore della Ditta Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in frazione Pontile n. 127 – P. Iva n. 01389930437, alcuni lavori su fattura relativi alla sistemazione delle aiuole spartitraffico e del terreno a lato dei nuovi marciapiedi per un importo complessivo presunto di €. 1.650,00 + Iva 10% (Totale €. 1.815,00) – tempo presunto di 30 ore per un costo di €. 55,00/ora + Iva 10% - C.I.G. n. **Z332C60A1A**;

- Che in merito ai lavori in oggetto si è reso necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in merito il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante;
- Che con determina di settore tecnico n. 63 del 10.03.2020 è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori di "RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S.361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" a firma del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo (MC) che non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.923,27
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 9,00%	€ 36.430,57
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.115,52
 B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.014,73
2) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 638,41
3) Lavori su fattura rifacimento asfalto Iva compresa 22%	€ 12.200,00
4) Lavori su fattura sistemazione aiuole Iva 10 % comp.	€ 1.815,00
5) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa	€ 3.901,29

Totale somme a disposizione	€ 26.569,43
	=====
TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 63.000,00

Visto:

- Che in data 19.03.2020 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione dell'opera – giusto certificato in pari data;
- Che inoltre il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, ha provveduto a redigere in merito ai lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi allo stato finale sotto elencati ed il certificato di regolare esecuzione prot. n. 1498 del 19.03.2020 di cui al seguente q.t.e.:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.923,27
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 9,00%	€ 36.430,57
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.115,52
 B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.014,73

2) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 634,79
4) Lavori su fattura sistemazione aiuole Iva 10 % comp.	€ 1.815,00

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
 2. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 3. Registro di contabilità;
 4. Sommario del registro di contabilità;
 5. Libretto delle misure;
 6. Stato finale dei lavori.
- Il regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2018;
 - Che pertanto, in relazione alle aliquote definite nel suddetto regolamento, è possibile procedere alla liquidazione degli importi dovuti a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci (€ 451,13) – Responsabile del procedimento e del Geom. Frattali Fabio (€ 183,66) – Collaboratore di seguito riportati:
 - o Uff. del Responsabile:
Rup. (Ing. Massacci) 70% = € 223,57
Supporto (Geom. Frattali) 30% = € 95,82
 - o Struttura per attività di verifica ed appalto:
Programmazione della spesa (Ing. Massacci) 10% = € 7,98
Verifica (Geom. Frattali) 30% = € 23,96
Procedure di gara (Ing. Massacci) 30% = € 23,96
Supporto (Geom. Frattali) 30% = € 23,95
 - o Esecuzione dei lavori:
Direzione Lavori/Esecuzione del contratto (Ing. Massacci) 60% = € 119,77
Coordinatore sulla sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Massacci) 20% = € 39,92
Supporto (Geom. Frattali) 20% = € 39,93
 - o Certificato di regolare esecuzione:
Certificato di regolare esecuzione (Ing. Massacci) 90% = € 35,93
 - o Fondo 20%: € 0,00 (non essendo fondo propri).
 - Che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati dalla Ditta esecutrice dei lavori Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547;
 - Che inoltre la Ditta Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in frazione Pontile n. 127 – P. Iva n. 01389930437, in merito ai lavori su fattura relativi alla sistemazione delle aiuole spartitraffico e del terreno a lato dei nuovi marciapiedi, ha provveduto a realizzarli sotto la supervisione del D.L. Ing. Massacci Lorenzo come da determina di settore tecnico n. 62 del 09.03.2020 suddetta e pertanto, avendo operato per n. 30 ore (giornate del 17 (8) – 18 (8) – 19 (8) – 20 (6) Febbraio) è possibile liquidare l'importo di € 1.650,00 + Iva 10% (Totale € 1.815,00);
 - Che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;

- Che il quadro tecnico finale del progetto, con la definizione delle eventuali economie, sarà approvato con successiva determinazione a seguito della realizzazione e liquidazione delle competenze dei lavori su fattura;
- Che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione, rimane da liquidare alla Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, relativamente ai lavori di “RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S. 361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” la somma di €. 36.430,57 + Iva 22% (Totale €. 44.445,30);
- Visto il Durc On-line acquisito dal portale dell’Inail con scadenza al 18.06.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547;
- Visto il Durc On-line acquisito dal portale dell’Inail con scadenza al 22.05.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in frazione Pontile n. 127 – P. Iva n. 01389930437;
- Vista la fattura elettronica n. 69 del 29.04.2020 della Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, assunta al protocollo comunale n. 2138 del 29.04.2020 dell’importo complessivo di €. 36.430,57 + Iva 22% (Totale €. 44.445,30);
- Vista la fattura elettronica n. 15 del 28.04.2020 della Ditta Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in frazione Pontile n. 127 – P. Iva n. 01389930437, assunta al protocollo comunale n. 2120 del 29.04.2020 dell’importo complessivo di €. 1.650,00 + Iva 10% (Totale €. 1.815,00);
- Considerato che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all’approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori eseguiti e delle prestazioni svolte suddette;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il CIG. n. Z1229AB116 ed il CUP. n. I43D19000080005 indicanti l’appalto dei lavori in oggetto;

- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare tutti gli atti contabili a Stato Finale relativi ai lavori di “RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S. 361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” a firma dell’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Ing. Lorenzo Massacci e controfirmati dall’impresa esecutrice degli stessi Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, come di seguito indicati ed i relativi q.t.e. finali:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.923,27
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 9,00%	€ 36.430,57
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.115,52
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.014,73
2) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 634,79
4) Lavori su fattura sistemazione aiuole Iva 10 % comp.	€ 1.815,00

Allegati stato finale:

7. Certificato ultimazione lavori;
 8. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 9. Registro di contabilità;
 10. Sommario del registro di contabilità;
 11. Libretto delle misure;
 12. Stato finale dei lavori.
- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L. Ing. Lorenzo Massacci redatto in data 19.03.2020 prot. n. 1498, con il quale si dà atto che può essere liquidata la somma di €. 36.430,57 + Iva 22% (Totale €. 44.445,30), per saldo lavori a misura di “RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S. 361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”, a favore della Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547;
 - Di dare atto che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati dalla Ditta esecutrice dei lavori Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547;
 - Di attestare la regolare esecuzione dei lavori su fattura relativi alla sistemazione delle aiuole spartitraffico e del terreno a lato dei nuovi marciapiedi eseguiti dalla Ditta Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in frazione Pontile n. 127 – P. Iva n. 01389930437

dando atto che può essere liquidata a saldo di ogni suo avere alla Ditta la somma di €. 1.650,00 + Iva 10% (Totale €. 1.815,00);

- Di dare atto che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Di dare atto che il quadro tecnico finale del progetto, con la definizione delle eventuali economie, sarà approvato con successiva determinazione a seguito della realizzazione e liquidazione delle competenze dei lavori su fattura relativi al rifacimento dell'asfalto;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Pavicem s.r.l. con sede legale in Umbertide (PG) in Via Pian di Botine snc – P. Iva 03260900547, della somma di €. 36.430,57 + Iva 22% (Totale €. **44.445,30**), per saldo lavori a misura di “RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE – INCROCIO VIA GIGLI / S.S. 361 – PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”- CUP: I43D19000080005 e Codice identificativo Gara CIG: Z1229AB116 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Gallotti Francesco con sede in Fiuminata (MC) in frazione Pontile n. 127 – P. Iva n. 01389930437, della somma di €. 1.650,00 + Iva 10% (Totale €. **1.815,00**), per saldo lavori su fattura relativi alla sistemazione delle aiuole spartitraffico e del terreno a lato dei nuovi marciapiedi - CUP: I43D19000080005 e Codice identificativo Gara CIG: Z332C60A1A (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, della somma di €. **451,13**;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del geom. Fabio Frattali, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di €. **183,66**;
- Di dare atto che la spesa di €. **46.895,09** trova imputazione al RR.PP. 2557 art. 2;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 29-04-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 29-04-2020

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29-04-020 al 14-05-020

Li 15-05-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 29-04-2020