

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.126 DEL 30-05-17

Oggetto: OPERE PROVVISORIALI SISMA 2016 - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PORZIONE FABBRICATO IN FRAZ. CASTELLO PER RIDUZIONE ZONA ROSSA" E "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA TOTI N. 9 PER RIAPERTURA STRADA COMUNALE"- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che nei giorni 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 si sono registrate forti scosse di terremoto con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno;

Rilevato:

- che anche il Comune di Fiuminata ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con nota prot. n. 3975 del 24/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e l'attivazione delle funzioni di emergenza come individuate nella medesima nota, nonché attivare per la popolazione sfollata la zona di ammassamento sita in loc. Stoni adeguatamente attrezzata;
- che in tale fase emergenziale sono stati eseguiti, sia con l'ausilio di Ditte esterne che tramite personale comunale, numerosi piccoli interventi di messa insicurezza quali rimozione di parti pericolanti e transennamenti atti a delimitare immobili pericolosi per la pubblica incolumità;
- che in particolare, a causa del danneggiamento di un numero consistente di edifici e del pericolo da essi derivante, con Ordinanza Sindacale n. 81 del 10.11.2016, è stata istituita una "zona rossa", a divieto assoluto di accesso, nel nucleo storico della frazione di Castello;
- che inoltre a causa dell'esistenza di due edifici insistenti su via pubblica e su corte privata, pericolosi per il transito e per il passaggio dei residenti, con Ordinanza Sindacale n. 43 del 05.10.2016, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di un tratto di strada (Via Toti n. 9) che collega il capoluogo alla frazione di Capomassa/Colle oltre di un porzione di corte suddetta;

- che al fine di ridurre la suddetta zona rossa in loc. Castello e permettere il rientro di alcuni abitanti nelle loro abitazioni attualmente agibili, risulta necessario eseguire un intervento di puntellamento di una struttura di passaggio in muratura e legno sovrastante l'ingresso principale al borgo medievale (collegamento sopraelevato tra casa parrocchiale e Chiesa di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista di Castello – f. 28 p. 447) che minaccia crollo sulla via comunale sottostante;
- che inoltre al fine di riaprire il tratto di strada comunale e la corte privata suddetti, si rende necessario eseguire alcuni interventi di messa in sicurezza degli immobili siti in via Toti n. 9-12, distinti in catasto dei fabbricati al Foglio n. 21 P.lle n. 31-40, di proprietà sconosciuta;
- che per l'esecuzione di interventi più consistenti riguardanti opere provvisorie finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto apposite procedure operative (circolare prot. n. 72035 del 22.12.2016) che presuppongono il preventivo sopralluogo da parte del Gruppo Tecnico di Sostegno (G.T.S.) attivato in attuazione dell'Ordinanza n. 393/2016;
- che con Ns. nota prot. n. 6358 del 30.11.2016 è stato richiesto al Centro di Coordinamento Regionale (SOI) l'attivazione della suddetta procedura per i due casi sopra descritti in quanto pericolosi per la pubblica incolumità;
- che in data 22.02.2017 il Gruppo Tecnico di Sostegno, formato da un tecnico Regionale e da un Funzionario dei VV.FF., ha eseguito appositi sopralluoghi presso gli stabili in parola (verbali assunti al protocollo comunale n. 986 e n. 987 del 22.02.2017) rilevando la necessità di immediata attivazione per la risoluzione delle problematiche indicando contestualmente e sommariamente gli interventi da realizzare;
- che sempre la circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 72035 del 22.12.2016 prevede che gli interventi di messa in sicurezza necessari possano essere realizzati o dai VV.FF. o direttamente dal Comune se di importo inferiore ad €. 40.000,00 tramite apposita ditta munita del requisito di cui all'art. 8 comma 5 lettera a) del D.L. 189/2016;
- che sentiti preventivamente i VV.FF. gli stessi hanno confermato l'impossibilità di eseguire gli interventi prima di sei mesi in quanto avendo già altri lavori in programmazione;
- che pertanto, non ritenendo congrua la tempistica suddetta, l'Amministrazione ha dato mandato al sottoscritto di attivarsi per la predisposizione dei progetti e l'esecuzione dei lavori con i fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante la contabilità speciale da parte della Regione;
- che all'uopo con Determina di Settore Tecnico n. 58 del 10.03.2017, avente valore sinallagmatico mediante sottoscrizione della stessa da parte del professionista, previa ricerca di mercato, è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) all'Ing. Attilio Mogianesi nato a Macerata il 14/07/1956 ed ivi residente in via Metauro n. 89c e con studio in Corridonia (MC) – C.F. MGNTTL56L14C704T e P.I. 00807750435 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 382 l'incarico della progettazione Esecutiva, i Rilievi, la Direzione dei Lavori, Contabilità, Assistenza, Liquidazione Finale, redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza degli stabili siti in loc. Castello e via Toti" così come descritti in premessa e riportati nei verbali GTS assunti al protocollo comunale n. 986 e n. 987 del 22.02.2017, per un costo complessivo offerto di €. 1.380,00 +

Cap + Iva = €. 1.750,94 (€. 500,00 + Cap + Iva per fabbricato Castello ed €. 880,00 + Cap + Iva per fabbricato via Toti) - CIG. n. Z701DC5D84;

- che l'Ing. Attilio Mogianesi di Macerata ha provveduto a sottoscrivere la determina suddetta quale accettazione dell'incarico;
- che in data 14.03.2017 con protocollo n. 1361, l'Ing. Attilio Mogianesi nato a Macerata il 14/07/1956 ed ivi residente in via Metauro n. 89c e con studio in Corridonia (MC) ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa" per un importo complessivo pari ad €. 10.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

<i>A) LAVORI:</i>	€ 6.462,21
Di cui oneri sicurezza	€ 193,87
Lavori soggetti a ribasso	€ 6.268,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui lavori	€ 1.421,69
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 634,40
b.3) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 45,24
b.4) Imprevisti Iva compresa	€ 1.436,46
Totale somme a disposizione	€ 3.537,79
IMPORTO TOTALE	€ 10.000,00

- che in data 14.03.2017 con protocollo n. 1360, l'Ing. Attilio Mogianesi nato a Macerata il 14/07/1956 ed ivi residente in via Metauro n. 89c e con studio in Corridonia (MC) ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" per un importo complessivo pari ad €. 24.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

<i>A) LAVORI:</i>	€ 17.640,45
Di cui oneri sicurezza	€ 529,21
Lavori soggetti a ribasso	€ 17.111,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui lavori	€ 3.880,90
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 1.116,54
b.3) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 123,48
b.4) Imprevisti Iva compresa	€ 1.238,63
Totale somme a disposizione	€ 6.359,55
IMPORTO TOTALE	€ 24.000,00

- che entrambi i progetti sono stati validati con apposito verbale prot. n. 1362 del 15.03.2017;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 15.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa", redatto dall'Ing. Attilio Mogianesi, che comporta una spesa complessiva di Euro 10.000,00;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 15.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale", redatto dall'Ing. Attilio Mogianesi, che comporta una spesa complessiva di Euro 24.000,00;

Considerato:

- che con note del 20.03.2017 - ns. prot. n° 1462, 1463 e 1464 - venivano invitate a presentare offerta al fine dell'affidamento dei lavori di cui trattasi (offerta unica), mediante gara informale ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., n. 3 ditte esperte del settore ed iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni nella legge 229/2016, fissando per il giorno 30 Marzo 2017 alle ore 13.00 il termine per la presentazione delle offerte;
- che a seguito della gara informale esperita, con determina di settore tecnico n. 81 del 31.03.2017 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 01438790436, la realizzazione dei lavori connessi all'emergenza sisma 2016 ed in particolare le opere di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa" per un importo complessivo di **€. 5.135,20 + Iva 10% (Totale €. 5.648,72) - CIG. n. Z131E1268C**;
- che con medesima determina di settore tecnico n. 81 del 31.03.2017 è stata altresì affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 01438790436, la realizzazione dei lavori connessi all'emergenza sisma 2016 ed in particolare le opere di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" per un importo complessivo di **€. 14.018,00 + Iva 10% (Totale €. 15.419,80) - CIG. n. Z131E1268C**;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE LOC. CASTELLO:

<i>A) Importo lordo lavori:</i>	€ 6.462,21
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%</i>	€ 5.135,20
<i>Di cui oneri sicurezza</i>	€ 193,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva 10% sui lavori	€ 513,52
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 634,40
b.3) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 45,24
b.4) Imprevisti Iva compresa	€ <u>3.671,64</u>
Totale somme a disposizione	€ 4.864,80
IMPORTO TOTALE	€ 10.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE VIA TOTI:

A) <i>Importo lordo lavori:</i>	€ 17.640,45
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%</i>	€ 14.018,00
Di cui oneri sicurezza	€ 529,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui lavori	€ 1.401,80
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 1.116,54
b.3) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 123,48
b.4) Imprevisti Iva compresa	€ 7.340,18
Totale somme a disposizione	€ 9.982,00
IMPORTO TOTALE	€ 24.000,00

- che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione a titolo di accettazione della determina di affidamento n. 81 del 31.03.2017 da parte del legale rappresentante della Ditta Stella Edo snc di Fiuminata (MC), Sig. Paolo Stella;
- che in data 11.04.2017 il Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC), ha provveduto alla consegna dei lavori di "Messa in sicurezza degli stabili siti in loc. Castello e via Toti" alla Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e figli snc di Fiuminata (MC) – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 1860 del 11.04.2017;
- che in data 14.04.2017 il Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC), ha comunicato la conclusione dei lavori limitatamente alle opere di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa" – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 1949 del 14.04.2017;
- che in merito ai lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" si rende necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per rinvenimenti imprevisti e imprevedibili al momento del progetto oltre che per la realizzazione di alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate alla salvaguardia dei beni sui quali si interviene oltre a migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- che in merito il direttore dei lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) ha trasmesso apposita perizia di variante assunta al protocollo comunale n. 2554 del 19.05.2017;
- che con determina di settore tecnico n. 119 del 19.05.2017 è stata approvata la perizia di Variante e Suppletiva n. 1 all'uopo predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) che non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE VIA TOTI:

A) <i>Importo lordo lavori:</i>	€ 22.951,19
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%</i>	€ 18.238,19
Di cui oneri sicurezza	€ 688,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui lavori	€ 1.823,82
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 1.522,56
b.3) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 160,66
b.4) Imprevisti Iva compresa	€ 2.254,77
Totale somme a disposizione	€ 5.761,81
IMPORTO TOTALE	€ 24.000,00

- che in data 24.05.2017 il Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC), ha comunicato la conclusione dei lavori anche delle opere di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 2690 del 26.05.2017;

Visto:

- che sempre in data 26.05.2017 con nota prot. n. 2690 il Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC), ha provveduto a trasmettere al comune in merito ad entrambi i lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi agli stati finali ed i certificati di regolare esecuzione di cui ai seguenti q.t.e.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LOC. CASTELLO:

A) Importo lordo lavori:	€ 6.975,57
Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%	€ 5.543,14
Di cui oneri sicurezza	€ 209,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva 10% sui lavori	€ 554,31
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 634,40
Totale somme a disposizione	€ 1.188,71
IMPORTO TOTALE	€ 6.731,85

Economie: € 3.268,15

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE VIA TOTI:

A) Importo lordo lavori:	€ 22.951,19
Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%	€ 18.238,19
Di cui oneri sicurezza	€ 688,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui lavori	€ 1.823,82
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ 1.522,56
Totale somme a disposizione	€ 3.346,38
IMPORTO TOTALE	€ 21.584,57

Economie: € 2.415,43

- che come evidenziato nel certificato di regolare esecuzione, per i lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa", sono stati realizzati modesti lavori aggiuntivi rispetto a quelli di aggiudicazione che, per il modesto importo e la tipologia delle opere non hanno comportato la redazione di una perizia di variante;
- che il direttore dei lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) ha dichiarato per entrambe le opere la ripristinata agibilità dei luoghi;
- che tutti gli atti finali redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati dalla Ditta esecutrice dei lavori "Stella Costruzioni Generali srl" con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 01438790436;
- il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 17.08.2017 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 01438790436;
- il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Attilio Mogianesi con studio in Corridonia (MC) acquisito al protocollo comunale al n. 1277 del 10.03.2017 avente validità di mesi quattro;
- la fattura elettronica della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" di Fiuminata (MC) n. 1/PA del 26.05.2017, assunta al protocollo comunale n. 2704 del 26.05.2016, dell'importo di €. 5.543,14 + Iva 10% (Totale €. 6.097,45) relativa alla liquidazione a saldo dei lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa";
- la fattura elettronica della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" di Fiuminata (MC) n. 2/PA del 26.05.2017, assunta al protocollo comunale n. 2705 del 26.05.2016, dell'importo di €. 18.238,19 + Iva 10% (Totale €. 20.062,01) relativa alla liquidazione a saldo dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale";
- la fattura elettronica dell'Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) n. 8/PA del 24.05.2017, assunta al protocollo comunale n. 2750 del 30.05.2016, dell'importo di €. 500,00 + Cap 4% + Iva 22% (Totale €. 634,40) relativa alla liquidazione a saldo dei lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa";
- la fattura elettronica dell'Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) n. 7/PA del 24.05.2017, assunta al protocollo comunale n. 2749 del 30.05.2016, dell'importo di €. 1.200,00 + Cap 4% + Iva 22% (Totale €. 1.522,56) relativa alla liquidazione a saldo dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale";
- che pertanto alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli stati finali ed alla liquidazione degli importi dovuti alla ditta ed esecutrice dei lavori ed al progettista;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.12.2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs. n. 189/2016 e s.m.i.;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare tutti gli Atti Contabili a Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa" a firma del Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) e controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi ""Stella Costruzioni Generali srl" di Fiuminata (MC), come di seguito indicati:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LOC. CASTELLO:

B) <i>Importo lordo lavori:</i>	€ 6.975,57
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%</i>	€ 5.543,14
Di cui oneri sicurezza	€ 209,27

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva 10% sui lavori	€ 554,31
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ <u>634,40</u>
Totale somme a disposizione	€ 1.188,71
IMPORTO TOTALE	€ 6.731,85

Economie: € 3.268,15

- Di approvare tutti gli Atti Contabili a Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" a firma del Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) e controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi ""Stella Costruzioni Generali srl" di Fiuminata (MC), come di seguito indicati:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE VIA TOTI:

B) <i>Importo lordo lavori:</i>	€ 22.951,19
<i>Importo lavori al netto del ribasso del 21,17%</i>	€ 18.238,19
Di cui oneri sicurezza	€ 688,54

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui lavori	€ 1.823,82
b.2) Spese generali + cassa 4% + Iva 22%	€ <u>1.522,56</u>
Totale somme a disposizione	€ 3.346,38
IMPORTO TOTALE	€ 21.584,57

Economie: € 2.415,43

- Di dare atto che il direttore dei lavori Ing. Attilio Mogianesi di Macerata (MC) ha dichiarato per entrambe le opere la ripristinata agibilità dei luoghi e pertanto è possibile ripristinare la viabilità sulla strada comunale e l'accesso al borgo storico della frazione di Castello;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 01438790436, la somma di €. 5.543,14 + Iva 10% (Totale €. **6.097,45**) quale importo a saldo per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa" connessi all'emergenza sisma 2016 – Codice Identificativo Gara n. **Z131E1268C**;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta "Stella Costruzioni Generali srl" con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 01438790436, la somma di €. 18.238,19 + Iva 10% (Totale €. **20.062,01**) quale importo a saldo per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" connessi all'emergenza sisma 2016 – Codice Identificativo Gara n. **Z131E1268C**;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore dell'Ing. Attilio Mogianesi nato a Macerata il 14/07/1956 ed ivi residente in via Metauro n. 89c e con studio in Corridonia (MC) – C.F. MGNTTL56L14C704T e P.I. 00807750435 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 382, la somma di €. 500,00 + Cap 4% + Iva 22% (Totale €. **634,40**) quale importo a saldo per la progettazione e direzione dei lavori di "Messa in sicurezza porzione fabbricato in fraz. Castello per riduzione zona rossa" connessi all'emergenza sisma 2016 – Codice Identificativo Gara n. **Z701DC5D84**;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore dell'Ing. Attilio Mogianesi nato a Macerata il 14/07/1956 ed ivi residente in via Metauro n. 89c e con studio in Corridonia (MC) – C.F. MGNTTL56L14C704T e P.I. 00807750435 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 382, la somma di €. 1.200,00 + Cap 4% + Iva 22% (Totale €. **1.522,56**) quale importo a saldo per la progettazione e direzione dei lavori di "Messa in sicurezza fabbricati siti in via Toti n. 9 per riapertura strada comunale" connessi all'emergenza sisma 2016 – Codice Identificativo Gara n. **Z701DC5D84**;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. **28.316,42** necessaria per le prestazioni suddette trova imputazione al capitolo 1885 tra le somme stanziare dalla Protezione Civile per gli interventi di somma urgenza connessi alla crisi sismica in oggetto;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ed al CCR per il riconoscimento della spesa connessa all'evento sismico.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 30-05-17

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 30-05-2017

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30-05-017 al 14-06-017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 15-06-17

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 30-05-2017