

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.193 DEL 16-09-20

---

**Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO" APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONI.**

---

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stata prevista l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00;
- Che il suddetto decreto prevede tra l'altro che il contributo sarà assegnato a tutti gli Enti in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
  - o 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
  - o 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  - o 90.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  - o Omissis.....
- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 è stato stabilito che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
- Che l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
  - o Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - o Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Che ai sensi del comma 32 dello stesso art. 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;
- Che pertanto in base a quanto sopra riportato è stata assegnata al Comune di Fiuminata la somma di €. 50.000,00;
- Che i contributi assegnati al comune con il suddetto decreto saranno erogati ai beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che all'uopo la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 33 del 21.04.2020, prendendo atto del contributo di €. 50.000,00 assegnato al comune di Fiuminata con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, ha individuato quale intervento da eseguire, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione (relamping a led) iniziando dal Capoluogo in quanto già in parte eseguiti ed ha approvato apposita variazione di bilancio in merito al finanziamento concesso;
- Che all'uopo, su indicazione dell'Amministrazione, in data Maggio 2020 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO" che comporta una spesa complessiva di Euro 56.000,00 di cui Euro 34.925,00 per forniture, €. 10.003,64 per lavori compresi Euro 221,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 11.071,36 per somme a disposizione come di seguito specificato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO**

|  |                    |
|--|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>                   | € <b>34.925,00</b> |
| B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>                      | € <b>10.003,64</b> |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € <b>221,94</b>    |
|  | -----              |
| Importo totale forniture e lavori a misura                 | € <b>44.928,64</b> |
|  |                    |
| C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>        |                    |
| 1) IVA 22% su forniture in appalto                         | € <b>7.683,50</b>  |
| 2) IVA 22% su opere in appalto                             | € <b>2.200,80</b>  |
| 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016         | € <b>718,86</b>    |
| 4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa               | € <b>468,20</b>    |
|  | -----              |
| Totale somme a disposizione                                | € <b>11.071,36</b> |
|  | =====              |
| <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>                         | <b>€ 56.000,00</b> |

Allegati:

- Relazione tecnico illustrativa, quadro economico e cronoprogramma;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato grafico;

- Capitolato speciale d'appalto;
  - Elenco Prezzi;
  - Analisi Prezzi;
  - Computo Metrico Estimativo;
  - Stima dei costi della sicurezza e calcolo della manodopera.
- Che il progetto si compone di una parte di acquisto di beni ed una parte di lavori di montaggio (posa in opera di n. 65 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti per i quali non è possibile effettuare un relamping e posa in opera di n. 105 kit di relamping a led);
  - Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 2398 del 19.05.2020) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori/forniture di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO" suddetto redatto dall'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

### **Considerato:**

- Che con determina di settore tecnico n. 111 del 25.05.2020 è stata indetta una gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione all'interno del progetto di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo" della fornitura di n. 65 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti per i quali non è possibile effettuare un relamping e fornitura di n. 105 kit di relamping a led, da espletare tramite (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. e della legge 135/2012 e s.m.i. per un importo a base d'asta di €. 34.925,00 oltre IVA 22% e contestualmente sono stati approvati la lettera d'invito ed i modelli di offerta economica e dichiarazione unica (allegato A);
- Che in data 25.05.2020 (prot. n. 2471) – Richiesta di Offerta (RDO) n. 2575118 – venivano invitate alla gara informale espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'appalto della fornitura sopra indicata le ditte come appresso individuate:
  - 1) *Ditta Rema Tarlazzi Spa – Macerata (MC);*
  - 2) *Ditta S.M.E. srl – Sassofeltrio (PU);*
- Che con medesima RDO veniva fissato per il giorno 17.06.2020 alle ore 9,00 il termine per la presentazione delle offerte;
- Che a seguito della scadenza suddetta il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, in qualità di responsabile dell'U.T. comunale, ha provveduto a verificare le offerte presentate, come sotto indicate, ed ha proceduto all'apertura delle buste elettroniche al fine della definizione dell'aggiudicatario dell'appalto:
  1. *Ditta Rema Tarlazzi Spa – Macerata (MC) – ore 12:41:37 del 03.06.2020;*
  2. *Ditta S.M.E. srl – Sassofeltrio (PU) – ore 14:41:35 del 12.06.2020;*
- Che con determina di settore tecnico n. 148 del 11.07.2020, a seguito della gara informale esperita (verbale prot. n. 2933 del 17.06.2020), è stata affidata in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli

Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435, la fornitura di n. 65 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti per i quali non è possibile effettuare un relamping e fornitura di n. 105 kit di relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” per un importo contrattuale di €. 33.896,65 + Iva 22% (trentatremilaottocentonovantaseivirgola sessantacinque%) + Iva 22% - CIG. n. ZB42D18214;

- Che il contratto Rdo n. 2575118 è stato stipulato in forma digitale tramite portale MEPA in data 17.07.2020;

#### **Preso atto inoltre:**

- Che con determina di settore tecnico n. 114 del 26.05.2020 è stata indetta una gara informale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l’esecuzione, all’interno del progetto di “Efficientamento energetico pubblica illuminazione del capoluogo”, dei lavori di installazione di n. 65 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti per i quali non è possibile effettuare un relamping e fornitura di n. 105 kit di relamping a led, per un importo a base d’asta di €. 10.003,64 oltre IVA 22% di cui €. 221,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e contestualmente sono stati approvati la lettera d’invito ed i modelli di offerta economica e dichiarazione unica (allegato A);
- Che all’uopo in data 26.05.2020 (prot. n. 2488) venivano invitate alla gara informale espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all’appalto dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” le ditte come appresso individuate per un importo a base d’asta di €. 9.781,70 oltre €. 221,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
  - o *Ditta Segoni Luigi & C. snc – Fermo (FM);*
  - o *Ditta G.F. Impianti srl – Fiuminata (MC);*
  - o *Ditta Mariani srl – Macerata (MC);*
  - o *Ditta Spurio Roberto – Matelica (MC);*
- Che a seguito della scadenza della data stabilita per la presentazione delle offerte il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, in qualità di responsabile dell’U.T. comunale, ha provveduto a verificare le buste presentate, come sotto indicate, ed ha proceduto all’apertura delle stesse al fine della definizione dell’aggiudicatario dell’appalto:
  1. *Ditta Mariani srl – Macerata (MC) – prot. n. 4712 del 08.06.2020;*
  2. *Ditta Segoni Luigi & C. snc – Fermo (FM) – prot. n. 2743 del 10.06.2020;*
  3. *Ditta G.F. Impianti – Fiuminata (MC) – prot. n. 2745 del 10.06.2020;*
  4. *Ditta Spurio Roberto – Matelica (MC) – prot. n. 2747 del 10.06.2020;*
- Che con determina di settore tecnico n. 141 del 02.07.2020, a seguito della gara informale esperita (verbale prot. n. 2775 del 11.06.2020), è stata affidata in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, la realizzazione dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” per un importo contrattuale di €. 7.214,88 (Euro settemiladuecento quattordici/88) + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 28,51% (ventottovirgola cinquantuno%) e comprensivo di Euro 221,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - CIG. n. Z8C2D1C5BC;

- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC), Sig. Grelloni Carlo della determina di aggiudicazione suddetta a titolo di accettazione delle condizioni in essa riportate;
- Che a seguito delle suddette aggiudicazioni è stato definito il relativo e seguente quadro tecnico economico;

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE**

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| A) | <u>TOTALE FORNITURE LORDO</u>                              | € 34.925,00        |
|    | <b>IMPORTO AFFIDAMENTO al netto ribasso</b>                | <b>€ 33.896,65</b> |
|    | <u>TOTALE LAVORI LORDO</u>                                 | € 10.003,64        |
|    | <b>IMPORTO AFFIDAMENTO al netto ribasso del 28,51%</b>     | <b>€</b>           |
|    | <b>7.214,88</b>  |                    |
|    | di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 221,94           |
|    |  | -----              |
|    | ---<br>Importo totale forniture e lavori a misura          | <b>€ 41.111,53</b> |
| B) | <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>           |                    |
|    | 1) IVA 22% su forniture in appalto                         | € 7.457,26         |
|    | 2) IVA 22% su opere in appalto                             | € 1.587,27         |
|    | 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016         | € 718,86           |
|    | 4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa               | € 5.125,08         |
|    |  | -----              |
|    | Totale somme a disposizione                                | <b>€ 14.888,47</b> |
|    |  | =====              |
|    | <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>                         | <b>€ 56.000,00</b> |

- Che in data 29.07.2020 il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, responsabile dell'area tecnica comunale, ha provveduto alla consegna della parte relativa alle opere di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO" alla G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) – giusto verbale registrato al protocollo comunale al n. 3816 del 29.07.2020;

#### **Visto:**

- Che in data 26.08.2020, a seguito della consegna di tutta la merce da parte della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC), il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo ha redatto il certificato di regolare fornitura prot. n. 4750 del 16.09.2020;
- Che inoltre in data 26.08.2020 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione della parte relativa ai lavori – giusto certificato in pari data;
- Che inoltre il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, ha provveduto a redigere in merito alla parte relativa ai lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi allo stato finale sotto elencati ed il certificato di regolare esecuzione prot. n. 4755 del 16.09.2020 di cui al seguente q.t.e.:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE COMPLESSIVO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE LORDO FINALE</u>                         | € 35.225,00        |
| <b>IMPORTO F.L. al netto ribasso ed exstra sconto applicato</b> | <b>€ 33.725,35</b> |
| <u>TOTALE LAVORI LORDO FINALE</u>                               | € 10.003,64        |
| <b>IMPORTO F.L. al netto ribasso del 28,51%</b>                 | <b>€ 7.214,88</b>  |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta      | € 221,94           |
|   | -----              |
| Importo totale forniture e lavori a misura                      | <b>€ 40.940,23</b> |
| <br>  |                    |
| B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>             |                    |
| 1) IVA 22% su forniture in appalto                              | € 7.419,57         |
| 2) IVA 22% su opere in appalto                                  | € 1.587,27         |
| 3) Spese gen. Art. 113 D.Lgs 50/2016                            | € 673,37           |
|   | -----              |
| Totale somme a disposizione                                     | <b>€ 9.680,21</b>  |
|   | =====              |
| <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>                              | <b>€ 50.620,44</b> |
| <b>ECONOMIE X COMUNE</b>  | <b>€ 5.379,56</b>  |

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
  2. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  3. Registro di contabilità;
  4. Sommario del registro di contabilità;
  5. Libretto delle misure;
  6. Stato finale dei lavori.
- Il regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2018;
  - Che pertanto, in relazione alle aliquote definite nel suddetto regolamento, è possibile procedere alla liquidazione degli importi dovuti a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci (€. 465,86) – Responsabile del procedimento e del Geom. Frattali Fabio (€. 207,51) – Collaboratore di seguito riportati:
    - o Uff. del Responsabile del procedimento:
      - Rup. (Ing. Massacci) 70% = €. 253,28
      - Supporto (Geom. Frattali) 30% = €. 108,00
    - o Struttura per attività di verifica ed appalto:
      - Programmazione della spesa (Ing. Massacci) 10% = €. 9,04
      - Verifica progetto (Geom. Frattali) 30% = €. 27,14
      - Procedure di gara (Ing. Massacci) 30% = €. 27,14
      - Supporto (Geom. Frattali) 30% = €. 27,14
    - o Esecuzione dei lavori:
      - Direzione Lavori/Esecuzione del contratto (Ing. Massacci) 60% = €. 135,69
      - Supporto (Geom. Frattali) 20% = €. 45,23
    - o Certificato di regolare esecuzione:
      - Certificato di regolare esecuzione (Ing. Massacci) 90% = €. 40,71
    - o Fondo 20%: €. 0,00 (non essendo fondo propri).
  - Che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati dalla Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) per la parte relativa

alle forniture e dalla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) per la parte relativa ai lavori;

- Che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Che la somma di €. 5.379,56 costituisce economia e verterà reincassata a bilancio comunale;
- Che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione, rimane da liquidare alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, relativamente alla parte delle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” la somma di €. 7.214,88 + Iva 22% (Totale €. 8.802,15);
- Che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare fornitura, rimane da liquidare alla Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435, relativamente alla parte delle forniture previste all'interno del progetto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” la somma di €. 33.725,35 + Iva 22% (Totale €. 41.144,92);
- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 15.10.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 14.10.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435;
- La fattura elettronica n. 2/FE del 03.09.2020 della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, assunta al protocollo comunale n. 4583 del 05.09.2020 dell'importo complessivo di €. 7.214,88 + Iva 22% (Totale €. 8.802,15);
- La fattura elettronica n. V8/2020/000001612 del 31.07.2020 in acconto della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435, assunta al protocollo comunale n. 3933 del 04.08.2020 dell'importo complessivo di €. 4.239,65 + Iva 22% (Totale €. 5.172,37);
- La fattura elettronica n. V8/2020/000002086 del 10.09.2020 in acconto della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435, assunta al protocollo comunale n. 4706 del 11.09.2020 dell'importo complessivo di €. 283,00 + Iva 22% (Totale €. 345,26);
- La fattura elettronica n. V8/2020/000001882 del 31.08.2020 a saldo della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435, assunta al protocollo comunale n. 4478 del 01.09.2020 dell'importo complessivo di €. 29.202,70 + Iva 22% (Totale €. 35.627,29);
- Che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori e forniture eseguiti e delle prestazioni svolte suddette;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;

- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il CIG. n. ZB42D18214, il CIG. n. Z8C2D1C5BC ed il CUP. n. I41C20000090005 indicanti l'appalto dei lavori e forniture in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### **D E T E R M I N A**

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il certificato di regolare fornitura prot. n. 4750 del 16.09.2020 debitamente sottoscritto dalla Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) relativamente alla parte delle forniture previste all'interno del progetto di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO" con il quale si dà atto che può essere liquidata la somma di €. 33.725,35 + Iva 22% (Totale €. 41.144,92);
- Di approvare tutti gli atti contabili a Stato Finale compreso il certificato di regolare esecuzione prot. n. 4755 del 16.09.2020 relativi alla parte dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO" a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Ing. Lorenzo Massacci e controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) con il quale si dà atto che può essere liquidata la somma di €. 7.214,88 + Iva 22% (Totale €. 8.802,15), come di seguito indicati ed i relativi q.t.e. finali:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE COMPLESSIVO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE LORDO FINALE</u>                         | € 35.225,00        |
| <b>IMPORTO F.L. al netto ribasso ed exstra sconto applicato</b> | <b>€ 33.725,35</b> |
| <u>TOTALE LAVORI LORDO FINALE</u>                               | € 10.003,64        |
| <b>IMPORTO F.L. al netto ribasso del 28,51%</b>                 | <b>€ 7.214,88</b>  |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta      | € 221,94           |
| Importo totale forniture e lavori a misura                      | € <b>40.940,23</b> |
| <br>  |                    |
| B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>             |                    |
| 1) IVA 22% su forniture in appalto                              | € 7.419,57         |
| 2) IVA 22% su opere in appalto                                  | € 1.587,27         |
| 3) Spese gen. Art. 113 D.Lgs 50/2016                            | € 673,37           |
| Totale somme a disposizione                                     | € <b>9.680,21</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>                              | <b>€ 50.620,44</b> |
| <b>ECONOMIE X COMUNE</b>  | <b>€ 5.379,56</b>  |

Allegati stato finale:

7. Certificato ultimazione lavori;
  8. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  9. Registro di contabilità;
  10. Sommario del registro di contabilità;
  11. Libretto delle misure;
  12. Stato finale dei lavori.
- Di dare atto che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
  - Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, della somma di €. 7.214,88 + Iva 22% (Totale €. **8.802,15**), per saldo lavori a misura di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” - CIG. n. Z8C2D1C5BC ed il CUP. n. I41C20000090005 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
  - Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Rema Tarlazzi Spa con sede in Macerata (MC) in Via F.lli Kennedy n. 7/9 – P. Iva n. 01634070435, della somma di €. 33.725,35 + Iva 22% (Totale €. **41.144,92**), per saldo delle forniture all'interno del progetto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO” - CIG. n. ZB42D18214 ed il CUP. n. I41C20000090005 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
  - Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, della somma di €. **465,86**;
  - Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del geom. Fabio Frattali, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di €. **207,51**;
  - Di dare atto che la somma di €. 5.379,56 costituisce economia e verrà reincassata a bilancio comunale;
  - Di dare atto che la spesa compressiva di €. 50.620,44 è coperta per €. 50.000,00 dal contributo ministeriale indicato in premessa con imputazione al capitolo 2840 art. 2 del bilancio corrente esercizio ed €. 620,44 con fondi comunali con imputazione al capitolo 2004 art. 1 del bilancio corrente esercizio;
  - Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

---

---

Li, 16-09-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 16-09-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16-09-020 al 01-10-020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 02-10-20

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 16-09-2020