



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.119

DETERMINAZIONE NUMERO 39 DEL 06-04-2018

OGGETTO: SISMA 2016 - Procedura MEPA - Fornitura ed installazione moduli per attività commerciali. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO A SALDO e alla Società CEMECO s.r.l. di San Severino Marche. [CIG: 714425059A]

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale, esecutiva ai sensi di legge n.46 del 1997 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il decreto del sindaco n.4 del 06/06/2016 con cui è stato nominato il Responsabile dell'ufficio tecnico;

PREMESSO che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta esecutiva n. 56 del 26/06/2017, con la quale sono state individuate, in via definitiva le aree per il posizionamento, fornitura e urbanizzazione dei moduli SAPE (strutture per le attività economiche e produttive emergenziali) situate in contrada Varano;

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dai tecnici della Regione Marche, della ricognizione delle attività economiche le cui sedi sono state rese inagibili a seguito della sequenza sismica iniziata in data 24 agosto 2016 e le successive scosse del 26 e 30 ottobre 2016

DATO ATTO che, il Servizio coordinamento gruppo sisma attività produttive ed economiche della Regione Marche, con nota prot. n. 6293 del 20.06.2017 comunicava al Comune di Muccia il nuovo importo, riformulato in base alle nuove esigenze, per l'acquisto dei prefabbricati di € 330.000 e per le opere di urbanizzazione dell'area di € 142.560 per un totale di € 472.560;

VISTA l'OCDPC n.408 del 15/11/16 art.3 inerente le "Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive";

RICHIAMATA la Determina a contrarre del responsabile del servizio n. 74 del 24/06/2017 con la quale è stato stabilito di procedere alla fornitura delle Strutture prefabbricate temporanee da destinare alle Attività Commerciali mediante Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, brevemente indicato con la sigla "MEPA" attraverso la cosiddetta Richiesta d'Offerta (RdO), di cui agli articoli 35, 36 e 95 co.2 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Determina n. 90 del 19/07/2017 con la quale è stata nominata la Commissione senza poteri discrezionali, per la valutazione delle offerte relative alla gara, di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 1635991, per la Fornitura ed Installazione delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali;

PRESO ATTO dell'espletamento della Gara eseguito in data 19/07/2017;

RICHIAMATA

- la Determina n. 94 del 25/07/2017 con la quale è stata aggiudicata, provvisoriamente, la gara per la Fornitura e l'Installazione delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali di cui trattasi alla Società CEMECO s.r.l., con sede in Loc. Pitino snc – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) – P.IVA: 00839100435, per l'importo di € 208.999,00, oltre iva, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Determina n.101 del 08.08.2017 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gara per la Fornitura e l'Installazione delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali di cui trattasi alla Società CEMECO s.r.l., con sede in Loc. Pitino snc – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) – P.IVA: 00839100435, per l'importo di € 208.999,00, oltre iva, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e CIG. 714425059A;
- la Determina n. 153 del 15.11.2017 con la quale si è provveduto alla liquidazione e pagamento di un 1°acconto di € 167.000,00 oltre Iva per complessivi € 203.740,00;

VISTO il certificato di regolare fornitura redatto in data 15.12.2017;

VISTO il Certificato di Pagamento a saldo redatto in data 15.12.2017, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 41.999,00 oltre IVA per complessivi € 51.238,78;

DATO ATTO che la fornitura e d installazione dei moduli è stata completata in data 27.10.2017;

RICHIAMATA la fattura n. FatPAM 15/PA del 18.01.2018 emessa dalla ditta CEMECO s.r.l. di importo €. 41.999,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 9.239,78 per complessivi € 51.238,78, quale saldo dell'importo di aggiudicazione di € 208.999,00 della fornitura e installazione dei moduli prefabbricati da destinare alle attività produttive come previsto dalla stipula del contratto MePA - RDO n. 1635991;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta CEMECO s.r.l. protocollo INPS n. 10830238 del 07/03/2018 valido sino al 05/07/2018;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visti:

- D.Lgs. 267/2000 art. 192;
- D.Lgs. n. 50/2016;
- D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Visto il CIG: 714425059A

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di liquidare e pagare per i motivi esposti in narrativa, alla Ditta CEMECO s.r.l., con sede in San Severino Marche (MC) in Loc. Pitrino, Snc – P.IVA: 00839100435, la fattura n. FatPAM 15/PA del 18.01.2018 di € 41.999,00 oltre IVA 22% di € 9.239,78 per complessivi € 51.238,78 a saldo delle prestazioni di cui sopra, per un importo di aggiudicazione di € 208.999,00 oltre IVA.

Di imputare la spesa di € 41.999,00 e iva per € 9.239,78 per complessivi 51.238,78 relativa ai fondi speciali al Cap. 2498/2 codice di bilancio 11.02-2.05.99.99.999 del bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità e CIG: 714425059A

Di rendicontare la spesa mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorckPA;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Muccia all'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo in favore alla ditta CEMECO s.r.l. che ha comunicato, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. il conto corrente bancario dedicato istituito presso Monte dei Paschi di Siena intestato a CEMECO s.r.l. Cod. IBAN – IT10103069201000062992, ad accredito dei fondi da parte della Regione Marche.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 06-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile come da prospetto allegato

Liquidazione n. 98 del 06-04-2018 CIG 714425059A	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 30-08-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 255 Determinazioni Uff.Tecnic del 08-08-2017 avente per oggetto SISMA 2016 - Procedura MEPA - Fornitura ed installazione moduli per attività commerciali. Aggiudicazione definitiva alla Società CEMECO srl San Severino Marche. [CIG: 714425059A]	
Missione Programma 5° livello 11.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 2498 Articolo 2 COMPLANARE AREA ARTIGIANALE-COMMERCIALE INFRASTRUTTURA (E. 556/2)	
Causale	SISMA 2016 - Procedura MEPA - Fornitura ed installazione moduli per attività commerciali. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO A SALDO e alla Società CEMECO s.r.l. di San Severino Marche. [CIG: 714425059A]
Importo	€. 51.238,78

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2567 CEMECO Srl	IT711010306920100006 1629924	FatPAM 15/PA del 18-01-2018	51.238,78	51.238,78	714425059A	18-02-2018
Ritenute documento						
SPLIT ISTITUZIONALE 22			41.999,00	9.239,78	22,00%	
Totale ritenute documento			41.999,00	9.239,78		

Muccia, 06-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 06-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 06-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Marco Piccioni*)

=====