



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

**LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

REGISTRO GENERALE N.388

---

**DETERMINAZIONE NUMERO 165 DEL 12-08-2019**

---

**OGGETTO: Ampliamento cimitero comunale 2° Stralcio Lotto 1 Sub Lotto A - Approvazione Perizia di Variante n.1 - Approvazione Stato Finale dei Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Ditta Iori Alberto Edilizia. [CIG: Z2A2552B39]**

---

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni";

**Richiamate:**

- la delibera della G.C. n. 65 del 19.09.2008;
- la delibera della G.C. n. 7 del 14.01.2016;
- la delibera di G.C. n. 19 del 17.03.2016;
- la determinazione dirigenziale n. 70 RG 148 del 01.06.2016;
- la delibera di G.C. n. 64 del 11.08.2017;
- la delibera di G.C. n.77 del 12.10.2018;

**Richiamata** integralmente la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 169 del 15.10.2018 con la quale venivano affidati, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "ampliamento cimitero comunale 2°stralcio Lotto 1 Sub lotto A – Ossarini" alla ditta Iori Alberto Edilizia di Muccia, per un l'importo di €.18.704,79 oltre IVA di legge per un totale di €.22.819,84;

**Considerato** che nel corso dei lavori si è resa necessaria, sotto il profilo funzionale ed estetico, la redazione di una Perizia di Variante suppletiva n.1 relativamente a:

- sistema di chiusura degli ossarini con l'installazione della lapide dall'esterno, anziché incassata e arretrata, attraverso l'uso di specifiche staffe in pressofusione di bronzo;
- le superfici laterali dei setti in c.a. prevedono l'impiego di intonaco e tinteggiatura anziché l'uso di rivestimento lapideo;
- la realizzazione di un marciapiede di collegamento pedonale con quello attiguo al corpo A, attraverso l'ampliamento della fondazione;
- manto di copertura con coppo-tegola in laterizio anziché in alluminio, come indicazione della Soprintendenza in fase di rilascio di autorizzazione paesaggistica;

**Preso atto** degli elaborati della perizia di Variante n. 1 costituiti da:

- All. PV. 00 – Elenco allegati;
- All. PV. 01 - Relazione tecnico- illustrativa;
- All. PV. 02 - Elenco nuovi prezzi;
- All. PV. 03 - Computo metrico estimativo;
- All. PV. 04 - Quadro tecnico economico;
- All. PV. 05 - Quadro comparativo di raffronto;
- All. PV. 06 - Atto di sottomissione;

**Visti:**

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 05.11.2018 nel quale veniva stabilito che i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni;
- il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 21.12.2018 con il quale venivano sospesi i lavori a per la redazione della Perizia di Variante;
- il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 29.04.2019 con la quale veniva disposta la ripresa delle lavorazioni;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati concessi ulteriori 6 giorni per le maggiori lavorazioni derivanti dalla perizia, pertanto il tempo utile di consegna risulta fissato al 18.05.2019;
- l'ultimazione lavori avvenuta il 16.05.2019 come da Certificato di ultimazione lavori emesso in data 18.05.2019 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

**Dato atto** che le maggiori spese per le opere minori, pari ad €. 2.022,95 eseguite trovano copertura tra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico di progetto dell'opera;

**Ritenuto** di approvare la Perizia suppletiva e di variante del 07.02.2019, dell'importo totale di €.20.727,74 oltre IVA di legge;

**Vista** la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Erasmo Mazzuferi, composta da:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle Misure n.1 (relativo allo stato finale);
- Registro di Contabilità n.1 (relativo allo stato finale);
- Sommario del Registro di Contabilità (relativo allo stato finale);
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Ultimazione dei Lavori;

- Certificato di Regolare Esecuzione;

dalla quale risultano compiuti lavori a tutto il 16.05.2019 per €.20.727,74 al netto del ribasso d'asta oltre IVA al 22%;

da cui si evince che:

- la ditta ha firmato il Registro di contabilità senza riserve;
- che non risultano cessioni di credito da parte della ditta esecutrice;

**Precisato** che a seguito dell'aggiudicazione, della perizia suppletiva di variante e dell'ultimazione dei lavori, il quadro tecnico economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	Q.T.E. VARIANTE	Q.T.E. FINALE
<b>A. Lavori</b>				
Importo Lavori	€. 20.281,46	€. 20.281,46	€.22.480,32	€.21.907,25
Di cui oneri per la sicurezza	€.573,07	€.573,07	€.573,07	€.573,07
<b>Importo Lavori soggetto a ribasso</b>	<b>€.19.708,39</b>	<b>€.19.708,39</b>	<b>€.21.907,25</b>	<b>€.21.907,25</b>
Ribasso 8,00%	---	-€.1.576,67	€. 1.752,58	€. 1.752,58
<b>Sommano</b>	---	<b>€.18.131,72</b>	<b>€.20.154,67</b>	<b>€.20.154,67</b>
di cui oneri per sicurezza	---	€.573,07	€.573,07	€.573,07
<b>Sommano</b>	---	<b>€.18.704,79</b>	<b>€.20.727,74</b>	<b>€.20.727,74</b>
<b>B. Somme a Disposizione dell'Amm./ne</b>				
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. 589,27	€. 589,27	---	--
b.7) Spese tecniche progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità (al lordo del 4% CNPAIA)	€. 9.360,00	€. 9.360,00	€. 9.360,00	€. 9.360,00
b.8) Spese art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	€. 405,63	€. 405,63	€.449,61	€.449,61
b.9) Spese per collaudo statico (al lordo del 4% CNPAIA)	€. 314,23	€. 314,23	€. 314,23	€. 314,23
b.12) Spese per accertamenti di laboratorio, prove su materiali, prove di carico pali etc.	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00
b.13) IVA sui lavori (22%)	€.4.461,92	€. 4.115,05	€.4.560,10	€.4.560,10
b.14) IVA su spese generali (22%)	€. 2.172,33	€. 2.172,33	€. 2.172,33	€. 2.172,33
<b>Sommano</b>	<b>€. 17.503,38</b>	<b>€. 17.156,51</b>	<b>€.17.056,26</b>	<b>€.17.056,26</b>
Economie derivanti dal Ribasso d'asta del 8,00% e dai lavori (iva inclusa)	---	€. 1.923,54	€.0,84	€.0,84
<b>TOTALE</b>	<b>€.37.784,84</b>	<b>€.37.784,84</b>	<b>€.37.784,84</b>	<b>€.37.784,84</b>

**Vista** la Relazione sul conto finale datata 31.05.2019 dalla quale risulta un credito d'impresa alla ditta IORI ALBERTO EDILIZIA di €.20.727,74 oltre IVA di legge per un totale di €.25.287,84;

**Constatato** che la ditta IORI ALBERTO EDILIZIA risulta essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali come attestato dal DURC regolare prot. INAIL\_17167185 valido fino al 27.10.2019;

**Constatato** che gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

**Richiamata** la fattura n.6 del 12.08.2019 trasmessa dalla ditta IORI ALBERTO EDILIZIA con sede a Muccia, Via

Fonte del Colle n.6 – C.F.: RIOLRT77B14B474V e P.IVA.: 001778340438, per complessivi €20.727,74 oltre IVA di legge, per un totale di €25.287,84;

**Ritenuto** di approvare lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Visti:**

- l'art. 36 del D. Lgs. n°50/2016;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- il CIG Z2A2552B39 per affidamento dei lavori;

**DETERMINA**

1. **La premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli elaborati relativi alla Perizia di Variante n. 1 costituita da:
  - All. PV. 00 – Elenco allegati;
  - All. PV. 01 - Relazione tecnico- illustrativa;
  - All. PV. 02 - Elenco nuovi prezzi;
  - All. PV. 03 - Computo metrico estimativo;
  - All. PV. 04 - Quadro tecnico economico;
  - All. PV. 05 - Quadro comparativo di raffronto;
  - All. PV. 06 - Atto di sottomissione;
3. **Di autorizzare** la perizia di variante e suppletiva n. 1 come sopra specificato, ricorrendo per la copertura della maggiore spesa complessiva con le somme a disposizione nel Q.T.E. per un importo di €2.022,95 oltre IVA di legge;
4. **Di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato** di regolare esecuzione relativa allo Stato Finale costituita da:
  - Stato finale dei lavori;
  - Libretto delle misure n.1 (relativo allo stato finale);
  - Registro di contabilità n.1 (relativo allo stato finale);
  - Sommario del Registro di Contabilità (relativo allo stato finale);
  - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
5. **Di approvare** il seguente Quadro Tecnico Economico di variante e assestamento finale:

	Q.T.E. VARIANTE	Q.T.E. FINALE
<b>B. Lavori</b>		
Importo Lavori	€22.480,32	€21.907,25
Di cui oneri per la sicurezza	€573,07	€573,07
<b>Importo Lavori soggetto a ribasso</b>	€21.907,25	€21.907,25
Ribasso 8,00%	€1.752,58	€1.752,58

<b>Sommano</b>	€.20.154,67	€.20.154,67
di cui oneri per sicurezza	€.573,07	€.573,07
<b>Sommano</b>	<b>€.20.727,74</b>	<b>€.20.727,74</b>
<b>B. Somme a Disposizione dell'Amm./ne</b>		
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	---	---
b.7) Spese tecniche progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità (al lordo del 4% CNPAIA)	€. 9.360,00	€. 9.360,00
b.8) Spese art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	€.449,61	€.449,61
b.9) Spese per collaudo statico (al lordo del 4% CNPAIA)	€. 314,23	€. 314,23
b.12) Spese per accertamenti di laboratorio, prove su materiali, prove di carico pali etc.	€. 200,00	€. 200,00
b.13) IVA sui lavori (22%)	€.4.560,10	€.4.560,10
b.14) IVA su spese generali (22%)	€. 2.172,33	€. 2.172,33
<b>Sommano</b>	<b>€.17.056,26</b>	<b>€.17.056,26</b>
Economie derivanti dal Ribasso d'asta del 8,00% e dai lavori (iva inclusa)	€.0,84	€.0,84
<b>TOTALE</b>	<b>€.37.784,84</b>	<b>€.37.784,84</b>

6. **Di dare atto** che risulta un credito all'impresa IORI ALBERTO EDILIZIA di €20.727,74 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di €25.287,84;
7. **Di liquidare** la seguente Fattura n.6 del 12.08.2019 della ditta IORI ALBERTO EDILIZIA, Via Fonte del Colle n.6 – C.F.: RIOLRT77B14B474V e P.IVA.: 001778340438, per complessivi €20.727,74 oltre IVA di legge, per un totale di €25.287,84 corrispondente allo Stato Finale dei lavori;
8. **Di accantonare provvisoriamente** la somma di € 449,61 riferito al Quadro Tecnico Economico di Assestamento Finale sul capitolo di spesa 373, nelle more della necessaria regolamentazione della materia da parte dell'Ente;
9. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della sopracitata impresa;
10. **Di svincolare** la polizza fidejussoria della Società Cattolica di Assicurazione n. 05104491000293 del 19.10.2018;
11. **Di dare atto** che si è conseguita un'economia di spesa pari ad €0,84;
12. **Di imputare** la spesa predetta al capitolo 2732, impegno di spesa 490-2018, del bilancio 2017 che conserva in atto la necessaria disponibilità;

**Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 12-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Marco Piccioni)

---

**AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 12-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 12-08-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
F.to SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 12-08-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Marco Piccioni )