



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.262

DETERMINAZIONE NUMERO 108 DEL 05-06-2019

OGGETTO: SISMA 2016 - "Lavori messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, degli edifici di proprietà privata siti a Massaprofoglio, contraddistinti catastalmente al Foglio 24 p.lle 597-581-666.- APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. e Liquidazione (CUP E18B17000820002 Impresa CIG: 7469662016 Professionista CIG: Z702148B08)

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni" e richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 29.08.2017, con il quale in caso di assenza DEL Responsabile , al fine di assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti, viene sostituito dal Sindaco Mario Baroni;

Premesso che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

Vista:

- l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";
- l'ordinanza n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Protezione Civile ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016.”

- Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonoma sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Preso atto della scheda di valutazione GTS n. B del 26.01.2017 CCR n. 1101 del 30.12.2016 nella quale il fabbricato ad uso deposito agricolo sito nella Frazione di Massaprofoglio del Comune di Muccia, identificato catastalmente al Fg. 24 Parti. 666, di proprietà del Sig. Tomassini Venanzo, è stato classificato come intervento di messa in sicurezza di media importanza P2;

Preso atto della scheda di valutazione GTS n. A/1101 del 25.01.2017 CCR n. 1101 del 30.12.2016 nella quale il fabbricato ad uso magazzino/deposito sito nella Frazione di Massaprofoglio del Comune di Muccia, identificato catastalmente al Fg. 24 Parti. 581, di proprietà dei Sig.ri Forti Antonella, Forti Filippo e Gulleri Olga è stato classificato come intervento di messa in sicurezza rilevante P3 con smontaggio controllato;

Preso atto della scheda di valutazione GTS n. 02 del 02.03.2017 CCR n. 2040 del 21.02.2017 nella quale il fabbricato ad uso magazzino/deposito sito nella Frazione di Massaprofoglio del Comune di Muccia, erroneamente identificato catastalmente al Fg. 24 Parti. 383 sub.4 ma chiaramente individuato dalla documentazione fotografica allegata come l'edificio Fg. 24 Parti. 597 sub.3 di proprietà delle Sig.re Leonardi Angela e Leonardi Orietta è stato classificato come intervento di messa in sicurezza rilevante P3;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n.177 del 13.12.2017, con la quale è stato affidato all'Arch. Emanuele Zippilli, con sede a Macerata (AN) in via Roma n. 211 - C.F.: ZPPMNL73L22E783V e iscritto all'ordine degli Architetti di Macerata al n.389 , l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativi alle opere in oggetto, per un importo complessivo di €.4.500,00 comprensivo di CNPAIA e IVA (CIG: Z702148B08);
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 60 del 04.05.2018, con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza degli edifici di proprietà privata, danneggiati dagli eventi sismici del 2016, catastalmente censiti al Fg. 24 P.IIe 581-597-666 all'impresa DEANGELIS G.R. s.n.c. con sede in Frazione Gallazzano n. 9 a Valfornace (MC) P.IVA 01645660430, con un ribasso del 29,815% per un importo di €. 44.035,20 oltre IVA di legge per un totale di €. 48.438,72 (CIG: 7469662016);

Considerato che durante i lavori si è reso necessario eseguire alcune opere di minore entità, dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto dell'opera, che hanno comportato un aumento dell'importo dei lavori senza alterare però la natura del contratto stesso;

Dato atto che le maggiori spese per le opere minori eseguite trovano copertura tra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico di progetto dell'opera;

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11.06.2018, ai sensi dell'art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- i verbali di

SOSPENSIONE LAVORI	RIPRESA LAVORI	GIORNI
22.06.2018	24.07.2018	32
13.08.2018	31.08.2018	18
11.06.2018	14.01.2019	125

- che a seguito delle sospensioni e proroghe, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato 17.01.2019;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 17.01.2019 e quindi sono stati rispettati i 45 giorni da contratto;

Atteso che:

- il direttore lavori ha presentato la seguente documentazione per la Perizia di Variante:

1. *Relazione Tecnica di Variante*
2. *Computo metrico di Variante*
3. *Quadro economico di Variante e raffronto*
4. *Stato Finale*

- il direttore lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:

1. *Relazione sul conto finale*
2. *Certificato di ultimazione dei lavori*
3. *Libretto delle misure*
4. *Sommario registro di contabilità*
5. *Registro di contabilità*
6. *Stato Finale dei lavori*
7. *Certificato di regolare esecuzione*
8. *Quadro di raffronto*
9. *Certificato di pagamento*
10. *Documentazione fotografica in corso e post opera*
11. *Analisi nuovi prezzi*
12. *Verbale consegna dei lavori in via d'urgenza*
13. *Certificato di ultimazione lavori*

da cui risulta che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 29,815%;
- Il credito dell'Impresa è pari ad €58.239,06 oltre I.V.A. del 10% per complessivi € 64.062,97 per i lavori in contratto;

- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €3.129,08 (pari al 5% dell'importo lavori) oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi € 3.970,17 per la progettazione e direzione lavori;
- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Visto il nuovo quadro tecnico economico assestato della spesa così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AFFIDAMENTO	Q.T.E. PERIZIA DI VARIANTE	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI				
Lavori a misura	€ 62.581,57	€ 62.581,57	€ 82.848,63	€ 82.848,63
Di cui oneri per la sicurezza	€ 376,73	€ 376,73	€ 307,74	€ 307,74
Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 62.204,84	€ 62.204,84	€ 82.540,89	€ 82.540,89
Ribasso 29,815 %	---	- € 18.546,37	€ 24.609,57	€ 24.609,57
Sommano	---	€ 43.658,47	€ 57.931,32	€ 57.931,32
di cui oneri per sicurezza	---	€ 376,73	€ 307,74	€ 307,74
Sommano	---	€ 44.035,20	€ 58.239,06	€ 58.239,06
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
IVA sui Lavori 10%	€ 2.438,87	€ 4.403,52	€ 5.823,91	€ 5.823,91
Spese Tecniche	€ 3.129,08	€ 3.129,08	€ 4.142,43	€ 4.142,43
CNPAIA 4%	€ 125,16	€ 125,16	€ 165,70	€ 165,70
IVA su Spese Tecniche 22%	€ 715,93	€ 715,93	€ 947,79	€ 947,79
Imprevisti	€ 6.258,16	€ 6.258,16	€ 2.438,47	--
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 2%	€ 1.251,63	€ 1.251,63	€ 1.251,63	€ 1.251,63
Sommano	€ 13.918,43	€ 12.063,80	€ 14.769,93	€ 12.331,46
Economie liberate dal ribasso		€ 20.401,00	€ 20.401,00	
- A detrarre variazione lavori aggiuntivi eseguiti			-€ 15.624,25	
- Rimodulazione Somme a disposizione			-€ 1.285,74	
Economie residue	--	€ 20.401,00	€ 3.491,01	€ 5.929,48
TOTALE	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00

Preso atto che a seguito di perizia di variante, l'importo presunto per le spese tecniche è aumentato da € 4.500,00 ad € 5.255,91, è quindi necessario assumere un nuovo impegno di spesa per la parte eccedente la copertura finanziaria assegnata con impegno n.313 del bilancio 2017 pari ad € 755,91;

Considerato che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi disponibili al capitolo n.900/1 per l'importo di:

- € 72.529,83 impegno di spesa 107/2018, relativo ai lavori;
- € 4.500,00 impegno di spesa 313/2017, relativo al progettista;

Vista la nota assunta al protocollo comunale n. 4240 del 05.06.2019 con la quale il professionista incaricato, Arch. Emanuele Zippilli, ha comunicato di aver cessato la P.Iva individuale in favore della Società tra Professionisti "AGO Architettura S.T.P.", con sede a Macerata in via Roma n. 121, C.F./P.Iva 01967260439;

Preso atto che:

- l'impresa esecutrice F.lli DEANGELIS G.R. snc, ha emesso regolare fattura n. FATT. 8/PA del 06.05.2019 assunta al protocollo n. 3405 del 07.05.2019 dell'importo di €58.239,06 oltre I.V.A. del 10% di €5.823,91 per un **totale di €. 64.062,97** relativa ai lavori di contratto (CIG: **7469662016**);
- l'Arch. Emanuele Zippilli ha emesso regolare fattura n. 5/PA del 04.06.2019 assunta al protocollo n. 4219 del 05.06.2019, dell'importo di € 4.142,43 oltre CNPAIA (4%) di € 165,70 ed Iva (22%) per un **totale di € 5.255,91** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e contabilità finale di Contratto (CIG: **Z702148B08**);

Considerato che la sopracitata Impresa e il tecnico incarico, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015 solo per le imprese;

Vista la regolarità contributiva:

- della ditta F.lli DEANGELIS G.R. snc, Protocollo INAIL_15766661 del 27.03.2018 valido fino al 09.03.2019;
- dell'Arch. Emanuele Zippilli, Protocollo Inarcassa n.0541901 del 21.05.2019 valido sino al 25.09.2019;
- della AGO Architettura STP, Protocollo Inarcassa n.0665276 del 07.06.2019 valido sino al 07.10.2019;

Dato Atto dell'attestazione della copertura finanziaria effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Riconosciuta, per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnico contabile della presente determinazione;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di:

- € **64.062,97** alla ditta DEANGELIS G.R. snc. srl;
- € **5.255,91** all' Arch. Emanuele Zippilli;

Ritenuto infine meritevole procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa per l'esecuzione dei lavori, polizza fideiussoria rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 10.05.2019 n. 403028591 pari a EURO 17.451,15, tenuto conto dell'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: **7469662016**;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: **Z702148B08**;

Visto

- gli art.li 36 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Lo statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la perizia di variante derivante da circostanze imprevedute e imprevedibili che si sono constatate solo durante l'esecuzione dei lavori e a seguito dell'aggravamento delle già precarie condizioni statiche derivanti dalla scossa del 10 aprile 2018;
3. **di impegnare** a seguito della perizia di variante, la somma di €. 755,91 quale parte eccedente l'impegno n.313 del bilancio 2017 da €. 4.500,00 ad €. 5.255,91;
4. **di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi:
 - ai lavori in oggetto per l'importo netto di **€58.239,06** oltre I.V.A. del 10% di €.5.823,91 per complessivi **€. 64.062,97**;
 - alla progettazione e la direzione lavori per l'importo di €. 4.142,43 oltre CNPAIA al 4% ed esente I.V.A. in favore del tecnico incaricato per complessivi di **€ 5.255,91**;
5. **di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
1. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€. 82.848,63
Di cui oneri per la sicurezza	€. 307,74
Importo Lavori Soggetto a Ribasso	€. 82.540,89
Ribasso 29,815%	€. 24.609,57
Sommario	€. 57.931,32
Di cui oneri per la sicurezza	€. 307,74
Sommario	€. 58.239,06
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui Lavori 10%	€. 5.823,91
Spese Tecniche	€. 4.142,43
CNPAIA 4%	€. 165,70
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 947,79
Imprevisti	--
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€1.251,63
Sommario	€. 12.331,46
TOTALE	€. 70.570,52
Economie	€. 5.929,48

6. **di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €. 5.929,48;
7. **di liquidare** le seguenti fatture per le prestazioni rese:
 - **FATT. 8/PA del 06.05.2019** dell'importo di €.58.239,06 oltre I.V.A. del 10% di €.5.823,91 per un **totale di €. 64.062,97** relativa ai lavori di contratto alla ditta F.Ili DEANGELIS G.R. snc con sede in Frazione Gallazzano n.9 – 62031 Valfornace (MC) P.IVA/C.F.: 01645660430;

- **FATT. 5/PA del 04.06.2019** dell'importo di €. 4.142,43 oltre CNPAIA (4%) di €. 165,70 ed Iva (22%) di €. 947,79 per un **totale di € 5.255,92** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e contabilità finale di Contratto all'Arch. Emanuele Zippilli con sede a Macerata in via Roma n. 211 - C.F.: ZPPMNL73L22E783V;
- 8. **di dare mandato** al responsabile del settore ragioneria del comune di Muccia all'emissione dei relativi mandati di pagamento, ad avvenuta approvazione della pratica di rendicontazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Regione Marche;
- 9. **di imputare** la spesa al cap. 900/1 del bilancio provvisorio 2019 in fase di predisposizione;
- 10. di **accantonare** provvisoriamente la somma di €. 1.251,63 riferita alla voce "Accantonamento Ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016" del Quadro Tecnico Economico di Assestamento Finale sul capitolo di spesa 373 nelle more della necessaria regolamentazione della materia da parte dell'Ente;
- 11. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 33/2013 "*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 05-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 154 del 05-06-2019

Muccia, 05-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 11-06-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 05-06-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)