



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.130

DETERMINAZIONE NUMERO 45 DEL 14-04-2018

OGGETTO: SISMA 2016 "Lavori di messa in sicurezza di immobile residenziale privato sito in Via Varano n. 53, 55 nel Comune di Muccia - Fg. 7 P.III 171" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Progettazione e D.L. ZF31ECA485) (CIG. Lavori 7291333655, CUP E14F17000050002)]

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre dell'anno 2016 gran parte degli immobili pubblici e privati siti nel territorio comunale risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili.

L'Amministrazione con l'intento di fronteggiare la situazione di emergenza ha attivato con urgenza iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione, tutela dell'incolumità e della salute pubblica e ripristino delle normali condizioni di vita.

Alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l'incolumità pubblica e che pertanto sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

Visto il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Visto gli art. 36 comma 2 e art. 125 comma 1, lett. d del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Vista l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26.08.2016 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24.08.2016”;

Visto il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016 e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 del 03.06.2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 11.11.2016 ad oggetto “Emergenza sismica – Variazione d’urgenza del Bilancio Comunale di previsione finanziario 2016/2018 (art.267, comma 4, del D.lgs. 267/2000), con la quale sono state previste in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette spese al fine di garantire una corretta gestione amministrativa-contabile degli interventi;

Preso atto del sopralluogo effettuato tramite Gruppo di Sostegno in data 26.01.2017 CCR n.1104 e dal relativo verbale scheda C nel quale l’immobile di proprietà dei Sgr.ri Marchetti Walter e della Parrocchia di San Biagio catastalmente censito al Foglio n.7 Part. 171 sito in Via Varano di Muccia è stata individuato come intervento di messa in sicurezza rilevante P3;

Visto l’art. 17-bis della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- Determina del Responsabile del Servizio n. 55 del 27.05.2017 con cui è stato affidato l’incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori all’Arch. Zippilli Emanuele per un importo complessivo di €.2.537,60 comprensivo di I.V.A. e CNPAIA (CIG ZF31ECA485);
- Determina del Responsabile del Servizio n.160 del 27.11.2017 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta EMILI COSTRUZIONI s.a.s. di Emili Moreno & C. con sede in Via Villa Rode n. 36, 06030 Gualdo Cattaneo (PG) per l’importo di € 46.073,37 oltre I.V.A. di legge (CIG: 7291333655 CUP: E14F17000050002);

Preso atto che l’Arch. Zippilli Emanuele ha dichiarato di essere in regime fiscale forfettario come da nota assunta al Protocollo Comunale n. 3146 del 09.04.2018;

Preso atto che L’impresa EMILI COSTRUZIONI s.a.s. di Emili Moreno & C. con sede in Via Villa Rode n. 36, 06030 Gualdo Cattaneo (PG) ha ceduto il proprio credito alla Banca Popolare di Spoleto come da nota assunta al Protocollo Comunale n. 3287 del 13.04.2018;

Atteso che:

- I lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza dell'edificio residenziale prospiciente la via pubblica di proprietà del Sig. Marchetti Walter e della Parrocchia di San Biagio sito in Via Varano n.53 e 55 in Muccia (MC) e catastalmente censito al Foglio n.7 Part. 171;
- Che la sottoscrizione da parte dell'Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n.160 del 27.11.2017 ha valore contrattuale;
- In data 9.01.2018 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- I lavori sono stati ultimati in data 5.02.2018 come risulta da Certificato di ultimazione dei lavori del Direttore Lavori;
- Il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
 1. *Libretto delle misure n.1;*
 2. *Registro di contabilità;*
 3. *Sommario del registro di contabilità;*
 4. *Stato Finale;*
 5. *Certificato di ultimazione dei lavori;*
 6. *Relazione sul conto finale;*
 7. *Certificato di regolare esecuzione.*

da cui risulta che:

- Il credito dell'Impresa è pari ad €43.242,83 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €47.567,11 per i lavori in contratto;
- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €2.735,39 oltre CNPAIA 4% per complessivi €2.844,81 per la progettazione e direzione lavori.
- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. dopo l'APPALTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€54.707,86	€54.707,86	€51.346,86
Di cui oneri per la sicurezza	€1.269,98	€1.269,98	€1.191,96
Importo Lavori soggetto a ribasso	€53.437,88	€53.437,88	€50.154,90
Ribasso 16,158 %	---	-€8.634,49	-€8.104,03
Sommario	---	€44.803,39	€42.050,87
di cui oneri per sicurezza	---	€1.269,98	€1.191,96
Sommario	---	€46.073,37	€43.242,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA sui Lavori 10%	€5.470,79	€4.607,34	€4.324,28
Spese Tecniche	€2.735,39	€2.735,39	€2.735,39
CNPAIA 4%	€109,42	€109,42	€109,42

IVA su Spese Tecniche 22%	€.625,86	€.625,86	Esente
Imprevisti	€.5.256,53	€.4.778,66	---
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.1.094,16	€.1.094,16	€.1.094,16
Sommano	€.15.292,15	€.13.950,83	€.8.263,25
Economie	---	€.9.975,80	€. 18.493,92
TOTALE	€.70.000,00	€.70.000,00	€.70.000,00

- Che la ditta EMILI COSTRUZIONI s.a.s. di Emili Moreno & C. ha presentato regolare Fattura n. 3/2 del 06.03.2018 dell'importo di €.43.242,83 oltre I.V.A. del 10% di €.4.324,28 per un **totale di €.47.567,11** relativa ai lavori di contratto;
- Che l'Arch. Zippilli Emanuele ha presentato regolare Fattura n. 1-2018-FATTELE del 07.04.2018 dell'importo di €.2.735,39 oltre CNPAIA di €.109,42 per un **totale di €.2.844,81** relativa Progettazione e Direzione Lavori di Contratto;

Visto

- gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: 7291333655;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: ZF31ECA485;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione:
 - Per i lavori in oggetto per l'importo netto di **€.43.242,83** oltre I.V.A. del 10% di €.4.324,28 per complessivi **€.47.567,11**;
 - Per la progettazione e la direzione lavori per l'importo di €.2.735,39 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22% in favore del tecnico incaricato per un complessivi di **€ 3.470,67**;
3. **Di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€.51.346,86
Di cui oneri per la sicurezza	€.1.191,96
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.50.154,90
Ribasso 16,158%	-€.8.104,03
Sommano	€.42.050,87
di cui oneri per sicurezza	€.1.191,96

Sommano	€.43.242,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui Lavori 10%	€.4.324,28
Spese Tecniche	€.2.735,39
CNPAIA 4%	€.109,42
IVA su Spese Tecniche 22%	Esente
Imprevisti	---
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€.1.094,16
Sommano	€.8.263,25
Economie	€.18.493,92
TOTALE	€.70.000,00

4. **Di rettificare e adeguare** l'impegno di spesa n. 128-2017 al capitolo 900 art. 1 precedente assunto con Determina del Responsabile del Servizio n. 55 del 27.05.2017 pari alla somma di €.2.537,60 con un nuovo impegno di spesa pari a € 2.844,81 al capitolo 900 art. 1 di bilancio;
5. **Di dare atto** che alla liquidazione e pagamento delle seguenti fatture:
 - Fattura n. 3/2 del 06.03.2018 in favore dell'impresa esecutrice EMILI COSTRUZIONI s.a.s. di Emili Moreno & C. dell'importo di €.43.242,83 oltre I.V.A. del 10% di €.4.324,28 per un **totale di €.47.567,11** relativa ai lavori di contratto;
 - Fattura n. 1-2018-FATTELE del 07.04.2018 in favore dell'Arch. Emanuele Zippilli dell'importo di € 2.735,39 oltre CNPAIA di € 109,42 per un **totale di € 2.844,81** relativa alle opere di Contratto;

si procederà con successivo e separato atto;
6. **Di dare atto** che l'impresa esecutrice dei lavori EMILI COSTRUZIONI s.a.s. di Emili Moreno & C. ha provveduto alla cessione del credito alla Banca Popolare di Spoleto come da nota assunta al Protocollo Comunale n. 3287 del 13.04.2018;
7. **Di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €.18.493,92;
8. **Di ribadire** che gli oneri riferiti all'esecuzione dei lavori è pari a €.43.242,83 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €.47.567,11 risultano coperti da regolare impegno di spesa n. 222-2007 al capitolo 900 art. 1 assunto con propria determinazione n. 160 del 27.11.2017;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
10. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 14-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio sono stati registrati gli impegni contabili n. 128 e 222 del 12/06/2017 e 28/11/2017 rispettivamente.

Muccia, 14-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 14-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 14-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)