



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.361

DETERMINAZIONE NUMERO 153 DEL 01-08-2019

OGGETTO: SISMA 2016 "Lavori di messa in sicurezza e smontaggio controllato degli edifici siti nel Comune di Muccia in Via Roma - V.lo del Teatro e Via Piazzetta contraddistinti catastalmente al Foglio n°7 Part.IIe 251-252-253-234-255 alla ditta GRIMALDI COSTRUZIONI S.r.l. di Matelica (MC) - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. e Liquidazione [CUP: E14J19000220002 CIG: 7876072439 Ditta CIG: ZC523FE35B D.L. CIG: Z862406768 CSP-CSE]

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni"

Premesso che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

Vista:

- l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";
- l'ordinanza n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli

eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016.”

- Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonoma sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Preso atto delle schede di valutazione GTS:

- n. 10 del 23.02.2017 CCR n. 2141 immobile privato, censito catastalmente al foglio 7 particella 255 è stato individuato come intervento rilevante P3/1;
- n. 11 del 23.02.2017 CCR n. 2142 immobile privato, censito catastalmente al foglio 7 particella 234 è stato individuato come intervento rilevante P3/1;
- n. 12 del 23.02.2017 CCR n. 2143 immobili privati, censiti catastalmente al foglio 7 particella 251 e 252 è stato individuato come intervento rilevante P3/1;

Richiamati gli ulteriori sopralluoghi “Ex GTS” effettuati in data 13.04.2018 dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, dall’Arch. Domenico Cardamone del MiBACT e dall’ispettore antincendio Fabrizio Ferretti del Corpo Nazionale dei VV.F., nel quale sono state valutate nuovamente le condizioni degli edifici con la prescrizione di demolizione della proprietà censita catastalmente al Fg. 7 P.IIIa 255, a seguito dell’ulteriore evento sismico del 10.04.2018;

Preso atto del verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 13.04.2018 e della Scheda Rilevamento Macere” ad opera del MiBACT, assunta al protocollo comunale n. 4785 del 07.06.2018 con la quale le macerie del predetto edificio, vengono classificate di tipo C ed eventuali macerie di tipo B lasciando in sito per un’altezza di circa 1 mt. le murature d’ambito dell’impalcato orizzontale del piano terra;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n.87 del 15.06.2018, con la quale sono stati affidati gli incarichi di progettazione e direzione lavori all’Arch. Claudio Mariani, con sede a Muccia (MC) in V.lo del Castello n.13c - C.F.:MRNCLD65A16F793J per un importo complessivo di €. 4.821,44 (CIG: **ZC523FE35B**) e l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativi alle opere in oggetto, al geom. Barbara Precetti con sede a Muccia (MC) in V.lo del Castello n.13c - C.F.: PRBBR84S57B474W per un importo complessivo di €. 1.015,04 comprensivo di CNPAIA e IVA (CIG: **Z862406768**);
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 15.04.2019, con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza degli edifici di proprietà privata, danneggiati dagli eventi sismici del 2016,

catastralmente censiti al Fg. 7 P.lle 251-252-253-234-255 all'impresa GRIMALDI COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Matelica (MC) in P.za E. Mattei n.7 – C.F./P.IVA 00684020431, con un ribasso del 26,888% per un importo di €. 38.799,90 oltre IVA di legge per un totale di €. 42.679,89 (CIG: **7876072439**);

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 27.06.2019, ai sensi dell'art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- che non si è reso necessario concedere e autorizzare sospensioni e proroghe;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 22.07.2019 e quindi sono stati rispettati i 40 giorni da contratto;

Atteso che:

il direttore lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:

1. *Relazione sul conto finale*
2. *Certificato di ultimazione dei lavori*
3. *Libretto delle misure*
4. *Sommario registro di contabilità*
5. *Registro di contabilità*
6. *Stato Finale dei lavori*
7. *Certificato di regolare esecuzione*
8. *Quadro di raffronto*
9. *Certificato di pagamento*
10. *Documentazione fotografica*

da cui risulta che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 26,888%;
- Il credito dell'Impresa è pari ad €.38.762,12 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €. 42.638,33 per i lavori in contratto;
- Il credito dei tecnici incaricati è pari ad €.2.537,56 (pari al 5% dell'importo lavori) oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi €. 3.219,66 così ripartiti:
 - o €. 2.575,74 per la progettazione e direzione lavori all'Arch. Claudio Mariani
 - o €. 643,92 per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori al Geom. Barbara Precetti;
- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Preso atto che a seguito di esenzione ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 – Legge 190/2014 i tecnici sono esenti iva per le sole spese tecniche;

Visto il nuovo quadro tecnico economico assestato della spesa così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AFFIDAMENTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€. 51.107,35	€. 51.107,35	€. 50.751,13
Di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi	€. 5.334,32	€. 5.334,32	€. 6.162,44
Importo Lavori soggetto a ribasso	€. 45.773,03	€. 45.773,03	€. 44.588,69
Ribasso 26,888 %	---	- €. 12.307,45	- €. 11.989,01

Sommano	---	€ 33.465,58	€ 32.599,68
di cui oneri per sicurezza	---	€ 5.334,32	€ 6.162,44
Sommano	---	€ 38.799,90	€ 38.762,12
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA sui Lavori 10%	€ 5.110,74	€ 3.879,99	€ 3.876,21
Spese Tecniche	€ 2.555,37	€ 2.555,37	€ 2.537,56
CNPAIA 4%	€ 102,21	€ 102,21	€ 101,50
IVA su Spese Tecniche 22%	€ 584,67	€ 584,67	-----
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 2%	€ 1.022,15	€ 1.022,15	€ 1.015,02
Sommano	€ 9.375,14	€ 8.144,39	€ 7.530,29
Economie liberate dal ribasso		€ 13.538,20	€ 14.190,07
C. Importo complessivo	--	€ 46.944,29	€ 46.292,42
TOTALE	€ 60.482,49	€ 60.482,49	€ 60.482,49

Considerato che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi disponibili al capitolo n.900/1 per l'importo di:

- € 42.638,33 impegno di spesa 96/2019, relativo ai lavori;
- € 2.111,25 impegno di spesa 153/2018, relativo al progettista;
- € 527,81 impegno di spesa 154/2018, relativo al Coordinatore per la sicurezza;

Preso atto che:

- l'impresa esecutrice GRIMALDI COSTRUZIONI S.r.l., ha emesso regolare fattura n. FATT. 22/PA del 30.07.2019 assunta al protocollo n. 5799 del 31.07.2019 dell'importo di €38.762,12 oltre I.V.A. del 10% di €3.876,21 per un **totale di € 42.638,33** relativa ai lavori di contratto (CIG: **7876072439**);
- l'Arch. Claudio Mariani ha emesso regolare fattura n. 2 del 30.07.2019 assunta al protocollo n. 5800 del 31.07.2019, dell'importo di € 2.030,05 oltre CNPAIA (4%) di € 81,20 ed esente IVA per un **totale di € 2.111,25** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e contabilità finale di Contratto (CIG: **ZC523FE35B**);
- il Geom. Barbara Precetti ha emesso regolare fattura n. 2 del 30.07.2019 assunta al protocollo n. 5821 del 01.08.2019, dell'importo di € 507,51 oltre CNPAIA (4%) di € 20,30 ed esente IVA per un **totale di € 527,81** relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CIG: **Z862406768**);

Considerato che la sopracitata Impresa e i tecnici incarichi, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015 solo per le imprese;

Vista la regolarità contributiva:

- della ditta GRIMALDI COSTRUZIONI S.r.l., Protocollo INAIL_17081107 del 24.06.2018 valido fino al 22.10.2019;
- dell'Arch. Claudio Mariani, Protocollo Inarcassa n.0958239 del 31.07.2019 valido sino al 30.11.2019;
- del Geom. Barbara Precetti, Protocollo Comunale n.5807 del 07.06.2019 valido sino al 28.11.2019;

Dato Atto dell'attestazione della copertura finanziaria effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Riconosciuta, per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnico contabile della presente determinazione;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di:

- €. **42.638,33** alla ditta GIRMALDI COSTRUZIONI srl (CIG: **7876072439**);
- €. **2.111,25** all' Arch. Claudio Mariani (CIG: **ZC523FE35B**)
- €. **527,81** al Geom. Barbara Precetti (CIG: **Z862406768**)

Ritenuto infine meritevole procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa per l'esecuzione dei lavori, polizza fideiussoria rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 07.05.2019 n. 1443263 pari a EURO 6.595,99, tenuto conto dell'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: **7876072439**;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: **ZC523FE35B**;
- Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: **Z862406768**;

Visto

- gli art.li 36 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Lo statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi:
 - ai lavori in oggetto per l'importo netto di €. **38.762,12** oltre I.V.A. del 10% di €.3.876,21 per complessivi €. **42.638,33**;
 - alla progettazione e la direzione lavori per l'importo di €. 2.030,05 oltre CNPAIA al 4% ed esente I.V.A. in favore del tecnico incaricato per complessivi di €. **2.111,25**;
 - il coordinamento per la sicurezza per l'importo di €. 507,51 oltre CIPAG al 4% ed esente I.V.A. in favore del tecnico incaricato per complessivi €. **527,81**;
3. **di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
1. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€. 50.751,13

Di cui oneri per la sicurezza	€. 6.162,44
Importo Lavori Soggetto a Ribasso	€. 44.588,69
Ribasso 26,888%	- €. 11.989,01
Sommano	€. 32.599,68
Di cui oneri per la sicurezza	€. 6.162,44
Sommano	€. 38.762,12
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui Lavori 10%	€. 3.876,21
Spese Tecniche	€. 2.537,56
CNPAIA 4%	€. 101,50
IVA su Spese Tecniche 22%	-----
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€1.015,02
Sommano	€. 7.530,29
TOTALE	€46.292,41
Economie	€. 14.190,07

4. **di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €.
14.190,07;
5. **di liquidare** le seguenti fatture per le prestazioni rese:
 - **FATT. 22/PA del 30.07.2019** dell'importo di €38.762,12 oltre I.V.A. del 10% di €3.876,21 per un **totale di €. 42.638,33** relativa ai lavori di contratto alla ditta GRIMALDI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Piazza Enrico Mattei n.7 – 62024 Matelica (MC) C.F./P.IVA 00684020431 (CIG: **7876072439**);
 - **FATT. 2 del 30.07.2019** dell'importo di €. 2.030,05 oltre CNPAIA (4%) di €. 81,20 esente Iva per un **totale di € 2.111,25** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e contabilità finale di Contratto all'Arch. Claudio Mariani con sede a Muccia in V.lo del Castello n. 15 - C.F.: MRNCD65A16F793J (CIG: **ZC523FE35B**);
 - **FATT. 2 del 30.07.2019** dell'importo di €. 507,51 oltre CNPAIA (4%) di €. 20,30 esente Iva per un **totale di € 527,81** relativa alla coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da Contratto al Geom. Barbara Precetti con sede a Muccia in V.lo del Castello n. 15 - C.F.: PRCBBR84S57B474W (CIG: **Z862406768**);
6. **di dare mandato** al responsabile del settore ragioneria del comune di Muccia all'emissione dei relativi mandati di pagamento, ad avvenuta approvazione della pratica di rendicontazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Regione Marche come da indicazioni operative ed attuative dell'ordinanza del C.D.P.C. n.388/2016;
7. **di imputare** la spesa al cap. 900/1 del bilancio provvisorio 2019 in fase di predisposizione;
8. **di accantonare** provvisoriamente la somma di €. 1.015,02 riferita alla voce "Accantonamento Ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016" del Quadro Tecnico Economico di Assestamento Finale sul capitolo di spesa 373 nelle more della necessaria regolamentazione della materia da parte dell'Ente;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 01-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 01-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 01-08-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 01-08-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)