



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

**LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

REGISTRO GENERALE N.440

---

**DETERMINAZIONE NUMERO 181 DEL 09-11-2018**

---

**OGGETTO: SISMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - "Lavori messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, dell'edificio privato sito a Muccia in Loc. Vallicchio, contraddistinto catastalmente al Foglio 9 p.la 670. [Impresa CIG: ZF4243F09D Professionista CIG: ZAC22BA1C8]**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di novembre, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

**Visto** il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni";

**Premesso** che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

**Vista:**

- l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";
- l'ordinanza n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24/08/2016."

- Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

**Visti**, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonoma sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

**Preso atto** del verbale definitivo dei sopralluoghi congiunti del 31.05.2018 effettuati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, dall’Arch. Domenico Cardamone del MiBACT e dall’ispettore antincendio Ing. Stefano Tasso del Corpo Nazionale dei VV.F., nel quale sono state valutate le condizioni dell’edificio contraddistinto catastalmente al Fg.9 P.la 670, a seguito dell’ulteriore evento sismico del 10.04.2018;

**Richiamati** integralmente i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n.26 del 13.03.2018, con la quale è stato affidato al geom. Paolo Antonelli l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per un importo presunto di €. 2.000,00 comprensivo di CNPAIA e IVA (CIG ZAC22BA1C8);
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 111 del 06.07.2018, con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza dell’immobile di proprietà privata, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti, catastalmente censito al Fg.9 P.la 670, all’impresa BATTAGLIA ALVARO srl con sede in Via Pio la Torre,7 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01091660439 e C.F.: BTTLVR67L18B474N con un ribasso del 8% per un importo di €. 32.117,88 oltre IVA di legge per un totale di €. 35.466,68 (CIG ZF4243F09D) ed adeguato l’impegno per la prestazione professionale rispetto a quello stimato;

**Atteso** che:

- i lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza su via pubblica dell’immobile di proprietà privata sito in Loc. Vallicchio catastalmente censito al Foglio 9 P.la 670;
- la sottoscrizione da parte dell’Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n. 111 del 06.07.2018 ha valore contrattuale;
- in data 10.09.2018 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori redatto ai sensi dell’art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (protocollo comunale n. 7125);
- i lavori sono stati ultimati in data 30.10.2018 come risulta da Certificato di ultimazione dei lavori del Direttore Lavori (protocollo comunale n. 8493);
- il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
  1. *Relazione sul conto finale*
  2. *Certificato di ultimazione dei lavori*

3. Libretto delle misure
4. Stato Finale
5. Certificato di pagamento
6. Documentazione fotografica in corso e post opera

da cui risulta che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 8%;
- Il credito dell'Impresa è pari ad €32.108,23 oltre I.V.A. del 10% per complessivi € 35.319,05 per i lavori in contratto;
- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €1.712,67 (pari al 5% dell'importo lavori) oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi € 2.173,04 per la progettazione e direzione lavori;
- l'Impresa ha firmato lo Stato Finale dei Lavori senza riserve;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

**Precisato** che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AFFIDAMENTO	Q.T.E. FINALE
<b>A. LAVORI</b>			
Lavori a misura	€ 34.253,32	€ 34.253,32	€33.909,99
di cui oneri per la sicurezza	€ 7.560,26	€ 7.560,26	€ 11.388,00
<b>Importo Lavori soggetto a ribasso</b>	€ 26.693,06	€ 26.693,06	€ 22.521,99
Ribasso 8 %	---	- €2.135,44	- €1.801,76
<b>Sommano</b>	---	€24.557,62	€20.720,23
di cui oneri per sicurezza	---	€7.560,26	€11.388,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 34.253,32</b>	<b>€32.117,88</b>	<b>€32.108,23</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IVA sui Lavori 10%	€3.425,33	€3.211,79	€3.210,82
Spese Tecniche	€ 1.712,67	€ 1.712,67	€ 1.712,67
CNPAIA 4%	€ 68,51	€ 68,51	€ 68,51
IVA su Spese Tecniche 22%	€ 391,86	€ 391,86	€ 391,86
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 2%	€ 137,01	€ 137,01	€ 137,01
<b>Sommano</b>	<b>€ 5.735,38</b>	<b>€5.521,84</b>	<b>€5.520,87</b>
Economie	---	€2.348,98	€ 2.359,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.988,70</b>	<b>€ 39.988,70</b>	<b>€ 39.988,70</b>

**Preso atto** che:

- l'impresa esecutrice BATTAGLIA ALVARO srl ha emesso regolare fattura n. 4 del 30.10.2018 assunta al protocollo n. 8506 del 31.10.2018 in favore dell'importo di €32.108,23 oltre I.V.A. del 10% pari ad €3.210,82 per un **totale di € 35.319,05** relativa ai lavori di contratto;
- Fattura n. F02/PA del 07.11.2018 assunta al protocollo n. 8688 del 08.11.2018, in favore del geom. Paolo Antonelli dell'importo di € 1.712,67 oltre CIPAG di € 68,51 ed Iva 22% di € 391,86 per un **totale di € 2.173,04** relativa alla Progettazione e Direzione Lavori di Contratto;

**Ritenuto** infine procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa per l'esecuzione dei lavori, polizza fideiussoria rilasciata da la Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Agenzia 051044 Macerata Piediripa, in data 24.07.2018 n. 05104491000252 pari a EURO 3.211,79, tenuto conto dell'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Atteso** che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- per l'esecuzione dei lavori: **ZF4243F09D**;
- per l'affidamento della progettazione, D.L., C.S.E. e C.S.P.: **ZAC22BA1C8**;

**Visto**

- gli art.li 31 co. 8 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Lo statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi:
  - ai lavori in oggetto per l'importo netto di **€.32.108,23** oltre I.V.A. del 10% di €.3.210,82 per complessivi **€. 35.319,05**;
  - alla progettazione e la direzione lavori per l'importo di €.1.712,67 oltre CIPAG al 4% di €.68,51 ed Iva 22% di €. 391,86 in favore del tecnico incaricato per complessivi di **€ 2.173,04**;
3. **di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE</b>	
<b>1. LAVORI</b>	
Importo Lavori a misura	€.33.909,99
Di cui oneri per la sicurezza	€. 11.388,00
<b>Importo Lavori Soggetto a Ribasso</b>	€. 22.521,99
Ribasso 8%	- €.1.801,76
<b>Sommano</b>	€.20.720,23
Di cui oneri per la sicurezza	€.11.388,00
<b>Sommano</b>	<b>€.32.108,23</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
IVA sui Lavori 10%	€.3.210,82
Spese Tecniche	€. 1.712,67
CIPAG 4%	€. 68,51
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 391,86
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€. 137,01
<b>Sommano</b>	<b>€.5.520,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€. 37.629,10</b>
<i>Economie</i>	€. 2.359,60

4. **di dare atto** che alla liquidazione e pagamento delle fatture indicate in premessa si procederà con successivo e separato atto ad avvenuta approvazione della pratica di rendicontazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Regione Marche;
5. **di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €. 2.359,60;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
7. **di rendicontare** la spesa come dà indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 09-11-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)

---

**AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 09-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 09-11-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 09-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)