



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

**LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

REGISTRO GENERALE N.100

---

**DETERMINAZIONE NUMERO 44 DEL 03-03-2021**

---

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DECRETO 14 GENNAIO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZ. PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE "LA MADDALENA" - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DOCUMENTI CONTABILI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA FRANCUCCI SRL. [CUP: E16G20000260001 - CIG 8418167B29]**

---

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- Che l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Che ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:
  - A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
  - B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  - C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  - D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
  - E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
  - F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
  - G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- Che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "*il comune beneficiario dei contributi di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".
- Che con Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Muccia è risultato assegnatario di un contributo di 50.000 euro per l'anno 2020, concesso in applicazione del comma 29 dell'art. 1 e del comma 30 dell'art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 14 della legge n. 160 del 2019 il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020.

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni".

#### **Richiamate:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19.08.2020, con la quale veniva espressa la volontà di partecipare all'assegnazione del contributo tramite la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nell'Area Industriale "La Maddalena" mirato alla riduzione dei costi di gestione della stessa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28.08.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Efficientamento Energetico Porz.

Pubblica Illuminazione Area Industriale La Maddalena” (CUP E16G20000260001) redatto dall’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici (Ing. Stefano Bellesi e Arch. Romina Tidei), dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.079,38 per lavori (€ 200,14 costi della sicurezza inclusa e €. 707,73 costi della sicurezza speciale COVID-19) e € 10.920,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- la Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici, Ambiente Gestione e Manutenzione n. 160 del 09.09.2020 con la quale è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico FRANCUCCI S.R.L. con sede in via Firenze n. 6 – 62010 Treia (MC), p. iva 01241490430, per un importo di contratto pari a €. 32.857,42, di cui €. 31.949,55 per lavori, €. 200,14 per costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso e €. 707,73 per costi della sicurezza speciale (COVID-19) non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.

**Viste:**

- la Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici, Ambiente Gestione e Manutenzione n. 164 del 12.09.2020 con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio ingegneria e architettura per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori all’Ing. Riccardo Rafanelli, C.F.: RFNRRCR89A26A132W, P.IVA: 14896441004, con studio in San Ginesio (MC) in Viale del Tramonto n. 3, per un onorario pari ad €. 1.500,00 oltre CNPAIA 4%, iva esente;
- la Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici, Ambiente Gestione e Manutenzione n. 167 del 16.09.2020 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta IMPIANTI BRAGHETTI F.LLI BRAGHETTI ROBERTO & C. S.N.C., con sede a Muccia (MC), Contrada Varano snc, C.F./P.IVA: 01223830439, per l’importo di €. 13.000,00 oltre IVA di legge.

**Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:**

<b>1) LAVORI</b>	
A MISURA	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>39.079,38 €</b>
1.a) DI CUI ONERI SICUREZZA INCLUSI	200,14 €
1.b) DI CUI ONERI SICUREZZA SPECIALE (COVID-19)	707,73 €
SOMMANO 1.a + 1.b	907,87 €
2) LAVORI A BASE D'ASTA	
<b>SOMMANO 2 = 1 – (1.a + 1.b)</b>	<b>38.171,51 €</b>
<b>SCONTO DI GARA</b>	<b>16,30%</b>
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	31.949,55 €
<b>IMPORTO DI CONTRATTO 2</b>	<b>32.857,42 €</b>
<b>3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
3.a) IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	1.541,57 €
3.b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	7.228,63 €
3.c) ACCANTONAMENTO ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 2%	657,15 €

3.d) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COMPRESA CNPAIA 4% - I.V.A. ESENTE)	1.560,00 €
<b>SOMMANO 3</b>	<b>10.987,35 €</b>
4) ECONOMIE DI GARA	6.155,23 €
<b>SOMMANO 4</b>	<b>6.155,23 €</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3+4)</b>	<b>50.000,00€</b>

**Visti:**

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 15.09.2020 dalla DITTA FRANCUCCI SRL e dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Piccioni, nel quale veniva stabilito che i lavori sarebbero iniziati in pari data e dovevano concludersi entro 100 giorni naturali e consecutivi e di conseguenza il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori risultava fissato a tutto il 23.12.2020;
- la sospensione dei lavori disposta con inizio al 19.12.2020 e con termine al 18.01.2021;
- la proroga di 5 giorni per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori, che fissava al 27.01.2021 la scadenza definitiva del tempo utile;
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 27.01.2021 con il quale il D.L. Geom. Marco Piccioni certificava l'ultimazione delle opere in tempo utile.

**Considerato** che durante i lavori è emersa la necessità di apportare alcune migliorie e/o modifiche al progetto definitivo/esecutivo approvato, di piccola entità, che hanno comportato un aumento dell'importo dei lavori senza alterare però la natura del contratto stesso.

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/06/2020 del 17/06/2020 con la quale veniva approvata:

- la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, denominata "Gennaio 2021" riguardante i lavori di "Efficientamento Energetico Porz. Pubblica Illuminazione Area Industriale La Maddalena" dell'importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 34.127,60 per lavori, €. 9.750,62 per somme a disposizione dell'amministrazione e €. 6.121,78 per economie di gara;
- lo schema di atto di sottomissione;
- il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di €. 50.000,00.

**Visto** il quadro tecnico economico della perizia suppletiva e di variante sotto riportato:

	PROGETTO	APPALTATO	VARIANTE 1
<b>1) LAVORI</b>			
<b>SOMMANO 1</b>	<b>39.079,38 €</b>	<b>39.079,38 €</b>	<b>40.595,12 €</b>
1.a) DI CUI ONERI SICUREZZA INCLUSI	200,14 €	200,14 €	209,34 €

1.b) DI CUI ONERI SICUREZZA SPECIALE (COVID-19)	707,73 €	707,73 €	707,73 €
SOMMANO 1.a + 1.b	907,87 €	907,87 €	917,07 €
2) LAVORI A BASE D'ASTA			
<b>SOMMANO 2 = 1 – (1.a + 1.b)</b>	<b>38.171,51 €</b>	<b>38.171,51 €</b>	<b>39.678,05 €</b>
<b>SCONTO DI GARA</b>	<b>0,00 %</b>	<b>16,30%</b>	<b>16,30%</b>
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	38.171,51 €	31.949,55 €	33.210,53 €
<b>IMPORTO DI CONTRATTO 2</b>	<b>39.079,38 €</b>	<b>32.857,42 €</b>	<b>34.127,60 €</b>
<b>3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
3.a) IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	1.541,57 €	1.541,57 €	0,00 €
3.b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.597,46 €	7.228,63 €	7.508,07 €
3.c) ACCANTONAMENTO ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 2%	781,59 €	657,15 €	682,55 €
3.d) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COMPRESA CNPAIA 4% - I.V.A. ESENTE)	0,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €
<b>SOMMANO 3</b>	<b>10.920,62 €</b>	<b>10.987,35 €</b>	<b>9.750,62 €</b>
4) ECONOMIE DI GARA		6.155,23 €	6.121,78 €
<b>SOMMANO 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.155,23 €</b>	<b>6.121,78 €</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3+4)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

**Vista** la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Piccioni, composta da:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle Misure n.1 (relativo allo stato finale);
- Registro di Contabilità n.1 (relativo allo stato finale);
- Sommario del Registro di Contabilità (relativo allo stato finale);
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

dalla quale risultano compiuti lavori a tutto il 18.02.2021 per €. 34.127,60 al netto del ribasso d'asta oltre IVA al 22%.

**Atteso** che l'impresa affidataria ha sottoscritto il Registro di Contabilità senza riserve e che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa esecutrice.

**Vista** la Relazione sul conto finale datata 18.02.2021 e assunta al prot. n. 1280 del 18.02.2021 dalla quale risulta un credito all'impresa DITTA FRANCUCCI SRL di €. 34.127,60 oltre IVA di legge per un totale di €. 41.635,67.

**Precisato** che a seguito dell'ultimazione dei lavori il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	PROGETTO	APPALTATO	VARIANTE 1 E STATO FINALE
<b>1) LAVORI</b>			
<b>SOMMANO 1</b>	<b>39.079,38 €</b>	<b>39.079,38 €</b>	<b>40.595,12 €</b>
1.a) DI CUI ONERI SICUREZZA INCLUSI	200,14 €	200,14 €	209,34 €
1.b) DI CUI ONERI SICUREZZA SPECIALE (COVID-19)	707,73 €	707,73 €	707,73 €
SOMMANO 1.a + 1.b	907,87 €	907,87 €	917,07 €
<b>2) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
<b>SOMMANO 2 = 1 – (1.a + 1.b)</b>	<b>38.171,51 €</b>	<b>38.171,51 €</b>	<b>39.678,05 €</b>
<b>SCONTO DI GARA</b>	<b>0,00 %</b>	<b>16,30%</b>	<b>16,30%</b>
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	38.171,51 €	31.949,55 €	33.210,53 €
<b>IMPORTO DI CONTRATTO 2</b>	<b>39.079,38 €</b>	<b>32.857,42 €</b>	<b>34.127,60 €</b>
<b>3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
3.a) IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	1.541,57 €	1.541,57 €	0,00 €
3.b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.597,46 €	7.228,63 €	7.508,07 €
3.c) ACCANTONAMENTO ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 2%	781,59 €	657,15 €	682,55 €
3.d) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COMPRESA CNPAIA 4% - I.V.A. ESENTE)	0,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €
<b>SOMMANO 3</b>	<b>10.920,62 €</b>	<b>10.987,35 €</b>	<b>9.750,62 €</b>
<b>4) ECONOMIE DI GARA</b>		6.155,23 €	6.121,78 €
<b>SOMMANO 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.155,23 €</b>	<b>6.121,78 €</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3+4)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

**Richiamata** la fattura n. 5/PA del 18.02.2021, assunta in pari data al protocollo comunale n. 1283, trasmessa dall'impresa FRANCUCCI SRL, con sede in via Firenze 6 – 62010 Treia (MC) - P.IVA 01241490430, per complessivi di €. 34.127,60 oltre IVA di legge per un totale di €. 41.635,67.

**Constatato** che l'impresa DITTA FRANCUCCI SRL di risulta essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali come attestato dal DURC regolare prot. INAIL\_26294560 valido fino al 23.06.2021.

**Constatato** che gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

**Ritenuto** di approvare lo Stato Finale dei Lavori, la documentazione contabile finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione.

**Ritenuto** pertanto opportuno liquidare e pagare la fattura n. 5/PA del 18.02.2021 dell'impresa FRANCUCCI SRL, relativa allo stato finale dei lavori, di importo €. 34.127,60 oltre IVA di legge per un totale di €. 41.635,67.

**Verificato** che la spesa di €. 41.635,67 trova copertura al capitolo di bilancio 2684/23 del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui 2020.

**Visti:**

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°50/2016;
- il CIG: 8418167B29;
- il CUP: E16G20000260001.

**DETERMINA**

1. **La premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** la contabilità dei lavori relativa allo Stato Finale costituita da:
  - Stato finale dei lavori;
  - Libretto delle misure n.1 (relativo allo stato finale);
  - Registro di contabilità n.1 (relativo allo stato finale);
  - Sommario del Registro di Contabilità (relativo allo stato finale);
  - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
3. **Di approvare** il seguente Quadro Tecnico Economico di assestamento finale:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE</b>	
<b>1) LAVORI A MISURA</b>	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>40.595,12 €</b>
1.a) DI CUI ONERI SICUREZZA INCLUSI	209,34 €
1.b) DI CUI ONERI SICUREZZA SPECIALE (COVID-19)	707,73 €
SOMMANO 1.a + 1.b	917,07 €
<b>2) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
<b>SOMMANO 2 = 1 – (1.a + 1.b)</b>	<b>39.678,05 €</b>
<b>SCONTO DI GARA</b>	<b>16,30%</b>
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	33.210,53 €
<b>IMPORTO DI CONTRATTO 2</b>	<b>34.127,60 €</b>
<b>3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
3.a) IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	0,00 €
3.b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	7.508,07 €
3.c) ACCANTONAMENTO ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 2%	682,55 €
3.d) COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE (compresa CNPAIA 4%)	1.560,00 €

	<b>SOMMANO 3</b>	<b>9.750,62 €</b>
	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3)</b>	<b>43.878,22 €</b>
<b>4) ECONOMIE DI GARA</b>		<b>6.121,78 €</b>

4. **Di dare atto** che risulta un credito all'impresa DITTA FRANCUCCI SRL di €. 34.127,60 oltre IVA di legge, per un totale di €. 41.635,67.
5. **Di liquidare** la fattura n. 5/PA del 18.02.2021, assunta in pari data al protocollo comunale n. 1283, dell'impresa FRANCUCCI SRL, con sede in via Firenze 6 – 62010 Treia (MC) - P.IVA 01241490430, dell'importo di €. 34.127,60 oltre IVA di legge, per un totale di €. 41.635,67, corrispondente allo Stato Finale dei lavori.
6. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della sopracitata impresa.
7. **Di accantonare** provvisoriamente l'incentivo funzioni tecniche, ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 di importo pari a €. 682,55.
8. **Di dare atto** che si è conseguita un'economia di spesa pari ad €. 6.121,78.
9. **Di dare atto** che la spesa predetta trova copertura al capitolo 2684/23 del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui 2020.
10. **Di svincolare** la garanzia fidejussoria definitiva n. IM 000033674 della CITY INSURANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI dell'importo di €. 2.677,88.
11. **Di rendicontare** la spesa al *Ministero dell'Economia e delle Finanze* al fine di ottenere l'erogazione del contributo previsto dal Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.
12. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 03-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Marco Piccioni)

---

**AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 03-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 03-03-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
F.to SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 03-03-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Marco Piccioni )

---

---