



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.106

DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 24-03-2018

OGGETTO: SISMA 2016: "Lavori di messa in sicurezza di immobile residenziale privato sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto nel Comune di Muccia - Fg. 7 P.IIa 92" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Progettazione e D.L. Z131FE5C95) (CIG. Lavori ZF52057A6B)]

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre dell'anno 2016 gran parte degli immobili pubblici e privati siti nel territorio comunale risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili.

L'Amministrazione con l'intento di fronteggiare la situazione di emergenza ha attivato con urgenza iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione, tutela dell'incolumità e della salute pubblica e ripristino delle normali condizioni di vita.

Alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l'incolumità pubblica e che pertanto sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

Visto il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Visto gli art. 36 comma 2 e art. 125 comma 1, lett. d del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Vista l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26.08.2016 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24.08.2016”;

Visto il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016 e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 del 03.06.2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 11.11.2016 ad oggetto “Emergenza sismica – Variazione d’urgenza del Bilancio Comunale di previsione finanziario 2016/2018 (art.267, comma 4, del D.lgs. 267/2000), con la quale sono state previste in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette spese al fine di garantire una corretta gestione amministrativa-contabile degli interventi;

Preso atto del sopralluogo effettuato dal personale dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Muccia in data 15.09.2017 nel quale l’edificio residenziale prospiciente la via pubblica di proprietà dei Sigg. Cioli Elisa e Cioli Francesca catastalmente censito al Foglio n.7 Part. 92 è stata individuato come intervento di messa in sicurezza al fine di consentire la riapertura della pubblica via prospiciente;

Visto l’art. 17-bis della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- Determina del Responsabile del Servizio n.119 del 19.09.2017 con cui è stato affidato l’incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori all’Ing. Cristina Compagnucci per la somma presunta di €.2.000,00 oltre I.V.A. e CNPAIA (CIG Z131FE5C95);
- Determina del Responsabile del Servizio n.139 del 23.10.2017 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta GCT ECO-CONSULTING SRL di Tiziano Turchetti con sede in via Cavour n. 7, 62034 Muccia (MC) per l’importo di €.23.159,85 oltre I.V.A. di legge (CIG: ZF52057A6B);

Atteso che:

- I lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza dell’edificio residenziale prospiciente la via pubblica di proprietà dei Sigg. Cioli Elisa e Cioli Francesca sito in Muccia (MC) e catastalmente censito al Foglio n.7 Part. 92;
- Che la sottoscrizione da parte dell’Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n.139 del 23.10.2017 ha valore contrattuale;
- In data 2.11.2017 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori redatto ai sensi dell’art. 153, comma1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- I lavori sono stati ultimati in data 22.11.2017 come risulta dalla Comunicazione di fine lavori e rimozione del pericolo del Direttore Lavori assunta al prot. n.11591 del 14.12.2017;

– Il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:

1. Libretto delle misure n.1;
2. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. Stato finale dei lavori;
4. Sommario di registro di contabilità;
5. Registro di contabilità;
6. Quadro di raffronto;
7. Verbale di visita e relazione;
8. Disegno contabile;
9. Relazione del D.L. sul conto finale;
10. Certificato di regolare esecuzione.

da cui risulta che:

- Il credito dell'Impresa è pari ad €23.139,60 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €25.453,56 per i lavori in contratto più €296,51 oltre I.V.A. del 22% per complessivi €361,74 per lavori a giornata;
- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €1.438,46 oltre CNPAIA 4% per complessivi €1.496,00 per la progettazione e direzione lavori.
- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. dopo l'APPALTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€28.769,14	€28.769,14	€28.743,99
Di cui oneri per la sicurezza	€1.150,77	€1.150,77	€1.149,76
Importo Lavori soggetto a ribasso	€27.618,37	€27.618,37	€27.594,23
Ribasso 20,31%	---	-€5.609,29	-€5.604,39
Sommano	---	€22.009,08	€21.989,84
di cui oneri per sicurezza	---	€1.150,77	€1.149,76
Sommano	---	€23.159,85	€23.139,60
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
Eventuali lavori a giornata (iva 22% inclusa)	€1.325,99	€1.325,99	€361,74 (ribassati)
IVA sui Lavori 10%	€2.876,91	€2.315,99	€2.313,96
Spese Tecniche	€1.438,46	€1.438,46	€1.438,46
CNPAIA 4%	€57,54	€57,54	€57,54
IVA su Spese Tecniche 22%	€329,12	€329,12	Esente
Imprevisti 5%	€1.438,46	€1.438,46	---
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€575,38	€575,38	€575,38
Sommano	€8.041,86	€7.480,93	€4.747,08

Economie	---	€ 6.170,22	€ 8.924,32
TOTALE	€.36.811,00	€.36.811,00	€.36.811,00

- Che la ditta GCT ECO-CONSULTING SRL di Tiziano Turchetti ha presentato regolare Fattura n. 7/PA del 21.03.2018 dell'importo di €23.139,60 oltre I.V.A. del 10% di €2.313,96 per un **totale di €25.453,56** relativa ai lavori di contratto;
- Che la ditta GCT ECO-CONSULTING SRL di Tiziano Turchetti ha presentato regolare Fattura n. 6/PA del 15.03.2018 dell'importo di €296,51 oltre I.V.A. del 22% di €65,23 per un **totale di €361,74** relativa ai lavori a giornata;
- Che l'Ing. Cristina Compagnucci ha presentato regolare Fattura n. 2-2017-PA del 20.12.2017 dell'importo di €1.438,46 oltre CNPAIA di €57,54 per un **totale di €1.496,00** relativa Progettazione e Direzione Lavori di Contratto;

Visto

- gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: ZF52057A6B;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: Z131FE5C95;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione:
 - Per i lavori in oggetto per l'importo netto di €23.139,60 oltre I.V.A. del 10% di €2.313,96 per complessivi **€25.453,56** più €296,51 oltre I.V.A. del 22% di €65,23 per complessivi **€361,74** per lavori a giornata in favore dell'impresa esecutrice;
 - Per la progettazione e la direzione lavori per l'importo di €1.438,46 oltre CNPAIA al 4% di €57,54 in favore del tecnico incaricato per un complessivi di **€ 1.496,00**;
3. **Di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€28.743,99
Di cui oneri per la sicurezza	€1.149,76
Importo Lavori soggetto a ribasso	€27.594,23
Ribasso 20.31%	-€5.604,39
Sommano	€21.989,84
di cui oneri per sicurezza	€1.149,76
Sommano	€23.139,60

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
Lavori a giornata al netto del ribasso di 20.31%	€.296,51
IVA sui Lavori a giornata 22%	€.65,23
IVA sui Lavori 10%	€.2.313,96
Spese Tecniche	€.1.438,46
CNPAIA 4%	€.57,54
IVA su Spese Tecniche 22%	Esente
Imprevisti 5%	---
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€.575,38
Sommano	€.4.747,08
Economie	€.8.924,32
TOTALE	€.36.811,00

4. **Di dare atto** che alla liquidazione delle seguenti fatture: di seguito indicate si procederà con successivi atti:
 - Fattura n. 7/PA del 21.03.2018 in favore dell'impresa esecutrice GCT ECO-CONSULTING SRL dell'importo di €23.139,60 oltre I.V.A. del 10% di € 2.313,96 per un **totale di € 25.453,56** relativa ai lavori in contratto;
 - Fattura n. 6/PA del 21.03.2018 in favore dell'impresa esecutrice GCT ECO-CONSULTING SRL dell'importo di € 296,51 oltre I.V.A. del 22% di € 65,23 per un **totale di € 361,74** relativa ai lavori a giornata;
 - Fattura n. 2-2017-PA del 20.12.2017 in favore dell'Ing. Cristina Compagnucci dell'importo di €1.438,46 oltre CNPAIA di € 57,54 per un **totale di € 1.496,00** relativa alle opere di Contratto;
 si procederà con successivo e separato atto;
5. **Di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto è pari a €8.924,32;
6. **Di dare atto** che l'impegno di spesa riferito ai soli lavori, precedentemente assunto con propria determinazione n. 139 del 23.10.2017 pari ad € 31.985,88 per mero errore di trascrizione sarebbe dovuto essere pari ad € 34.985,88;
7. **Di stabilire** in seguito all'approvazione della contabilità finale di cui al presente atto che l'impegno di spesa da assumere per i soli lavori pari ad € 26.390,68 sarà da imputare al cap. 900 art. 1 che dispone di adeguata copertura economica;
8. **Di ribadire** che gli oneri riferiti alle prestazioni professionali tecniche pari a complessivi € 1.496,00 risultano coperti da regolare impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 119 del 19.09.2017 pari a € 2.000,00 al cap. 900 art. 1;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
10. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 24-03-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile come da prospetto allegato

Impegno N. 68 del 24-03-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 11.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Capitolo 900 Articolo 1 SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (E. 161/1)		
Causale	SISMA 2016: "Lavori di messa in sicurezza di immobile residenziale privato sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto nel Comune di Muccia - Fg. 7 P.IIa 92" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Progettazione e D.L. Z131FE5C95) (CIG.	
Importo	2018	€. 26.390,68
Beneficiario	2590 GCT ECO-CONSULTING SRL	

Muccia, 24-03-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 24-03-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, 24-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Marco Piccioni*)

=====