



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.245

DETERMINAZIONE NUMERO 93 DEL 22-06-2018

OGGETTO: SISMA 2016 - Lavori per la realizzazione marciapiedi area SAPE con fornitura e posa in opera di pensiline per moduli prefabbricati destinati ad attività produttive ed economiche alla Società CEMECO srl di San Severino Marche - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. e LIQUIDAZIONE A SALDO. [CIG: Z6620A4995]

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, esecutiva ai sensi di legge n.46 del 1997 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto del sindaco n.4 del 06/06/2016 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Premesso Che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Richiamata l'OCDPC n.408 del 15/11/16 inerente le Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Richiamata la Delibera di Giunta esecutiva n. 56 del 26/06/2017, con la quale sono state individuate, in via definitiva le aree per il posizionamento, fornitura e urbanizzazione dei moduli SAPE (strutture per le attività economiche e produttive emergenziali) situate in contrada Varano;

Dato Atto che, il Servizio coordinamento gruppo sisma attività produttive ed economiche della Regione Marche, con nota prot. n. 6293 del 20.06.2017 comunicava al Comune di Muccia l'importo, formulato in base alle esigenze, per l'acquisto dei prefabbricati di € 330.000 e per le opere di urbanizzazione dell'area di € 142.560 per un totale di € 472.560;

Preso Atto che i lavori di urbanizzazione primaria sono stati eseguiti e che i moduli provvisori sono stati installati dalle rispettive ditte incaricate: Cagnini Costruzioni per le opere di urbanizzazione e fondazione dell'area e Società CEMECO S.r.l. per la fornitura delle strutture prefabbricate;

Ravvisata nel frattempo la necessità di provvedere idonei spazi dove consentire il passaggio pedonale in sicurezza antistante le attività, si è reso necessario realizzare delle pensiline a corredo e protezione degli ingressi delle singole attività e marciapiedi di collegamento;

Vista l'urgenza e celerità si è ritenuto opportuno contattare per le vie brevi la Società CEMECO S.r.l. in quanto già presente all'interno del cantiere SAPE e perché la tipologia delle opere da eseguire è strettamente collegata alla fornitura dei moduli prefabbricati realizzati della medesima ditta;

Richiamata la determina n.140 del 24.10.2017 con la quale sono stati affidati i lavori di realizzazione dei marciapiedi oltre alla fornitura e l'installazione delle pensiline a servizio delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali per l'importo di €. 36.994,22, oltre iva al 22%, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 45.132,95;

Preso Atto che:

- i lavori sono iniziati in data 13.11.2017 come da verbale di consegna lavori;
- gli stessi sono terminati in data 22.12.2017 come da Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione depositato agli atti presso questo Comune;
- della documentazione relativa allo stato finale dei lavori;

Vista la documentazione relativa allo stato finale dei lavori redatta dall'ufficio tecnico comunale;

Considerato che i lavori in oggetto dell'appalto sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura n. FATPAM1/PA del 08.01.2018 presentata dalla ditta esecutrice dei lavori Società CEMECO S.r.l. con sede in Loc. Pitino – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) – P.IVA: 00839100435;

Visto il certificato di regolarità contributiva della Società CEMECO S.r.l., Prot. INPS_10830238 con scadenza 05.07.2018;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015;

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visti:

- D.Lgs. 267/2000 art. 192;

- D.Lgs. n. 50/2016;
 - D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;
 - la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
 - il CIG: Z6620A4995
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare** la premessa quale forma integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione per la realizzazione dei marciapiedi oltre alla fornitura e l'installazione delle pensiline a servizio delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali "SAPE";
3. **di approvare** lo stato finale per €. 36.994,22, al netto dell'iva al 22%, per un totale di €. 45.132,95;
4. **di liquidare e pagare** alla Società CEMECO S.r.l. con sede in Loc. Pitino – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) – P.IVA: 00839100435 la fattura n. FATPAM1/PA del 08.01.2018 per €. 36.994,22 e iva 22% di €. 8.138,73 per complessivi €. 45.132,95 saldo delle prestazioni cui sopra;
5. **di imputare** la spesa di €. 45.132,95 relativa ai fondi speciali al Cap. 2498/2 del bilancio 2017 impegno di spesa n. 303/2017 e CIG: Z6620A4995;
6. **di rendicontare** la spesa mediante inserimento on-line nel sistema regionale di CohesionWorkPA

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 22-06-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 22-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 22-06-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 22-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)