



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.51

DETERMINAZIONE NUMERO 25 DEL 09-02-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE, CON PASSERELLA SUL FIUME CHIENI, DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE S.A.E PIAN DI GIOVE E LE AREE S.A.E. E S.A.P.E. DI CONTRADA VARANO" CUP: E11B18000310002; CIG: Z1F2532A6A - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALL'ING. MICHELE ANGELETTI.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nelle date del 24/08/2016, 26-30/10/2016 e successivi, si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio comunale;
- a seguito degli eventi sismici circa il 95% degli immobili del territorio comunale sono stati dichiarati inagibili e che la quasi totalità degli abitanti del Comune risiede oggi nelle S.A.E.;
- che non esisteva un collegamento ciclopedonale sicuro tra le suddette aree e che quindi biciclette e pedoni erano costretti a muoversi pericolosamente lungo la SS.77, che risulta sprovvista di idonei percorsi sicuri;

Richiamato il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Richiamato il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano, redatto dall'Ing. Michele Angeletti dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata;

Preso atto della nota del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n.0704560 del 21.06.2018 assunta al protocollo comunale n.5170 del 21.06.2018 con la quale:

- veniva di fatto approvato il progetto di fattibilità presentato dal Comune di Muccia e ritenuto congruo il computo metrico estimativo e il Q.T.E. per complessivi €.352.169,47;
- veniva ritenuto opportuno realizzare il collegamento tra le aree S.A.E. di Pian di Giove e Varano e l'area S.A.P.E. "centro commerciale" con la costruzione di una passerella sul fiume Chienti ed un percorso ciclopedonale di c.a. 300 mt;
- l'intervento veniva assoggettato all'O.C.D.P.C. n. 489/2017, articolo 3, comma 1, lettera a) fermo restando l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni di altri soggetti competenti;

Preso atto della nota prot.n. CG/0053439 del 20.09.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, assunta al protocollo comunale n. 7421 del 21.09.2018, con la quale veniva confermata la copertura finanziaria dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) dell'O.C.D.P.C. 489/2017;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 158 del 06.10.2018 con la quale è stato affidato l'incarico all'Ing. Michele ANGELETTI dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata, di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori strutturale dell'opera in oggetto, per l'importo di €. 28.398,72 oltre oneri previdenziali;

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/07/2019, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra l'area S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano" (CUP: E11B18000310002), dell'importo complessivo di €. 352.000,00 di cui €. 238.221,79 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 113.778,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 191 del 16/09/2019 con la quale veniva avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice e contestualmente veniva individuata come amministrazione aggiudicatrice la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata;
- la Determinazione n. 289 del 10/12/2019 del Dirigente del Settore Segr. e Affari Generali, Servizio Appalti e Contratti, della Provincia di Macerata (in qualità di Stazione Unica Appaltante per il Comune di Muccia) con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Vasto (CH), che ha offerto un ribasso percentuale del 27,856% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;
- il Contratto d'Appalto stipulato con repertorio n. 688 del 24/01/2020, per l'importo complessivo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;

Vista Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 243 del 19/11/2019, con la quale è stata liquidata la fattura n.4/19 dell'Ing. Michele ANGELETTI, relativa ai servizi di progettazione definitiva/esecutiva eseguiti, pari al 60% dell'onorario definito con Determinazione n. 158 del 06/10/2018, ovvero pari ad €. 17.039,23 oltre CNPAIA 4%;

Dato atto che in data 17.02.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori avviando le attività di realizzazione del marciapiede lungo Via delle Piane, come da verbale sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori; la durata dei lavori, come indicato nel capitolato speciale d'appalto veniva stabilita in 180 giorni naturali e consecutivi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17.06.2020, con la quale è stata approvata la 1^a perizia suppletiva e di variante denominata "Giugno 2020", relativa ai lavori di "Realizzazione di un percorso

ciclopeditone con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree SAE Pian di Giove e le aree SAE e SAPE di Contrada Varano”, dell’importo complessivo netto di €. 220.170,21 oltre IVA di legge;

Visto il Quadro Tecnico Economico assestato a seguito dell’approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante, come sotto riportato:

| | PROGETTO | APPALTO | VARIANTE |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) IMPORTO DEI LAVORI | | | |
| Importo dei lavori a misura | | | |
| SOMMANO 1 | € 238.221,79 | € 238.221,79 | € 299.775,48 |
| 2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) | | | |
| SOMMANO 2 | € 12.004,41 | € 12.004,41 | € 14.001,26 |
| 3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA | | | |
| SOMMANO 3= 1-2 | € 226.217,38 | € 226.217,38 | € 285.774,22 |
| 4) SCONTO DI GARA 27,856% | € ----- | € 63.015,11 | € 79.605,27 |
| 5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO | | | |
| SOMMANO 5= 3-4 | € 226.217,38 | € 163.202,27 | € 206.168,95 |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza) | | | |
| SOMMANO 6= 5+2 | € 238.221,79 | € 175.206,68 | € 220.170,21 |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | |
| a) OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| b) IMPREVISTI (escluso IVA) | € 17.432,54 | € 17.432,54 | € 17.432,54 |
| c) INDENNIZZO PER SERVITU’ DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | € 28.398,72 | € 28.398,72 | € 37.471,94 |
| e) RELAZIONE GEOLOGICA | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 | € 4.764,44 | € 4.764,44 | € 5.995,51 |
| g) COLLAUDO STATICO PASSERELLA | € ----- | € ----- | € 1.955,70 |
| h) INARCASSA 4% | € 1.326,53 | € 1.326,53 | € 1.577,11 |
| i) EPAP 2% su 7.e | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| j) IVA lavori 10% su 6 | € 23.822,18 | € 17.520,67 | € 22.017,02 |
| k) IVA 22% su 7.a | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 |
| l) IVA 10% su 7.b | € 1.743,25 | € 1.743,25 | € 1.743,25 |
| m) IVA 22% su 7.d/7.f (variante solo su 7.g) | € 6.797,72 | € 6.797,72 | € 430,25 |
| n) IVA 22% su 7.g/7.h | € 302,84 | € 302,84 | € 357,96 |
| SOMMANO 7 | € 113.778,21 | € 107.476,71 | € 118.171,28 |
| 8) ECONOMIE DI GARA | € ----- | € 69.316,61 | € 13.658,50 |
| 9) COSTO TOTALE INTERVENTO | | | |
| SOMMANO 9= 6+7+8 | € 352.000,00 | € 352.000,00 | € 352.000,00 |

Dato atto che a seguito dell'approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante e del relativo quadro tecnico economico le spese tecniche per progettazione e direzione lavori sono aumentate da €. 28.398,72 oltre CNPAIA 4% ad €. 37.471,94 oltre CNPAIA 4%;

Verificato che l'incremento dell'importo previsto per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, pari €. 9.073,22 oltre CNPAIA 4%, per complessivi €. 9.436,15 trovava copertura al capitolo di bilancio 2684/8, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio corrente anno 2020, negli impegni di spesa precedentemente assunti;

Vista Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 216 del 05/12/2020 con la quale è stato liquidato il 2^ acconto per servizi di architettura e ingegneria di direzione lavori e contabilità all'Ing. Michele Angeletti dello Studio di Ingegneria Angeletti – Antolini, dell'importo di €. 11.702,22 oltre CNPAIA 4% e IVA esente, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 03/08/2021, dell'importo netto di €. 157.995,53 oltre IVA 10%;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/12/2020 con la quale è stata approvata la 2^ perizia suppletiva e di variante denominata "Novembre 2020", relativa ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano", dell'importo complessivo netto di €. 227.781,96 oltre IVA di legge;

Visto il Quadro Tecnico Economico assestato a seguito dell'approvazione della 2^perizia suppletiva e di variante, come sotto riportato:

| | PROGETTO | APPALTO | 1^VARIANTE | 2^VARIANTE |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) IMPORTO DEI LAVORI | | | | |
| Importo dei lavori a misura | | | | |
| SOMMANO 1 | € 238.221,79 | € 238.221,79 | € 299.775,48 | € 309.864,03 |
| 2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) | | | | |
| SOMMANO 2 | € 12.004,41 | € 12.004,41 | € 14.001,26 | € 15.198,36 |
| 3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | | | | |
| SOMMANO 3= 1-2 | € 226.217,38 | € 226.217,38 | € 285.774,22 | € 294.665,67 |
| 4) SCONTO DI GARA 27,856% | € ----- | € 63.015,11 | € 79.605,27 | € 82.082,07 |
| 5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO | | | | |
| SOMMANO 5= 3-4 | € 226.217,38 | € 163.202,27 | € 206.168,95 | € 212.583,60 |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza) | | | | |
| SOMMANO 6= 5+2 | € 238.221,79 | € 175.206,68 | € 220.170,21 | € 227.781,96 |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | | |
| a) OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| b) IMPREVISTI (escluso IVA) | € 17.432,54 | € 17.432,54 | € 17.432,54 | € ----- |
| c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| d) SPESE TECNICHE PER | € 28.398,72 | € 28.398,72 | € 37.471,94 | € 38.460,00 |

| PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI | E | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| e) RELAZIONE GEOLOGICA | | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 | | € 4.764,44 | € 4.764,44 | € 5.995,51 | € 6.197,28 |
| g) COLLAUDO STATICO PASSERELLA | | € ----- | € ----- | € 1.955,70 | € 1.955,70 |
| h) INARCASSA 4% | | € 1.326,53 | € 1.326,53 | € 1.577,11 | € 1.627,55 |
| i) EPAP 2% su 7.e | | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| j) IVA lavori 10% su 6 | | € 23.822,18 | € 17.520,67 | € 22.017,02 | € 22.778,20 |
| k) IVA 22% su 7.a | | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 | € 2.640,00 |
| l) IVA 10% su 7.b | | € 1.743,25 | € 1.743,25 | € 1.743,25 | € ----- |
| m) IVA 22% su 7.d/7.e (variante solo su 7.e) | | € 6.797,72 | € 6.797,72 | € 430,25 | € 430,25 |
| n) IVA 22% su 7.h/7.i | | € 302,84 | € 302,84 | € 357,96 | € 369,06 |
| SOMMANO 7 | | € 113.778,21 | € 107.476,71 | € 118.171,28 | € 101.008,04 |
| 8) ECONOMIE DI GARA | | € ----- | € 69.316,61 | € 13.658,50 | € 23.210,00 |
| 9) COSTO TOTALE INTERVENTO | | | | | |
| SOMMANO 9= 6+7+8 | | € 352.000,00 | € 352.000,00 | € 352.000,00 | € 352.000,00 |

Dato atto che a seguito dell'approvazione della 1^perizia suppletiva e di variante e del relativo quadro tecnico economico le spese tecniche per progettazione e direzione lavori sono aumentate da €. 37.471,94 oltre CNPAIA 4% ad €. 38.460,00 oltre CNPAIA 4%;

Verificato che l'incremento dell'importo previsto per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, pari €. 988,06 oltre CNPAIA 4%, per complessivi €. 1.027,58 trova copertura al capitolo di bilancio 2684/8, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui, negli impegni di spesa precedentemente assunti;

Dato atto che i lavori di cui all'oggetto sono stati ultimati completamente in data 21/12/2020, ovvero in tempo utile, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. Ing. Michele Angeletti;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 17 del 01/02/2021 sono stati approvati gli atti di contabilità finali relativi ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti di collegamento tra le aree SAE Pian di Giove e le aree SAE e SAPE di Contrada Varano", eseguiti a tutto il 23/12/2020, per l'importo netto di €. 228.118,66 oltre IVA 10%;

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico assestato della spesa finale:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE | |
|---|--------------|
| A - LAVORI | Importo |
| A.1 - Lavori | € 310.325,37 |
| A.2 - di cui oneri della sicurezza | € 15.212,24 |
| Importo lavori soggetto a ribasso | € 295.113,13 |
| Ribasso offerto 27,856% | € 82.206,71 |
| Importo lavori ribassato | € 212.906,42 |

| Importo lavori di contratto | € 228.118,66 |
|--|---------------------|
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.01 - Opere per intercettazione e per allaccio ai pubblici servizi: Telecom – Enel - Gas | € 12.000,00 |
| B.02 - Imprevisti (escluso IVA) | € ----- |
| B.03 - Indennizzo per servitù di passaggio – Spese di registro – Atti e imposte varie | € 12.000,00 |
| B.04 - Spese tecniche Progettazione e Direzione Lavori di cui: | € 38.460,00 |
| i. senza applicazione IVA | € 28.741,45 |
| ii. con applicazione IVA | € 9.718,55 |
| B.05 - Relazione geologica | € 350,00 |
| B.06 - Incentivi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 | € 6.197,28 |
| B.07 - Collaudo statico passerella | € 1.955,70 |
| B.08 – Inarcassa (4% di B.04 – B.07) | € 1.616,63 |
| B.09 – Epap (2% di B.05) | € 7,00 |
| B.10 – IVA 10% su A | € 22.811,87 |
| B.11 – IVA 22% su B.01 | € 2.640,00 |
| B.12 – IVA 10% su B.02 | € ----- |
| B.13 – IVA 22% su B.04 ii | € 2.138,08 |
| B.14 – IVA 22% su B.07 | € 430,25 |
| B.15 – IVA su B.05 | € 77,00 |
| B.15 – IVA 22% su B.08 (parziale) – B.09 | € 87,06 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 100.770,87 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | € 328.889,53 |
| ECONOMIE DI GARA | € 23.110,47 |
| TOTALE | € 352.000,00 |

Vista la fattura n. 1/21 dell'Ing. Michele ANGELETTI, assunta in pari data al protocollo comunale n. 1009, dell'importo di €. 9.718,55 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi €. 12.330,89, relativa al saldo delle prestazioni di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto opportuno liquidare l'Ing. Michele ANGELETTI dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata, il saldo relativo ai servizi di architettura e ingegneria di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di "Realizzazione percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano", dell'importo di €. 9.718,55 oltre CNPAIA 4% IVA 22%, per complessivi €. 12.330,89;

Vista la certificazione di regolarità contributiva, prot. Inarcassa.0153274.08-02-2021, assunta al protocollo comunale n. 1030 del 08/02/2021, avente validità di 120 giorni, con la quale viene certificato che il professionista Ing. Michele ANGELETTI, c.f.: NGLMHL82H05E783B, residente in Via Fonte della Quercia n.1/B, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti";
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il Decreto Legge n. 189/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 489/2017 e s.m.i.;
- il CIG: Z1F2532A6A;
- il CUP: E11B18000310002;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** la fattura n.1/21 del 08/02/2021 dell'Ing. Michele ANGELETTI, con studio in via Fonte della Quercia n. 1/B, 62100 Macerata (MC) – C.F.: NGLMHL82H05E783B, P.IVA: 01964320434, dell'importo di €. 9.718,55 oltre CNPAIA 4% IVA 22%, per complessivi €. 12.330,89;
3. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del sopracitato professionista;
4. **Di imputare** la spesa predetta al capitolo di bilancio 2684/8, impegno di spesa 256-2018, del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui, che conserva in atto la necessaria disponibilità;
5. **Di dare atto** che l'incremento dell'importo delle spese tecniche, a seguito dell'approvazione della 1^ e della 2^ perizia suppletiva e di variante, pari ad €. 10.061,28 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% sul solo imponibile di €. 10.107,29 (cambio regime IVA professionista per l'anno 2021), per complessivi €. 12.687,33 trova copertura al capitolo di spesa 2684/8, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui, negli impegni di spesa precedentemente assunti;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
7. **Di rendicontare** la spesa al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, mediante inserimento on-line nel sistema regionale Cohesion WorkPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 09-02-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 09-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)
