



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.438

DETERMINAZIONE NUMERO 180 DEL 07-11-2018

OGGETTO: SISMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - "Lavori messa in sicurezza/demolizione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, degli edifici privati siti a Muccia in Via Roma e Via Piazzetta, contraddistinti catastalmente al Foglio 7 part.IIe 256-257-259-288.(Impresa CIG: Z23249354B Professionista CIG: ZDC2197C83)

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n.4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni";

Premesso che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data 24 agosto 2016, sul territorio comunale si sono verificati significativi danneggiamenti e crolli di immobili pubblici e privati rendendo necessario provvedere a transennamenti e chiusure di spazi pubblici, sia al traffico veicolare che pedonale;

Vista:

- l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";
- l'ordinanza n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo

a partire dal giorno 24/08/2016.”

- Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

- I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
- II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
- III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
- IV. Trasporti pubblici e privati
- V. Sistemazioni alloggiative alternative
- VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
- VII. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
- VIII. Contributi autonoma sistemazione
- IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Preso atto delle schede di valutazione GTS n. 08 del 23.02.2017 CCR n. 2139 e n. 09 del 23.02.2018 CCR n.2340 nelle quali i fabbricati residenziali siti a Muccia in Via Roma e via Piazzetta, identificati catastalmente al Fg. 7 p.lle 256-257-259-288, sono stati individuati come interventi rilevanti P3 con ampie lesioni passanti sulle pareti prospicienti la pubblica via;

Preso atto degli ulteriori sopralluoghi “Ex GTS” effettuati in data 13.04.2018 dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, dall’Arch. Domenico Cardamone del MiBACT e dall’ispettore antincendio Fabrizio Ferretti del Corpo Nazionale dei VV.F., nel quale sono state valutate nuovamente le condizioni degli edifici contraddistinti catastalmente al Fg. 7 P.lle 256-257-259-288, a seguito dell’ulteriore evento sismico del 10.04.2018;

Visto l’art. 17-bis della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n.32 del 19.03.2018, con la quale è stato affidato all’Arch. Franco Belli l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per un importo complessivo di €. 5.000,00 comprensivo di CNPAIA e IVA (CIG Z23249354B);
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 126 del 03.08.2018, con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza/demolizione degli edifici di proprietà privata, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, catastalmente censiti al Fg. 7 P.lle 256-257-259-288 all’impresa VA.RI.AN. srl con sede in Via della Centrale, 1B – Loc. Ponte di Ferro – 06035 GUALDO CATTANEO (PG) P.IVA 02050500426 e C.F.: 00759830540 con un ribasso del 36,10% per un importo di €. 21.187,93 oltre IVA di legge per un totale di €. 23.306,72 (CIG Z23249354B) e adeguato l’importo per l’affidamento al progettista pari al 5% dell’importo lavori di €. 1.888,60 onnicomprensivo;

Atteso che:

- i lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza su via pubblica previa demolizione degli immobili di proprietà privata siti tra via Piazzetta e Via e catastalmente censiti al Foglio 7 P.lle 256-257-259-288;

- la sottoscrizione da parte dell'Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n. 126 del 03.08.2018 ha valore contrattuale;
- in data 05.09.2018 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- i lavori sono stati ultimati in data 12.10.2018 come risulta da Certificato di ultimazione dei lavori del Direttore Lavori;
- il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
 1. *Relazione sul conto finale*
 2. *Certificato di ultimazione dei lavori*
 3. *Libretto delle misure*
 4. *Registro di contabilità*
 5. *Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione*
 6. *Quadro comparativo*
 7. *Certificato di pagamento*
 8. *Documentazione fotografica in corso e post opera*
 9. *Analisi nuovi prezzi*
 10. *Verbale concordamento nuovi prezzi*
 11. *Verbale sospensione dei lavori n. 1*
 12. *Verbale di ripresa dei lavori n. 1*
 13. *Quadro tecnico economico*

da cui risulta che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 36,10%;
- Il credito dell'Impresa è pari ad €.12.905,86 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €. 14.196,13 per i lavori in contratto;
- Il credito del tecnico incaricato è pari ad €.1.488,49 (pari al 5% dell'importo lavori) oltre CNPAIA 4% ed Iva 22% per complessivi €. 1.888,60 per la progettazione e direzione lavori;
- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AFFIDAMENTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€. 29.769,89	€.29.769,89	€.20.139,71
Di cui oneri per la sicurezza	€. 5.997,14	€. 5.997,14	€. 100,80
Importo Lavori soggetto a ribasso	€. 23.772,75	€. 23.772,75	€. 20.038,91
Ribasso 36,10 %	---	- €.8.581,96	- €.7.234,05
Sommano	---	€.15.190,79	€.12.804,86
di cui oneri per sicurezza	---	€.5.997,14	€.100,80
Sommano	---	€.21.187,93	€.12.905,66
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			

IVA sui Lavori 10%	€.2.976,99	€.2.118,79	€.1.290,57
Spese Tecniche	€. 1.488,49	€. 1.488,49	€. 1.488,49
CNPAIA 4%	€. 59,54	€. 59,54	€. 59,54
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 340,57	€. 340,57	€. 340,57
Imprevisti (3,45% di A)	€. 1.488,49	€. 1.488,49	----
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 2%	€. 595,40	€. 595,40	€. 595,40
Sommano	€. 6.949,48	€.6.091,28	€.3.774,56
Economie	---	€.9.440,16	€. 20.039,15
TOTALE	€. 36.719,37	€. 27.279,21	€. 16.680,22

Preso atto che:

- l'impresa esecutrice VA.RI.AN. srl. ha emesso regolare fattura n. FATTPA 27_18 del 05.11.2018 assunta al protocollo n. 8662 del 24.09.2018 in favore dell'importo di €12.905,57 oltre I.V.A. del 10% di €1.290,57 per un **totale di €. 14.196,23** relativa ai lavori di contratto;
- l'Arch. Franco Belli ha emesso regolare fattura n. FPA 12 del 23.08.2018 assunta al protocollo n. 6687 del 24.08.2018, dell'importo di € 1.488,49 oltre CNPAIA di € 59,54 ed Iva 22% di €. 340,57 per un **totale di € 1.888,60** relativa alla Progettazione, Direzione Lavori di Contratto, CSP e CSE;

Ritenuto infine meritevole procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa per l'esecuzione dei lavori, polizza fideiussoria rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. in data 14.06.2011 n. 2011/13/612747 pari a EURO 13.667,75, tenuto conto dell'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: Z23249354B;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: ZDC2197C83;

Visto

- gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Lo statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi:
 - ai lavori in oggetto per l'importo netto di **€12.905,66** oltre I.V.A. del 10% di €1.290,57 per complessivi **€. 14.196,23**;

- alla progettazione e la direzione lavori per l'importo di €1.488,49 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22% in favore del tecnico incaricato per complessivi di **€ 1.888,60**;

3. **di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
1. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€.20.139,71
Di cui oneri per la sicurezza	€. 100,80
Importo Lavori Soggetto a Ribasso	€. 20.038,91
Ribasso 20,00%	- €.7.234,05
Sommano	€.12.804,86
Di cui oneri per la sicurezza	€.100,80
Sommano	€.12.905,66
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA sui Lavori 10%	€.1.290,57
Spese Tecniche	€. 1.488,49
CNPAIA 4%	€. 59,54
IVA su Spese Tecniche 22%	€. 340,57
Imprevisti	----
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€. 595,40
Sommano	€.3.774,56
TOTALE	€. 16.680,22
<i>Economie</i>	€. 20.039,15

- di dare atto** che alla liquidazione e pagamento delle fatture indicate in premessa si procederà con successivo e separato atto ad avvenuta approvazione della pratica di rendicontazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Regione Marche;
- di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a € 20.039,15;
- di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- di rendicontare** la spesa come dà indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 07-11-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 07-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 07-11-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 07-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)