



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.227

DETERMINAZIONE NUMERO 96 DEL 26-05-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA STATALE 77 VAL DI CHIANTI DAL KM. 43+500 AL KM. 43+800 - CUP: E13J19000150001; CIG: 8230771718 - Approvazione atti contabili STATO FINALE per lavori a tutto il 06.03.2021 e liquidazione saldo ditta Progeco Costruzioni Generali S.R.L.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivamente in data 26 e 30 ottobre dell'anno 2016, gran parte degli immobili pubblici e privati, siti nel territorio comunale, risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili;

Richiamato il Decreto n. 4 del 06/06/2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 48 del 10/01/2018 – “Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle risorse finanziarie;

Richiamato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, denominato “O.C.S.R. n. 48/2018 – Realizzazione marciapiede lungo la SS.77 Val di Chianti dal Km. 43+500 al Km. 43+800”, dell'importo totale di €. 120.000,00, di cui €. 85.454,58 per lavori ed €. 34.545,42 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16/10/2019 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo suddetto ai fini dell'ottenimento dei pareri necessari che dovranno essere recepiti in sede di conferenza dei servizi regionale opportunamente convocata da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Richiamato il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 3407 del 28/11/2019, di conclusione positiva della Conferenza Regionale;

Richiamato il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 3444 del 02/12/2019 il quale è stato decretato:

- di approvare definitivamente il progetto definitivo/esecutivo "Realizzazione marciapiede tra l'area SAE Pian di Giove e area commerciale il Loc. Maddalena" nel Comune di Muccia;
- di concedere al Comune di Muccia, in qualità di soggetto attuatore, per l'intervento in oggetto la somma di €. 120.000,00, quale contributo ammissibile finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500;

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2020, con la quale veniva approvato anche in linea economica il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Realizzazione marciapiede lungo la SS.77 Val di Chienti dal Km. 43+500 al Km. 43+800" (CUP: E13J19000150001), dell'importo complessivo di €. 120.000,00 di cui €. 85.454,58 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 34.545,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 54 del 26/03/2020 con la quale veniva avviata la procedura per l'affidamento diretto dei lavori previa acquisizione di cinque preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2), lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente Gestione e Manutenzione n. 105 del 22/06/2020 con la quale veniva tra l'altro formulata proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa PROCECO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede a Muccia che ha effettuato un ribasso del 13,51% sull'importo a base di gara;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente Gestione e Manutenzione n. 126 del 25/07/2020 con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all'impresa PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. che ha offerto il ribasso del 13,51% ovvero per l'importo di €. 74.728,18 oltre IVA di legge;

Dato atto che in data 02/09/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto, repertorio n. 693, registrato all'Agenzia delle Entrate al num. 1613 – Serie 1T in pari data, relativo ai lavori di "Realizzazione marciapiede lungo la SS.77 dal Km. 43+500 al Km. 43+800";

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 14 del 27/01/2021 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del 1^S.A.L., per lavori a tutto il 12/12/2020 ed è stata liquidata la fattura dell'impresa affidataria Progeco Costruzioni Generali S.r.l. n. 34/PA dell'importo di €. 62.826,39 oltre IVA 10%;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2021 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, denominata "Novembre 2020", dell'importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 86.294,35 per lavori al netto del ribasso del 13,51%, €. 30.700,91 per somme a disposizione dell'amministrazione ed €. 3.004,74 per economie di gara;

Richiamato l'art. 9 – "Modalità di pagamento di acconti e saldo" del Contratto di Appalto;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Contratto di appalto dei lavori in oggetto, Rep. n. 693 del 2020;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76 del 17 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Atteso che:

- i lavori sono relativi alla “Realizzazione tratto di marciapiede lungo al SS.77 dal Km. 43+500 al Km. 43+800”;
- che in data 02/09/2020 è stato sottoscritto il Contratto di appalto dei suddetti lavori, repertorio 693 del 2020;
- i lavori sono stati avviati in data 16 settembre 2020, come risulta dal Verbale di Consegna Lavori e che per effetto della tempistica contrattuale (n.57 giorni naturali e consecutivi) dovranno essere ultimati il 11 novembre 2020;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di formale richiesta da parte dell'impresa affidataria, con nota prot. n. 8232 del 07/11/2020 è stata concessa una proroga di n. 10 giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale; veniva così fissato il nuovo termine di ultimazione lavori il 21/11/2020;
- in data 20/11/2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Bellesi disponeva la sospensione dei lavori stante la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante;
- in data 18/11/2020 è stato sottoscritto il 1° Atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva e di variante denominata “Novembre 2020”, che ha innalzato l'importo contrattuale da €. 74.728,18 ad €. 86.294,35 ed ha concesso una proroga di 15 gg naturale e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori;
- in data 21/01/2021 il D.L. Ing. Stefano Bellesi disponeva la ripresa dei lavori come da apposito verbale assunto al protocollo comunale n. 556 del 21/01/2021, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori a tutto il 06/02/2021;
- in data 06/02/2021 i lavori venivano ultimati in tempo utile, come risulta dal certificato di ultimazione lavori assunto al protocollo comunale n. 988 del 06/02/2021;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Bellesi, in data 25/03/2021 prot.n. 2110, ha presentato la seguente documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori;
 - Libretto delle misure n.1;
 - Registro di contabilità n.1 per lavori a tutto il 06/03/2021;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 06/03/2021;
 - Incidenza della manodopera Stato Finale;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

da cui si evince che:

- l'impresa affidataria Progeco Costruzioni Generali S.r.l. ha eseguito regolarmente i lavori a misura per l'importo di €. 98.467,24 di cui €. 6.071,26 per oneri della sicurezza, su cui è stato applicato il ribasso del 13,51% offerto in sede di gara;
- che al netto degli acconti corrisposti risulta quindi un credito all'impresa affidataria di €. 23.158,15 oltre IVA del 10% per complessivi €. 25.473,97, per i lavori eseguiti a tutto il 06/03/2021;
- che l'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa affidataria;

Dato atto che l'impresa Progeco Costruzioni Generali S.r.l. ha presentato regolare fattura n. 5/PA del 24/03/2021, assunta al protocollo comunale n. 2109 del 24/03/2021, dell'importo di €. 23.158,15 oltre IVA del 10% per complessivi €. 25.473,97 a saldo dei lavori eseguiti a tutto il 06/03/2021, di “Realizzazione marciapiede lungo la S.S. 77 Val di Chienti, dal Km. 43+500 al Km. 43+800”;

Vista la polizza fidejussoria per la rata di saldo n. M14061434, emessa dalla ITAS Mutua, dell'importo pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assunta al protocollo comunale n. 2159 del 27/03/2021;

Visto il documento unico di regolarità contributiva protocollo INAIL_27341797 del 06/05/2021 con validità fino al 03/09/2021, dal quale si evince che la ditta Progeco Costruzioni Generali S.r.l., affidataria dei lavori in oggetto, risulta regolare con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;

Visto l'esito positivo del DURC di congruità protocollo 202100389MC00, emesso dalla cassa edile della Provincia di Macerata, assunto al protocollo comunale n. 3116 del 04/05/2021 del 13/01/2020;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisti:

- il seguente CIG: 8230771718;
- il seguente CUP: E13J19000150001;

Preso atto della comunicazione della ditta Progeco Costruzioni Generali S.r.l., depositata agli atti, con la quale veniva comunicato il conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei lavori di "Realizzazione marciapiede lungo la S.S. 77 Val di Chienti, dal Km. 43+500 al Km. 43+800", eseguiti a tutto il 06/03/2021 per l'importo netto di €. 85.984,54 oltre I.V.A. del 10% a cui vanno detratti gli acconti corrisposti pari ad €. 62.826,39, **per complessivi €. 23.158,15 oltre IVA 10%** in favore dell'impresa affidataria;
3. **Di approvare** le risultanze della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal D.L. Ing. Stefano Bellesi e sottoscritti dall'impresa affidataria Progeco Costruzioni Generali;
4. **Di approvare** il seguente quadro tecnico economico assestato della spesa finale:

A	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE	STATO FINALE
1	Importo dei lavori a misura	€ 85.454,58	€ 85.454,58	€ 98.825,44	€ 98.467,24
1.a	di cui onori della sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso	-----	-----	-----	-----
1.b	di cui onori della sicurezza speciali, non soggetti a ribasso	€ 6.058,56	€ 6.058,56	€ 6.071,26	€ 6.071,26
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 79.396,02	€ 79.396,02	€ 92.754,18	€ 92.395,98
	<i>Ribasso offerto 13,51%</i>	-----	€ 10.726,40	€ 12.531,09	€ 12.482,70
	Importo ribassato	€ 68.669,62	€ 68.669,62	€ 80.223,09	€ 79.913,28
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI – (1)	€ 85.454,58	€ 74.728,18	€ 86.294,35	€ 85.984,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti (inclusa I.V.A.)	€ 6.214,17	€ 5.000,62	-----	-----
2	Relazione geologica (comprese EPAP 2% e IVA 22%)	€ 622,20	€ 622,20	€ 622,20	€ 622,20
3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (compresa INARCASSA 4% e esente IVA)	-----	€ 1.213,55	€ 1.213,55	€ 1.213,55
4	Indennizzo per espropri – Spese registro – Frazionamenti - Atti e imposte varie	€ 17.454,50	€ 17.454,50	€ 17.454,50	€ 17.454,50
4.1	Calcolo strutturale cartello indicazioni stradali	-----	-----	€ 520,00	€ 520,00
4.2	Intervento assistenza scavi TIM Spa	-----	-----	€ 284,71	€ 284,71
5	Incentivi art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016	€ 1.709,09	€ 1.709,09	€ 1.976,51	€ 1.976,51
6	I.V.A. lavori 10% su A	€ 8.545,46	€ 7.472,82	€ 8.629,44	€ 8.598,45

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 34.545,42	€ 33.472,78	€ 30.700,91	€ 30.669,92
	Economie di gara		€ 11.799,04	€ 3.004,74	€ 3.345,54
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00

5. **Di accertare** che si è ottenuta un'economia di spesa pari ad €. 3.345,54 derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'impresa affidataria;
6. **Di liquidare** la fattura della ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. n. 5/PA del 24/03/2020, pervenuta al protocollo comunale n. 2109 del 24/03/2021, a saldo dei lavori eseguiti, dell'importo di €. **23.158,15 oltre IVA 10% per complessivi €. 25.473,97**;
7. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in via Aldo Moro n. 6 - 62034 Muccia (MC), C.F./P.IVA: 02020790438;
8. **Di imputare** la spesa predetta al capitolo di bilancio 2684/10, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio anno 2021, gestione residui 2020, che conserva in atto la necessaria disponibilità;
9. **Di svincolare** la polizza fidejussoria definitiva n. E1491165 della compagnia ITAS Mutua, dell'importo di €. 4.038,32;
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
11. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, attraverso la piattaforma Sismapp della Regione Marche.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 26-05-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 26-05-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)