

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 241

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO

N. 46 DEL 16-03-2018

Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DELLA VIABILITA' PUBBLICA PRESSO LA FRAZIONE DOMO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI TIPO P3 A CARICO DEL FABBRICATO ABITATIVO DISTINTO NEL NCEU AL FOGLIO 11 CON LE P.LLE NN. 34/parte, 36, 37, 39, 40. IMPRESA: CAVALLO PASQUALE.CUP E79G17000770005 CIG 7300744C87APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07.03.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, il giorno 30 ottobre 2016 ed il giorno 18 gennaio 2017 da un violento terremoto e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE all'interno del centro abitato della Frazione di Domo, in Piazza Rosa, insiste un edificio residenziale identificato nel NCEU al Foglio 11 particelle 34 parte, 36, 37, 39 e 40, gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017, che versa in gravi condizioni tanto da essere pericolante;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto edificio risulta in imminente pericolo di crollo ed incombe sulla adiacente viabilità pubblica;

APPURATO che l'edificio sopra citato risulta di proprietà di:

- Cortegiani Giancarlo, Cortegiani Paolo, Cortegiani Cesare e Cortegiani Giovanni, per la particella n° 34, 36, 37 sub 3 e 39 sub 2;
- Balducci Valeria Grazia, Di Giovanni Alessio, Di Giovanni Consuelo e Balducci Daniela, per le particelle 39 e 40

DATO ATTO, altresì, che il suddetto immobile NON risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione GTS del 28.02.2017, che se pur non materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva: *“Trattasi di un aggregato costituito da due fabbricati destinati a civile abitazione di cui uno in uso (p.lle 40 e 39) ed il secondo, quello più danneggiato, apparentemente in disuso (p.lle 34-parte, 36 e 37). Quest'ultimo presenta un parziale crollo delle strutture portanti verticali in muratura, quale corpo esterno in cui trovava alloggiamento la scala, mentre l'unità immobiliare che prospetta direttamente sulla “Piazza Rosa” dell'abitato presenta lesioni diagonali sulle cantonate. Le strutture verticali portanti sono costituite da murature di pietra locale (arenaria) e malta, mentre il tetto è costituito da una struttura in legno del tipo a padiglione. Atteso lo stato fessurativo rilevato si propongono i seguenti interventi: a) demolizione delle murature verticali portanti dell'ingresso al piano superiore servito da scala, previa puntellatura della parte di tetto in legno di cui alla particella 37; b) tirantatura sommitale del fabbricato di cui alla p.lle 34-parte, previa sbadacchiatura delle brecce nelle murature ed apposizione di pannelli contenitivi nei tratti in cui si trovano pietre incoerenti; c) tirantatura al livello del piano secondo dei tre prospetti incombenti sulla pubblica via del fabbricato di cui alle p.lle 39 e 40; in buona sostanza l'intervento proposto è del TIPO P2.”;*

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via adiacente e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *"Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"*
- L'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016 ad oggetto *"procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)"*, con la quale, in buona sostanza, individua nel Comune il Soggetto Attuatore delle opere di messa in sicurezza quando la finalità si riconduce alla salvaguardia della pubblica incolumità qualora consenta, tra l'altro, il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie;

DATO ATTO CHE la predetta nota dispone che *"il Comune procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della direzione di protezione civile della Regione.."*;

DATO ATTO CHE in ottemperanza al disposto procedurale dianzi richiamato per le opere in oggetto con nota prot. n° 14278 del 13.06.2017 si è provveduto a chiedere all'Agenda Regionale di Protezione Civile il prescritto nulla-osta di cui alla citata nota del Capo della Protezione Civile;

VISTA la nota prot n° 0301088 del 13.06.2017, assunta al protocollo comunale in data 14.06.2017 al n° 14364, con la quale l'Agenda Regionale di Protezione Civile ha rilasciato il prescritto nulla-osta;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n° 15149 del 24.06.2017 con il quale "il Geom. Danilo Salvetta, già Responsabile del IV Settore, Ufficio Tecnico "LL.PP. – Manutenzioni e Patrimonio" in forza del decreto Sindacale n° 06 del 19.06.2014, (è stato nominato) quale **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SEGUENTE INTERVENTO:** "Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità pubblica costituita dalla strada comunale denominata "Piazza Rosa", nella Frazione Domo, mediante la realizzazione di opere provvisorie puntuali a carico dell'edificio sito nella detta Piazza, identificato nel NCEU al Foglio 11, particelle 34 parte, 36, 37, 39 e 40 con decorrenza dalla data del presente Atto di Nomina.";

VISTO il Verbale di somma Urgenza redatto dal RUP in data 23.06.2017 con Prot. n° 15149 del 24.06.2017, con il quale il RUP ha accertato che ricorrono i presupposti per adottare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 stante l'indifferibilità ed urgenza di eseguire i lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità presso la Frazione Domo, in Piazza Rosa, considerato che potrebbero verificarsi altri crolli delle parti di fabbricato pericolante e che occorre mettere in sicurezza l'ambito nel più breve tempo possibile;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento, a seguito del Verbale di Somma Urgenza su indicato, ha richiesto con lettera del 27.06.2017, Prot. N° 15406, all'Impresa "PASQUALE CAVALLO", individuata mediante sorteggio pubblico tra gli operatori ricompresi nell'Elenco Operatori Economici approvato con determinazione n° 46 del 08.06.2017, la disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto fissato per il 30.06.2017 al fine di determinare congiuntamente i lavori necessari per mettere in sicurezza il luogo;
- In data 30.06.2017 al termine del sopralluogo effettuato dalle parti è stato redatto apposito verbale, assunto al protocollo comunale n data 10.07.2017 al n° 16226, in cui sono indicati i lavori che dovranno essere eseguiti per ripristinare la situazione di sicurezza;
- Con successiva lettera del 03.07.2017, prot. n° 15765, il Responsabile del Procedimento, richiamato il verbale di sopralluogo effettuato in data 30.06.2017, ha formalmente richiesto all'impresa "PASQUALE CAVALLO", qualificata per eseguire gli interventi in esame, la disponibilità a formulare un'offerta economica;
- L'impresa interpellata, valutate le condizioni ed i termini proposti, con nota pervenuta in data 05.07.2017, prot. n° 15912, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori, accettando i tempi indicati dall'Amministrazione per l'ultimazione lavori (entro il 30.09.2017) e offrendo lo sconto del – 10,50%;
- Tale offerta è stata accettata dal Responsabile del Procedimento con nota del 10.07.2017, prot. n° 16198, e con la medesima nota ha provveduto ad ordinare all'Impresa "PASQUALE CAVALLO" l'esecuzione dei lavori de quo;
- In data 17.05.2017, è stata redatta la Perizia Giustificativa, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 (corredata del relativo Computo Metrico Estimativo, Stima dei costi esterni per la sicurezza ed Elenco prezzi aggiunti);
- La spesa complessiva preventivata per l'esecuzione degli interventi di cui si è detto risulta così ripartita:

A)

A1) Importo lavori a base d'asta

€ 109.789,94

Di cui per Oneri per la sicurezza: €. 5.500,00	
B)	
B1) Imprevisti	
€ 10.000,00	
B2) Accantonamento di cui all'art. 113, c. 3	
D. Lgs. 50/2016 (non soggetto ad IVA)	€ 2.195,79
B3) IVA 10% sulle voci A1+B1	€ 11.979,00
	Sommano
<u>€. 24.174,79</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO	
€. 133.964,73	

- La spesa complessiva di € 133.964,73 (I.V.A. compresa) trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;

CONSIDERATO CHE

- la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per come sopra descritti rende necessaria la presentazione della perizia giustificativa dei lavori entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione lavori per la copertura finanziaria e l'approvazione degli stessi.
- La perizia dianzi richiamata è stata trasmessa all'Amministrazione comunale con prot. int. N° 25 del 09.08.2017 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 10.08.2017 al n° 18356;

CONSIDERATO, altresì, che la finalità dell'intervento disposto, è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità da perseguire mediante il recupero della transitabilità e/o fruibilità della via pubblica su cui incombe il fabbricato pericolante di che trattasi, e che la situazione di emergenza verificatasi impone di intervenire senza indugi;

RILEVATO CHE i lavori hanno avuto concreto inizio in data 10/07/2017;

DATO ATTO CHE a seguito dell'Ordine di esecuzione dei lavori la data per dare ultimati gli stessi è stata fissata al 30/09/2017 per n° 83 giorni lavorativi, naturali e consecutivi;

DATO ATTO CHE a seguito delle aggravate condizioni di sicurezza dell'abitato di Domo, dovute al perdurare dello sciame sismico in atto, è emersa la necessità di rivalutare le misure preventive e protettive afferenti le diverse categorie di lavorazioni in applicazione agli specifici motivi di sicurezza anche per come previsti nel POS redatto dall'Impresa, fermo restando quanto contemplato dalla perizia per ciò che attiene la qualità e la quantità delle lavorazioni in quanto tali;

VISTA la Determinazione n. 21 del 12.02.2018 con la quale si è disposto di approvare la perizia di variante e suppletiva per l'assestamento finale dei lavori redatta dallo scrivente Ufficio, in veste di Direzione lavori, recante il seguente nuovo

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI	
A1) Importo lavori	€
105.647,97	
A detrarre il ribasso d'asta del 10,50%	<u>€. 11.093,04</u>

	Restano	
€. 94.554,93		
A2) importo oneri e costi per la sicurezza:		€. _____
<u>29.211,60</u>		
A3) importo contrattuale:		
€. 123.766,53		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1) Accantonamento di cui all'art. 113, c. 3		
D. Lgs. 50/2016 (non soggetto ad IVA)	€ 2.697,19	
B2) IVA 10% su A2)		€ _____
<u>12.376,65</u>		

Sommano

€. 15.073,84
 IMPORTO COMPLESSIVO
 €. 138.840,37

e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;

PRESO ATTO del seguente quadro di raffronto tra i quadri economici del progetto a base d'appalto, di quello rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, nonché di quello di cui alla detta perizia di variante e suppletiva:

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	PROGETTO €.	POST-GARA €.	VARIANTE €.
A – LAVORI			
A1) importo lavori a base d'asta	109.789,94	109.789,94	105.647,97
a detrarre il ribasso d'asta del 10,50%	----	10.950,44	11.093,04
A2) importo netto	109.789,94	98.839,50	94.554,93
Oneri sicurezza	5.500,00	5.500,00	29.211,60
A3) Importo contrattuale	109.789,94	98.839,50	123.766,53
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B1) imprevisti	10.000,00	10.000,00	----
B2) Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.195,79	2.195,79	2.697,19
B3) I.V.A. 10% su A3)+B1)	11.979,00	9.883,95	12.376,65
sommano	24.174,79	22.079,74	15.073,84
TOTALE APPALTO	133.964,73	120.919,24	138.840,37
ECONOMIE (rispetto al progetto)	0,00	13.045,49	0,00
SPESE SUPPLETIVE (rispetto al progetto)	0,00	0,00	4.875,64

RILEVATO CHE rispetto al quadro economico di progetto originario approvato, si evidenzia come l'importo dei lavori risulti inferiore di €. 4.141,97, mentre come già esplicitato i costi per la sicurezza sono stati computati nella misura di € 29.211,60, e l'importo complessivo dell'intervento presenta un aumento di € 4.875,64, che si è contenuto grazie al recupero del ribasso d'asta ed il ricorso alla voce accantonata per imprevisti;

DATO ATTO CHE con nota prot. n° 1770 del 01.02.2018 si provvedeva a chieder

all'Agenda Regionale di Protezione Civile il nulla-osta circa la perizia sopra citata;

VISTA la nota prot. n° 73335 del 08.02.2018 , assunta al protocollo comunale in data 12.02.2018 al n° 2283 con la quale l'Agenda Regionale di Protezione Civile ha rilasciato il proprio nulla osta alla perizia di variante sopra nomata;

DATO ATTO CHE la Direzione Lavori è composta ed è stata svolta dallo scrivente RUP Danilo Salvetta e dal'Ing. Marco Giovannelli;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti e prodotti dalla D.LL. costituiti dai seguenti documenti, che se pur materialmente non allegati al presente provvedimento ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale rimanendo depositati presso il IV Settore:

1. Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 27 pagine;
2. Disegni di contabilità composti da n. 9 tavole;
3. Registro di Contabilità composto da n. 17 pagine;
4. Sommario del Registro di Contabilità allo Stato Finale;
5. Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 06.10.2017;
6. Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata d'acconto del 06.10.2017;
7. Verbale di consegna lavori in data 17.07.2017;
8. Verbale di proroga lavori del 29.09.2017;
9. Verbale di sospensione lavori del 07.10.2017;
10. Verbale di ripresa lavori del 13.02.2018;
11. Certificato di ultimazione lavori del 16.02.2018;
12. Schema tempi contrattuali;
13. Stato Finale dei Lavori;
14. Certificato di Regolare Esecuzione in data 07.03.2018;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori di seguito riportato:

Importo lavori:.....€. 134.859,57
Di cui €. 29.211,60 per oneri di sicurezza
A detrarre il ribasso d'asta del 10,50% :- €. 11.093,04
TOTALE NETTO DEI LAVORI€. 123.766,53

A DEDURRE GLI ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

anticipazione €. 19.767,90

certificato n° 1 in data 06-10-2017 di €. 61.200,00

SOMMANO I CERTIFICATI DI PAGAMENTO

IN DETRAZIONE €. 80.967,90

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA€. 42.798,63

(dicansi euro quarantaduemila settecentonovantotto e centesimi sessantatre).

PRESO ATTO della regolarità della documentazione sopra richiamata;

VISTO il certificato di ultimazione lavori da i quali risulta che gli stessi sono stati ultimati il 16.02.2018 e quindi in tempo utile;

CONSIDERATO l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse e nella relazione di accompagnamento allo stato finale redatto dalla D.L., da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate;

- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, confermato, dalla D.LL. in € 123.766,53 è pari alle somme autorizzate;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

VISTA la fattura N° 2/18 del 07.03.2018, rimessa dalla Ditta "CAVALLO PASQUALE" assunta al protocollo comunale in data 12.03.2018 al n° 3833, dell'importo di €. 42.798,63, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 47.078,49, afferente il pagamento della rata di saldo derivante dallo Stato Finale dell'appalto de quo;

VISTO il "Durc On Line" afferente l'Impresa affidataria,acquisito d'ufficio in data 29.01.2018, prot. Inps_9412885, con scadenza di validità 29/05/2018 dal quale risulta la regolarità della stessa nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assicurativi;

DATO ATTO:

della competenza dello scrivente Responsabile del Servizio ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 6 del 19.06.2014

Che in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Comunale;

Che non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto ed il destinatario dello stesso;

che il numero di CIG generato è il seguente: **7300744C87**

RICHIAMATO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.ii, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa

VISTI

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.46 del 16-03-2018 AMATRICE

- il vigente Statuto del Comune di Amatrice;
- il Regolamento Comunale sugli Uffici e sui servizi;
- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico sulle delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

di approvare gli atti di contabilità finale redatti e prodotti dalla D.LL. costituiti dai seguenti documenti, che se pur materialmente non allegati al presente provvedimento ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale rimanendo depositati presso il IV Settore:

1. Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 27 pagine;
2. Disegni di contabilità composti da n. 9 tavole;
3. Registro di Contabilità composto da n. 17 pagine;
4. Sommario del Registro di Contabilità allo Stato Finale;
5. Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 06.10.2017;
6. Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata d'acconto del 06.10.2017;
7. Verbale di consegna lavori in data 17.07.2017;
8. Verbale di proroga lavori del 29.09.2017;
9. Verbale di sospensione lavori del 07.10.2017;
10. Verbale di ripresa lavori del 13.02.2018;
11. Certificato di ultimazione lavori del 16.02.2018;
12. Schema tempi contrattuali;
13. Stato Finale dei Lavori;
14. Certificato di Regolare Esecuzione in data 07.03.2018;

affidenti i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità pubblica costituita dalla strada comunale denominata "Piazza Rosa", nella Frazione Domo, mediante la realizzazione di opere provvisionali puntuali a carico dell'edificio sito nella detta Piazza, identificato nel NCEU al Foglio 11, particelle 34 parte, 36, 37, 39 e 40, eseguiti dall'Impresa "Cavallo Pasquale", CIG 7300744C87;

Di approvare, conseguentemente, le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità pubblica nella Frazione Domo, mediante la realizzazione di opere provvisionali puntuali a carico del fabbricato identificato nel NCEU al Foglio 11, particelle 34 parte, 36, 37, 39 e 40, dai quali si evince che può corrispondersi all'impresa appaltatrice "Cavallo Pasquale" con sede in Savoia di Lucania (PZ) Via Costa La Serra n° 28, la somma di € 42.798,63 oltre ad Iva al 10%, a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento;

Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e

diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di prendere atto che alla luce delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

C) LAVORI		
A1) Importo lavori		€
105.647,97		
A detrarre il ribasso d'asta del 10,50%		€. 11.093,04
	Restano	
€. 94.554,93		
A2) importo oneri e costi per la sicurezza:		€.
<u>29.211,60</u>		
A3) importo contrattuale:		
€. 123.766,53		
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1) Accantonamento di cui all'art. 113, c. 3		
D. Lgs. 50/2016 (non soggetto ad IVA)	€	2.697,19
B2) IVA 10% su A2)		€
<u>12.376,65</u>		
	Somma	
€. 15.073,84		
IMPORTO COMPLESSIVO		
€. 138.840,37		

di liquidare e pagare tramite bonifico bancario la seguente fattura secondo le coordinate bancarie in esse riportate:

- fattura N° 2/18 del 07.03.2018, rimessa dalla Ditta "CAVALLO PASQUALE" assunta al protocollo comunale in data 12.03.2018 al n° 3833, dell'importo di €. 42.798,63, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 47.078,49, afferente il pagamento della rata di saldo derivante dallo Stato Finale dell'appalto de quo;

di imputare la spesa di € 47.078,49 sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;

di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 10%, e quindi per €. 4.279,87, viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014, art. 1 comma 629 – Split Payment;

di dare atto che la spesa risulta spesa rendicontabile afferente al sisma;

di dare ulteriormente atto che non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso;

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO DANILO SALVETTA

IL CAPO SETTORE
F.TO DANILO SALVETTA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 16-03-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 03-05-2018
REG. 766

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

DANILO SALVETTA