

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1150

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO

N. 224 DEL 07-12-2018

Oggetto: R - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN AMATRICE CENTRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI TIPO P3 SULLA TORRE CIVICA - CUP E77B17000600001 - CIG 731954579C DITTA: CME Soc. Coop. -: APPROVAZIONE: S.A.L. N° 3, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI LIQUIDAZIONE: CERTIFICATO N° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA ED ULTIMA RATA DACCONTO, DELLA FATTURA N. 180144-0C1 PA DEL 04.12.2018 E DELLA FATTURA N. 180145-0C1 PA DEL 04.12.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, il giorno 30 ottobre 2016 ed il giorno 18 gennaio 2017 da un violento terremoto e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE all'interno del centro abitato di Amatrice, in Corso Umberto I, insiste l'edificio monumentale costituito dalla Torre Civica, identificato nel NCEU al Foglio 59 particella n° 123, gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017, che versa in gravi condizioni tanto da essere pericolante;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto edificio, atteso il suo livello di danno, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità poiché incombe direttamente sulla via pubblica principale che attraversa l'abitato di Amatrice denominata Corso Umberto I, oltre che su Via Roma e Piazza Cacciatori del Tevere;

APPURATO che l'edificio sopra citato risulta di proprietà del Comune di Amatrice;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto immobile risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO il potenziale pericolo di crollo dell'edificio de quo;

VISTA la scheda di valutazione GTS n° 03 del 12.10.2017, che se pur non materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva: *"Trattasi della Torre Civica sita in Amatrice Centro prospiciente su Corso Umberto I, Via Roma e Piazza Cacciatori del Tevere identificata nel NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 59 con la particella n° 123. La struttura è composta da muri in blocchi di pietra arenaria e malta e si distingue nella parte basale da un impronta in pianta più larga rispetto al fusto che invece ne costituisce parte terminale. Sul versante nord della muratura della parte basale si rileva la presenza di lesioni diagonali. Stante quanto sopra si propone un intervento di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere provvisorie di TIPO P3 sulla scorta di una puntuale progettazione delle stesse a cui si rimanda per l'individuazione della tipologia tecnologica."*;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via adiacente e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016 ad oggetto *“procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)”*, con la quale, in buona sostanza, individua nel Comune il Soggetto Attuatore delle opere di messa in sicurezza quando la finalità si riconduce alla salvaguardia della pubblica incolumità qualora consenta, tra l'altro, il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie;

DATO ATTO CHE la predetta nota dispone che:

- *“il Comune procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della direzione di protezione civile della Regione..”*;
- Nel caso di immobili sottoposti a tutela monumentale non ricompreso

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.224 del 07-12-2018

AMATRICE

nell'elenco degli immobili di competenza del MIBACT e qualora l'intervento consista in puntellamento o altra misura con analoga finalità il Comune provvede direttamente, fornendone semplice comunicazione al MIBACT;

DATO ATTO CHE in ottemperanza al disposto procedurale dianzi richiamato per le opere in oggetto:

- Con nota prot. n° 29140 del 04.12.2017 si è provveduto a chiedere all'Agenzia Regionale di Protezione Civile il prescritto nulla-osta di cui alla citata nota del Capo della Protezione Civile, rilasciato dalla stessa con nota prot. n° 0618699 del 05.12.2017, assunta al protocollo comunale in data 07.12.2017 al n° 29410;
- Con nota prot. n° 29106 del 04.12.2017 si è provveduto a chiedere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio il prescritto nulla-osta di cui alla citata nota del Capo della Protezione Civile, rilasciato dalla stessa con nota prot. n° 14172 del 07.12.2017, assunta al protocollo comunale in data 11.12.2017 al n° 29576;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n° 29446 del 06.12.2017 con il quale *"il Geom. Danilo Salvetta, già Responsabile del IV Settore, Ufficio Tecnico "LL.PP. – Manutenzioni e Patrimonio" in forza del decreto Sindacale n° 06 del 19.06.2014, (è stato nominato) quale RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SEGUENTE INTERVENTO: "Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità pubblica costituita dalla strada comunale denominata "Corso Umberto I", in Amatrice Centro, mediante la realizzazione di opere provvisoriale puntuali a carico dell'edificio monumentale costituito dalla Torre Civica sito nella detta Via, identificato nel NCEU al Foglio 59, particella n° 123, con decorrenza dalla data del presente Atto di Nomina."*

VISTO il Verbale di somma Urgenza redatto dal RUP in data 07.12.2017 con Prot. n° 29447, con il quale il RUP ha accertato che ricorrono i presupposti per adottare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 stante l'indifferibilità ed urgenza di eseguire i lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità presso Amatrice, in Corso Umberto I, considerato che potrebbero verificarsi altri crolli delle parti di fabbricato pericolante e che occorre mettere in sicurezza l'ambito nel più breve tempo possibile;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento, a seguito del Verbale di Somma Urgenza su indicato, ha richiesto con lettera del 11.12.2017, Prot. N° 29610, all'Impresa "CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA", individuata mediante sorteggio pubblico esperito in data 11.12.2017, come attestato dal relativo verbale in atti al prot. n° 29595 del 11.12.2017, pubblicato all'Albo Pretorio on-line in data 11.12.2017 al Reg. n° 2005, tra gli operatori ricompresi nell'Elenco

Operatori Economici approvato con determinazione n° 46 del 08.06.2017 e ss.mm.ii., la disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto fissato per il 13.12.2017 al fine di determinare congiuntamente i lavori necessari per mettere in sicurezza il luogo;

- In data 13.12.2017 al termine del sopralluogo effettuato dalle parti è stato redatto apposito verbale, assunto al protocollo comunale n data 18.12.2017 al n° 30112, in cui sono indicati i lavori che dovranno essere eseguiti per ripristinare la situazione di sicurezza;
- Con successiva lettera del 14.12.2017, prot. n° 29807, il Responsabile del Procedimento, richiamato il verbale di sopralluogo effettuato in data 13.12.2017, ha formalmente richiesto all'impresa "CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA", qualificata per eseguire gli interventi in esame, la disponibilità a formulare un'offerta economica;
- la Ditta estratta risulta iscritta presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno, Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
- L'impresa interpellata, valutate le condizioni ed i termini proposti, con nota pervenuta in data 18.12.2017, prot. n° 30044, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori, accettando i tempi indicati dall'Amministrazione per l'ultimazione lavori (entro il 15.02.2017) e offrendo lo sconto del - 3,69%;
- Tale offerta è stata accettata dal Responsabile del Procedimento con nota del 18.12.2017, prot. n° 30113, ed ad ordinare all'Impresa "CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA", l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Il Responsabile del Procedimento ha prontamente informato l'Amministrazione Comunale di quanto accaduto e della procedura in atto;
- In data 01.12.2017 è stata redatta la Perizia Giustificativa, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 (corredata del relativo Computo Metrico Estimativo, Stima dei costi esterni per la sicurezza ed Elenco prezzi aggiunti), che allegato al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, di € 120.534,76;
- La spesa complessiva preventivata per l'esecuzione degli interventi di cui si è detto risulta così ripartita:

A)

A1) Importo lavori a base d'asta

€

83.823,88

A2) Oneri per la sicurezza

€

9.065,00

Sommano

€ 92.888,88

B)

B1) Lavori in economia:

€.

5.000,00

B2) Imprevisti

€

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.224 del 07-12-2018
AMATRICE

10.000,00

B3) Accantonamento di cui all'art. 113, c. 3

D. Lgs. 50/2016 (non soggetto ad IVA)

€ 1.857,00

B4) IVA 10% sulle voci A1+A2+B1+B2

€ 10.788,88

Sommano

€. 27.645,88

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 120.534,76

- La spesa complessiva di € 120.534,76 (I.V.A. compresa) trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;

CONSIDERATO CHE la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per come sopra descritti rende necessaria la presentazione della perizia giustificativa dei lavori entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione lavori per la copertura finanziaria e l'approvazione degli stessi.

CONSIDERATO, altresì, che la finalità dell'intervento disposto, è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità da perseguire mediante il recupero della transitabilità e/o fruibilità della via pubblica su cui incombe il fabbricato pericolante di che trattasi, e che la situazione di emergenza verificatasi impone di intervenire senza indugi;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 150 del 20.12.2017 con la quale si disponeva:

- **di impegnare** la spesa complessiva di € 120.534,76, per la realizzazione dell'opera da eseguire in somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità pubblica costituita dalla strada comunale denominata "Corso Umberto I", in Amatrice Centro, mediante la realizzazione di opere provvisorie puntuali a carico dell'edificio monumentale costituito dalla Torre Civica sito nella detta Via, identificato nel NCEU al Foglio 59, particella n° 123, sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;
- **di dare atto che** la spesa così impegnata risulta spesa rendicontabile afferente al sisma;

DATO ATTO CHE la Direzione dei Lavori è svolta dal personale interno all'Ente e cioè a dire dal già nominato RUP Geom. Danilo Salvetta e dal'Ing. Marco Giovannelli;

DATO ATTO, altresì:

- **che** i detti lavori sono stati consegnati il 18.12.2017, ed hanno avuto concreto inizio, in data 12.02.2018;
- **che** con provvedimento prot. n° 2789 del 20.02.2018 è stata concessa la proroga n. 1;

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.224 del 07-12-2018
AMATRICE

- **che** con provvedimento prot. n° 4344 del 19.03.2018 è stata concessa la proroga n. 2;
- **che** con provvedimento prot. n° 5849 del 18.04.2018 è stata concessa la proroga n. 3;
- **che** con provvedimento prot. n° 7484 del 22.05.2018 è stata concessa la proroga n. 4;
- **che con verbale**
- **che** il numero di CIG generato è il seguente: **731954579C**

CONSIDERATO CHE nel corso delle lavorazioni sono emerse situazioni che hanno indotto la D.LL. a redigere una perizia di variante e suppletiva per l'assestamento finale dei lavori;

DATO ATTO CHE le cause che hanno determinato la perizia di variante e suppletiva debbono intendersi quale impreviste e imprevedibili sia all'atto della predisposizione del progetto originario che all'atto della consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice;

RILEVATO CHE le lavorazioni previste nel progetto originario, per come descritte in maniera settoriale nelle diverse fasi che lo compongono, sono state eseguite integralmente salvo opportune ed irrinunciabili variazioni, quali:

- a) una maggiore quantità rilevabile nell'art. A06010.A e nell'art. A06010.e, entrambi afferenti i manufatti per strutture metalliche secondarie ;
- b) una maggiore quantità rilevabile nell'art. A10019 afferente il tavolame di abete utilizzato, per lo più, per "spessorare" i ritzi metallici posti a sostegno della struttura muraria;
- c) una maggiore quantità dei costi afferenti gli oneri di sicurezza attesa la particolare natura dei lavori nonché a causa dell'estensione dei tempi contrattuali legati alla complessità dell'appalto anche alla luce dell'ubicazione del monumento posto lungo la via principale ad alta percorrenza di veicoli quale Corso Umberto I, che costituisce la viabilità principale e strategica.
- d) Le condizioni climatiche avverse che hanno imposto l'adozione di ulteriori misure di sicurezza;
- e) assestamento delle quantità in più ed in meno, per le singole lavorazioni, già previste nel computo metrico estimativo di progetto;
- f) A seguito del perdurare dello sciame sismico in atto e del conseguente aggravarsi delle condizioni di sicurezza dell'edificio de quo, è emersa altresì la necessità di rivalutare le misure preventive e protettive afferenti le diverse categorie di lavorazioni in applicazione agli specifici motivi di sicurezza anche per come previsti nel POS redatto dall'Impresa;
- g) Per garantire la salute e la sicurezza delle maestranze è stato necessario adeguare alle esigenze effettive gli oneri della sicurezza tanto che gli stessi ascendono ad €. 35.756,90 a fronte dei previsti €. 9.065,00;

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.224 del 07-12-2018
AMATRICE

h) Per contemperare le esigenze di cantiere con quella della Ditta che gestisce le macerie in Amatrice Centro;

VISTA la perizia di variante de quo, redatta dallo scrivente Ufficio, quale Direzione lavori, per le motivazioni di cui sopra, recante il seguente nuovo

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI

A1) Importo lavori

€ 94.343,93

A detrarre il ribasso d'asta del 3,69%

€.

3.481,29

Restano

€. 90.862,64

A2) importo oneri e costi per la sicurezza:

€.

35.756,90

A3) importo contrattuale:

€.

126.619,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) Accantonamento di cui all'art. 113, c. 3

D. Lgs. 50/2016 (non soggetto ad IVA)

€

1.857,00

B2) IVA 10% su A3)

€ 12.661,95

Sommano

€. 14.518,95

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 141.138,49

ed è composta dai seguenti elaborati:

- La presente Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;

VISTO il seguente quadro di raffronto tra il quadro economico del progetto a base d'appalto, quello rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, nonché quello di cui alla detta perizia di variante e suppletiva:

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	PROGETTO €.	POST-GARA €.	VARIANTE €.
A – LAVORI			
A1) importo lavori a base d'asta	83.823,88	83.823,88	94.343,93
a detrarre il ribasso d'asta del 3,69%	---	-3.093,10	-3.481,29
A2) importo netto	83.823,88	80.730,791	90.862,64
Oneri sicurezza	9.065,00	9.065,00	35.756,90
A3) Importo contrattuale	92.888,88	89.795,79	126.619,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B1) Lavori in economia	5.000,00	5.000,00	0,00

B2) imprevisti	10.000,00	10.000,00	0,00
B3) Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.857,00	1.857,00	1.857,00
B4) I.V.A. su A3)+B1)+B2)	10.788,88	10.479,58	12.661,95
sommano	27.645,88	27.336,58	14.518,95
TOTALE APPALTO	120.534,76	117.132,37	141.138,49
ECONOMIE (rispetto al progetto)	0,00	-3.402,39	0,00
SPESE SUPPLETIVE (rispetto al progetto)	0,00	0,00	+20.603,73

DATO ATTO CHE la natura della detta perizia di variante può essere ricondotta alle seguenti fattispecie:

- 1) Comma 1, lett. B1, art. 132 del codice: per cause impreviste e imprevedibili;
- 2) Comma 1, lett. C), art. 132 del Codice: per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera;

VISTA la nota assunta al protocollo comunale in data 05.11.2018 al n° 15270 con la quale l'Agenzia Regionale di Protezione Civile esprime il proprio nulla-osta sulla perizia di variante oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATA la determinazione n° 195 del 07.11.2018 con la quale si è disposto di approvare la perizia di variante de quo e si è provveduto ad impegnare la spesa suppletiva di € 20.603,73 sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;

VISTI gli atti contabili rimessi dalla Direzione dei Lavori, , costituiti da:

- libretto delle misure n. 1 allo Stato Finale;
- registro di contabilità n. 1 allo Stato Finale;
- sommario del registro di contabilità allo Stato Finale;
- Stato d'Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 10.11.2018 dell'importo di €. 126.619,54 al netto del ribasso d'asta del 3,69%;
- certificato n° 3 per il pagamento della terza ed ultima rata d'acconto di €. 36.600,00, oltre I.V.A. la 10%;
- Stato Finale dei Lavori in data il 10.11.2018 dell'importo di €. 126.619,54, al netto del ribasso d'asta del 3,69%;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO della regolarità degli atti contabili sopra nomati;

PRESO ATTO della tempistica contrattuale come riportato nello schema che segue:

ATTIVITA'	DATA / GIORNI	GIORNI	
		In sospensione	lavorativi

Consegna lavori	18.12.2017		
durata	60		
Termine di ultimazione	15.02.2018		60
Proroga n° 1	20.02.2018		
durata	20		
Nuovo Termine di ultimazione	07.03.2018		20
Proroga n° 2	19.03.2018		
durata	37		
Nuovo Termine di ultimazione	13.04.2018		37
Proroga n° 3	18.04.2018		
durata	28		
Nuovo Termine di ultimazione	11.05.2018		28
Proroga n° 4	22.05.2018		
durata	20		
Nuovo termine di ultimazione	31.05.2018		
1^ sospensione lavori	28.05.2018		17
1^ ripresa	08.11.2018	164	
Nuovo termine di ultimazione	10.11.2018		
Ultimazione	10.11.2018		3
Sommano		164	175
Giorni in +/-		0	0

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.LL. in data 11.10.2018 con il quale si certifica che i lavori sopra descritti realizzati dall'Impresa "CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.." con sede in Modena (MO), Via Malavolti n. 33, sono stati regolarmente eseguiti e si liquida pertanto il credito residuo sopra indicato;

VISTO il "Durc On Line" afferente l'Impresa affidataria, prot. INAIL_13475631, con scadenza di validità 14/02/2019 dal quale risulta la regolarità della stessa nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assicurativi;

VISTA la fattura N° 180144-0C1/PA del 04.12.2018, rimessa dalla Ditta "CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop..", assunta al protocollo comunale in data 06.12.2018 al n° 16702, dell'importo di €. 36.600,00, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 40.260,00, afferente il pagamento del certificato n. 3 relativo alla terza ed ultima rata d'acconto;

VISTA la fattura N° 180145-0C1/PA del 04.12.2018, rimessa dalla Ditta "CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.", assunta al protocollo comunale in data 06.12.2018 al n° 16701, dell'importo di €. 719,54, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 791,49, afferente il pagamento del credito residuo dovuto all'Impresa per come derivante dallo Stato Finale dei Lavori;

DATO ATTO:

della competenza dello scrivente Responsabile del Servizio ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 6 del 19.06.2014

Che in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Comunale;

Che non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto ed il destinatario dello stesso;

che il numero di CIG generato è il seguente: **731954579C**

RICHIAMATO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.ii, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa

VISTI

- il vigente Statuto del Comune di Amatrice;
- il Regolamento Comunale sugli Uffici e sui servizi;
- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico sulle delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

di approvare gli atti di contabilità finale rimessi dalla D.LL. di seguito elencati afferenti i "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità pubblica costituita dalla strada comunale sita all'interno di Amatrice Capoluogo, in Corso Umberto I^, mediante la realizzazione di opere provvisoriale puntuali a carico dell'edificio sito nella detta località, rappresentato dalla Torre Civica, identificato nel NCEU al Foglio 59, particella n° 123" eseguiti dall'Impresa "CME Soc. Coop. Consorzio Imprenditori Edili":

- libretto delle misure n. 1 allo Stato Finale;
- registro di contabilità n. 1 allo Stato Finale;

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.224 del 07-12-2018
AMATRICE

- sommario del registro di contabilità allo Stato Finale;
- Stato d'Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 10.11.2018 dell'importo di €. 126.619,54 al netto del ribasso d'asta del 3,69%;
- certificato n° 3 per il pagamento della terza ed ultima rata d'acconto di €. 36.600,00, oltre I.V.A. la 10%;
- Stato Finale dei Lavori in data il 10.11.2018 dell'importo di €. 126.619,54, al netto del ribasso d'asta del 3,69%;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

di liquidare il certificato n° 3 per il pagamento della terza ed ultima rata d'acconto di €. 36.600,00, oltre I.V.A. la 10%;

di liquidare e pagare tramite bonifico bancario, secondo le coordinate bancarie in essa riportata le seguenti fatture:

- la fattura N° 180144-0C1/PA del 04.12.2018, rimessa dalla Ditta "CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.", assunta al protocollo comunale in data 06.12.2018 al n° 16702, dell'importo di €. 36.600,00, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 40.260,00, afferente il pagamento del certificato n. 3 relativo alla terza ed ultima rata d'acconto;
- la fattura N° 180145-0C1/PA del 04.12.2018, rimessa dalla Ditta "CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.", assunta al protocollo comunale in data 06.12.2018 al n° 16701, dell'importo di €. 719,54, oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 791,49, afferente il pagamento del credito residuo dovuto all'Impresa per come derivante dallo Stato Finale dei Lavori;

di imputare la spesa complessiva di € 41.051,49 sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;

di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 10%, e quindi per €. 3.731,95, viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014, art. 1 comma 629 – Split Payment;

di dare atto che la spesa così impegnata risulta spesa rendicontabile afferente al sisma;

di dare ulteriormente atto che non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso;

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.224 del 07-12-2018
AMATRICE

F.TO DANILO SALVETTA

F.TO DANILO SALVETTA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 07-12-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 17-06-2019
REG. 947

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

DANILO SALVETTA