



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.52 Del 16-09-20

Registro Generale N. 531

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA
POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE (CUP. N.
H97B17000260004 - CIG: 733067478D) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese settembre, nei
propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato
BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.51 Del 16-09-2020

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione n. 103/570 del 23.09.2017 è stato affidato all'ing. Alberto Rita, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A624, con studio tecnico a Corridonia (MC) in V.le dell'Industria, n. 279, l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE", redatto dall'Ing. Alberto Rita, per una spesa complessiva di €. 375.000,00, di cui €. 258.297,97 per lavori a base d'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 5.576,75, non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. 14/55 del 19.02.2018 della S.U.A. - Unione Montana Potenza Esino Musone, i lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE" sono stati aggiudicati, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Marmorè Costruzioni di Matteo Marmorè con sede legale in Corso Cavour 43 a Fermo, e dalla ditta Metal Tubi s.r.l., avente sede legale in Via Helvia Recina Km 6+500, a Potenza Picena (MC), per il ribasso offerto del 21,174%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 204.733,98, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 5.326,23;

- in data 26.07.2018 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto con REP. n. 12167;

- con determinazione n. 60/667 del 06.11.2018 è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dei lavori di che trattasi, conseguente all'affidamento degli stessi, con rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Richiamata la determinazione n. 31/258 del 14.05.2019 con la quale è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE" redatta dal direttore dei lavori Ing. Alberto Rita per un importo complessivo di €. 375.000,00, di cui €. 230.470,00 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 6.352,74;

Visto il contratto aggiuntivo Rsp. N. 1416 del 29.07.2019 sottoscritto a seguito dell'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Richiamata la determinazione n. 63/512 del 09.09.2019 con la quale è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE" redatta dal direttore dei lavori Ing. Alberto Rita per un importo complessivo di €. 375.000,00, di cui €. 234.962,60 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 6.501,24;

Visto, altresì, il contratto aggiuntivo Rsp. N. 1438 del 24.09.2019 sottoscritto a seguito dell'approvazione della seconda perizia suppletiva e di variante;

Visto il verbale del Direttore dei Lavori con il quale si certifica l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 27.09.2019, con un ritardo di venti giorni rispetto ai termini contrattuali autorizzati;

Vista la contabilità finale dei lavori, emessa in data 02.12.2019 dal Direttore dei Lavori e acquisita al prot. n. 737 del 10.01.2020, dalla quale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, di €. 234.951,05, esclusa l'I.V.A. di legge;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016, dal Direttore dei lavori in data 20.12.2019, acquisito al prot. n. 738 del 10.01.2020, dal quale risulta che i lavori per la "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE", realizzati dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Marmorè Costruzioni di Matteo Marmorè, con sede a Fermo, e dalla ditta Metal Tubi Group s.r.l., con sede a Potenza Picena (MC), sono stati regolarmente eseguiti per l'importo finale, al netto del ribasso d'asta, di €. 234.951,05;

Atteso che con l'emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione è stata applicata la penale complessiva di €. 4.094,60 per il ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali;

Considerato che, detraendo dall'importo finale dei lavori gli acconti già corrisposti con i certificati di pagamento emessi, per un importo complessivo di €. 228.182,92, nonché la penale applicata, come sopra quantificata, il credito finale a favore del Raggruppamento Temporaneo esecutore dei lavori, ammonta ad €. 2.673,53, oltre IVA;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile finale dei lavori eseguiti ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per procedere alle successive liquidazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Visto il Decreto del 7 marzo 2018 n. 49;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti:

- 1) di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, emessi dal direttore dei lavori Ing. Alberto Rita, dai quali risulta che i lavori per la "REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA IND.LE", sono stati regolarmente eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Marmorè Costruzioni di Matteo Marmorè, con



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

sede a Fermo, e dalla ditta Metal Tubi Group s.r.l., con sede a Potenza Picena (MC), per un importo complessivo di €. 234.951,05, da cui dedotti gli acconti già corrisposti di €. 228.182,92 e la penale di €. 4.094,60, risulta il credito netto a favore dello stesso di €. 2.673,53, oltre l'IVA di legge;

- 2) di liquidare al Raggruppamento Temporaneo affidatario dei lavori suddetti, l'importo complessivo di €. 2.673,53, oltre IVA, a saldo dei lavori in appalto eseguiti, di cui:
 - €. 2.410,78, oltre IVA, di competenza della ditta Marmorè Costruzioni di Matteo Marmorè, con sede a Fermo;
 - €. 262,75, oltre IVA, di competenza della ditta Metal Tubi Group s.r.l., con sede a Potenza Picena (MC),a tacitazione di ogni loro credito per la prestazione eseguita;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche integrative, che:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - il suddetto certificato, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, e la documentazione tecnico-contabile giustificativa della spesa sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici;
 - si provvederà alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore, previo accertamento della regolarità contributiva delle ditte suddette.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE (CUP. N. H97B17000260004 - CIG: 733067478D) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 16-09-20

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 16-09-2020

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21-09-2020.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA