



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.163 Del 26-10-18

Registro Generale N. 635

Ufficio: MANUTENZIONE

**Oggetto: CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO
IN VIA PINTO NN.47-49 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese ottobre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato CIPOLLARI LUCIA dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.172 Del 25-10-018

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento LUCIA CIPOLLARI

PREMESSO CHE:

- con Determina n.73/295 del 25/05/2018 si affidava, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) per la realizzazione di opere provvisoriale finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità relativamente all'immobile sito in Via Pinto nn.47-49, al Geom.Sandro Giustozzi nato a Macerata il 14/07/1961, codice fiscale GSTSDR61L14E783Z, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Macerata, al n.667;
- con DGC n.152 del 19/06/2018 è stato approvato il progetto per le opere di "Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49" redatto dal Geom.Sandro Giustozzi, per un importo complessivo di Euro 14.252,73 di cui Euro 10.687,64 per lavori ed Euro 3.565,09 per somme a disposizione;

RICORDATO CHE con Determinazione n.97/387 del 05/07/2018, è stata:

- Indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - 2° comma lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a tre ditte, con il criterio del "minor prezzo" a ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, con importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 10.687,64 di cui euro 10.260,13 soggetto a ribasso e euro 427,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Approvata la relativa Lettera Invito;
- Approvato l'Elenco delle Ditte/Imprese invitate;

PRESO ATTO che con Determina 107/427 del 23/07/2018 si nominava la commissione di gara per l'apertura delle offerte della procedura di che trattasi;

RICHIAMATO il verbale di gara informale redatto in data 23.07.2018 prot.doc.formale 698, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la ditta Marinucci srl con sede in via San Giuseppe n.43 - 62014 Corridonia, part.iva 01852320439, per il ribasso offerto del 1%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 10.585,04, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 427,51;

VISTA la Determina 108/428 del 23/07/2018 con la quale si aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Marinucci srl con sede in via San Giuseppe n.43 - 62014 Corridonia, part.iva 01852320439, per il ribasso offerto del 1%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 10.585,04, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 427,51;

RICORDATO che con l'impresa sopracitata è stato stipulato l'atto di cottimo n° 1204 del 27.07.2018 relativo alle opere di cui sopra;



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

VISTO il verbale di consegna lavori del 03/08/2018 nel quale è stabilito in giorni 30 il termine per ultimare i lavori (02/09/2018);

RESO ATTO inoltre che al termine dei lavori avvenuto il 28/08/2018 il Geom.Sandro Giustozzi in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto e depositato la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a) Relazione Finale;
- b) Contabilità dei lavori;
- c) Certificato di Regolare Esecuzione;

RILEVATO da tale documentazione amministrativa quanto segue:

- a) I lavori sono stati consegnati in data 03/08/2018 ed ultimati in data 28/08/2018;
- b) L'importo finale lordo dei lavori a misura ammonta ad € 10.687,64 che sottoposto al ribasso d'asta ammonta ad € 10.483,46;

ACCERTATO, altresì, conseguentemente il seguente quadro tecnico-economico finale:

Importo lavori			
	APPALTO	POST APPALTO	CONTABILITA' FINALE
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	€ 10.687,64	€ 10.687,64	€ 10.687,64
Oneri sicurezza	€ 427,51	€ 427,51	€ 427,51
Importo a base d'appalto	€ 10.260,13		
Importo contratto		€ 10.585,04	€ 10.483,46
Somme a disposizione			
Iva sui lavori (22%)	€ 2.351,28	€ 2.328,71	€ 2.306,36
Ribasso d'asta			
Oneri della progettazione (compreso cap + iva)	€ 678,81	€ 678,81	€ 678,81
Polizza assicurativa per progettazione interna	€ -		€ -
Oneri del RUP - art.113 del D.Lgs.50/2016 (0.7 del 2%)	€ -	€ 146,77	€ 146,77
Imprevisti	€ 535,00	€ 513,40	€ 637,30
Totale somme a disposizione	€ 3.565,09	€ 3.667,69	€ 3.769,20
Totale	€ 14.252,73	€ 14.252,73	€ 14.252,73



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

RILEVATO in particolare il seguente credito netto dell'impresa esecutrice:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
Z89243F035	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49	MARINUCCI SRL - Corridonia (Mc)	€ 10.483,46	€ 2.306,36	€ 12.789,82

RILEVATO inoltre il correlato onere tecnico:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZB823BBDED	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49	Geom.Sandro Giustozzi	€ 556,40	€ 122,41	€ 678,81

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

DATO ATTO che per la somma di € 14.252,73 relativa alle opere di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49 e di proprietà dei signori Siroti Franco e Pieroni Anna Maria è stato assunto l'impegno di spesa n.587 al Capitolo 2812 "Sisma del 24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale" del corrente Bilancio Comunale;

SPECIFICATO che i compensi incentivanti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura pari ad € 146,77, saranno accantonati e liquidati con successivo e separato atto, in considerazione dell'approvazione di apposito regolamento interno ai sensi del D.Lgs.50/2016 ss.mm.;

DATO ATTO che l'importo di € 13.615,4 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n. 388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 e che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera C) punto 7 - (Misure Provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

PROPONE

1- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2- DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Geom.Sandro Giustozzi riguardanti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49, per un importo di € 10.483,46 oltre iva (22%) per complessivi € 12.789,82;

3 - DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
Z89243F035	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49	MARINUCCI SRL - Corridonia (Mc)	€ 10.483,46	€ 2.306,36	€ 12.789,82

4- DI LIQUIDARE alla Ditta MARINUCCI SRL con sede in Corridonia (Mc) - via San Giuseppe n.43- P.Iva: 01852320439 la somma complessiva di € 10.483,46 oltre iva (22%) per complessivi € 12.789,82 derivante dallo Stato Finale dei Lavori succitati;

5 - DI DARE ATTO della regolarità contributiva della ditta MARINUCCI SRL con DURC INAIL 12674361 Data richiesta 06/08/2018 Scadenza validità 04/12/2018;

6- DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZB823BBDED	Messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Pinto nn.47-49	Geom.Sandro Giustozzi	€ 556,40	€ 122,41	€ 678,81

7 - DI LIQUIDARE al Geom.Sandro Giustozzi nato a Macerata il 14/07/1961, codice fiscale GSTSDR61L14E783Z, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Macerata, al n.667, la somma complessiva di € 556,40 oltre iva (22%) per complessivi € 678,81, quale saldo incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) dei Lavori succitati;

8 - DI DARE ATTO che la presente spesa di complessivi €. 13.468,63, trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente stanziata nel quadro economico del progetto approvato con DGC n.152 del 19/06/2018, già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 97/387 del 05/07/2018, al Capitolo 2812 "Sisma del



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

24/08/2016 e giorni successivi - spese in conto capitale”;

9 - DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa summenzionata mediante atto di liquidazione da parte del Responsabile del Settore VIII, una volta pervenuta relativa documentazione fiscale;

10 - DI ACCANTONARE i compensi incentivanti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della progettazione degli interventi eseguiti in merito all'opera in argomento nella misura in appresso detta pari ad € 146,77, demandando la successiva liquidazione a successivo e separato atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to LUCIA CIPOLLARI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PINTO NN.47-49 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è LUCIA CIPOLLARI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to CIPOLLARI LUCIA



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 26-10-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to CIPOLLARI LUCIA

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 26-10-2018

Il Responsabile del Provvedimento
CIPOLLARI LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05-11-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA