



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.76 Del 28-12-20

Registro Generale N. 790

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

-----  
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA  
MARTIRI DELLA LIBERTA' (CUP: H92H18000750006 - CIG: 8162283104) -  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
-----

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese dicembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.73 Del 22-12-2020**

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 Febbraio 2019 n. 101 - Autorizzazione Enti Locali Piano Antincendio, è stato assegnato a questo Comune un contributo pari ad €. 50.000,00, su un importo di €. 155.000,00, finalizzato all'adeguamento antincendio della scuola primaria "Martiri della Libertà", a valere sui fondi ex art. 1, c. 1072, della L. 27.12.2017, n. 205;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 07.06.2019 è stato modificato e integrato il Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2020/2021 corredato dall'Elenco Annuale dei lavori da eseguirsi nell'anno 2019, all'interno del quale risulta inserito anche l'intervento di che trattasi;
- con determina del Responsabile del Settore V Lavori Pubblici n. 77/647 del 09.11.2019 è stata affidata all' Ing. Carlo Tarozzi, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 1594, con studio in Piazza San Francesco, n. 28, a Loreto (AN), l'incarico professionale per le attività di progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori relative all'adeguamento antincendio della scuola primaria "Martiri della Libertà" e per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari all'acquisizione finale del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi degli art. 31, comma 8, e art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 30.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'", per un importo complessivo di €. 155.000,00, di cui €. 93.445,27 per lavori a misura, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.603,37;
- con determinazione del Responsabile del Settore V Lavori Pubblici n. 1/1 del 02.01.2020 viene stabilito di procedere all'appalto dei lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA', mediante avvio di una procedura di "Richiesta di Offerta" (R.d.O.) sulla piattaforma MePa gestita da Consip S.p.A.;
- a seguito dell'espletamento della procedura di che trattasi con determinazione del Responsabile del Settore V-Lavori pubblici n. n. 4/55 del 01/02/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016, alla ditta "CREA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN), per il ribasso offerto del 26,783%, dal quale segue un importo contrattuale di €.



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

68.847,25, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 1.603,37 nonché dichiarata l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, previo esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta aggiudicataria;

Atteso che, oltre al Documento n. 2484895 generato con la procedura della R.d.O. Me.Pa, si è anche proceduto, in data 03/03/2020, alla stipula tra le parti interessate del contratto con n. 1491 del registro scritture private dell'Ente;

Visto il verbale di consegna lavori redatto e sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, in data 15 giugno 2020 dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Carlo Tarozzi e controfirmato dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. di Loreto;

Vista la determina del Responsabile del Settore V-Lavori Pubblici n. 47/476 del 20.08.2020 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la perizia suppletiva e di Variante relativa ai lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ" redatta dall'Ing. Carlo Tarozzi per un importo complessivo di €. 155.000,00, di cui €. 69.760,46 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 1.195,18, ed €. 85.239,54 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, inclusa IVA;

Preso atto che la suddetta perizia suppletiva di variante ha previsto un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 913,21, rispetto a quello originario, come da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, debitamente sottoscritti dalla ditta e direttore dei lavori in data 03/08/2020, divenuti impegnativi tra le parti solo dopo l'intervenuta approvazione di legge;

Atteso che l'ultimazione dei lavori per l'adeguamento antincendio di che trattasi, per effetto delle sospensioni ordinate dalla D.L nel corso d'opera, è stata fissata entro e non oltre il giorno 08.09.2020;

Visto il verbale del 08.09.2020 con il quale la D.L., previa verifica in cantiere, accerta che i lavori sono stati eseguiti in tutte le loro parti, e certifica, ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 49/2018, che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in pari data, e pertanto entro i termini contrattuali autorizzati;

Atteso che per l'intervento di che trattasi non si è resa necessaria la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Corridonia dell'avviso ai creditori, in esecuzione al disposto dell'art.216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, in quanto come dichiarato dalla stessa DL non sono state eseguite nel corso della realizzazione dell'intervento occupazioni di aree private;

Preso atto che in data 18.12.2020, prot. n. 31759, viene acquisita dall'Ente la documentazione contabile finale dei lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, redatta dall'Ing. Carlo Tarozzi e sottoscritta dall'impresa appaltatrice;

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto in data 08.09.2020, dal quale si evince che l'importo complessivo delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad €. 69.025,81, e che il credito netto a favore dell'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto, detraendo l'importo di €. 49.708,72 già corrisposto a seguito della emissione del certificato di pagamento n. 1 è pari ad €. 19.317,09, oltre l'Iva di legge;



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

Preso atto che in corso d'opera su indicazione della D.L. sono stati realizzati, dalla ditta affidataria lavori in economia per un importo di €. 11.294,86, oltre l'IVA al 22%, il tutto come regolarmente documentato con la lista in economia n. 1 a tutto il 07.07.2020, controfirmata dalla ditta e D.L., e che la spesa lorda individuata in €. 13.779,72 trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016, dal Direttore dei lavori Ing. Carlo Tarozzi in data 01.12.2020, con il quale certifica, in seguito alle risultanze della visita di controllo e dopo la consegna delle necessarie certificazioni, da parte dall'impresa, atte a comprovare e documentare la corretta posa e conformità delle opere eseguite, che i lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'", sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN), e conferma, contestualmente, l'importo del conto finale dei lavori in appalto di €. 69.025,81, esclusa l'I.V.A. di legge, ed il pagamento a favore dell'Impresa di €. 19.317,09, oltre l'IVA di legge, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

Considerato che con il certificato di regolare esecuzione la D.L. liquida, altresì, a favore della suddetta ditta, la somma di €. 13.779,72, inclusa di Iva, relativa ai lavori in economia, affinché il pagamento del corrispettivo individuato possa essere effettuato, previa emissione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta, a tacitazione di ogni suo diritto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line INPS 23831761), con validità fino al 16.03.2021 dal quale si evince che la ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Ritenuto di dover approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per procedere alla successiva liquidazione;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Visto il Decreto del 7 marzo 2018 n. 49;

### **PROPONE**

per i motivi in premessa esposti:

- 1) di approvare la documentazione contabile finale redatta in data 08.09.2020 e il Certificato di Regolare esecuzione emesso il 01.12.2020 dal Direttore dei lavori Ing. Carlo Tarozzi, nonché acquisiti dall'Ente in data 18.12.2020 prot. n. 31759, dai quali risultano che i lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA'", sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa affidataria "CREA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN) CF./P.IVA: 03500490614, per l'importo complessivo di €. 69.025,81, al netto del ribasso d'asta, da cui dedotto l'acconto già corrisposto di €. 49.708,72, resta un credito netto a favore dell'Impresa pari ad €. 19.317,09, oltre l'Iva di legge al 22%;
- 2) di approvare, altresì, la lista n. 1 a tutto il 07.07.2020, debitamente controfirmata dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. e dall'Ing. C. Tarozzi, ove risultano regolarmente documentati i



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

lavori in economia eseguiti in corso d'opera, per un importo di €. 11.294,86, oltre l'IVA al 22%, che trova apposita copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento per i lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ";

- 3) di liquidare alla ditta "CREA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN) CF./P.IVA: 03500490614, affidataria dei lavori suddetti, l'importo complessivo di €. 23.566,85 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in appalto eseguiti nonché a tacitazione di ogni suo credito per la prestazione eseguita;
- 4) di liquidare, altresì, alla suddetta ditta, l'importo complessivo di €. 13.779,72 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in economia di cui alla lista n. 1 eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto nonché a tacitazione di ogni suo credito per l'attività eseguita;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di €. 37.346,57, IVA compresa, trova puntuale copertura nell'ambito della somma di €. 155.000,00 già impegnata al cap. 2564 "Adeguamento antincendio scuola Martiri della Libertà" con determinazioni n. 77/647 del 09.11.2019 e n. 87/714 del 04.12.2019.
- 6) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche integrative, che:
  - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
  - il suddetto certificato, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, e la documentazione contabile giustificativa della spesa sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici.
- 7) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MARCO BORSATTI



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' (CUP: H92H18000750006 - CIG: 8162283104) - APPROVAZIONE CONTABILITÀ' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3<sup>^</sup>, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

## **DETERMINA**

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

**IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**  
**F.to BORSATTI MARCO**



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 28-12-20

Il Responsabile del Provvedimento  
**F.to BORSATTI MARCO**

**SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.  
Corridonia, li

Il Responsabile del settore  
Bilancio Finanza e Patrimonio  
**F.to Marani Adalberto**

E' copia conforme all'originale  
Corridonia, li 28-12-2020

Il Responsabile del Provvedimento  
**BORSATTI MARCO**

\*\*\*\*\*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05-01-2021.....

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
BOLLI STEFANIA