



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.50 Del 30-04-19

Registro Generale N. 235

Ufficio: MANUTENZIONE

**Oggetto: INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese aprile, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato CIPOLLARI LUCIA dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.59 Del 30-04-019

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento LUCIA CIPOLLARI

PREMESSO che con DGC n.188 del 28/08/2018 si approvava, il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione - POR FERS Marche anni 2014/2020 - asse 4 azione 13.2 intervento 13.2.1 - primo stralcio - zona Font'Orsola", redatto dal per.ind. Luigi Molini, per un importo complessivo di Euro 30.000,00;

RICORDATO CHE con Determinazione n. 132/508 del 05/09/2018, è stata:

- Indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 - 2° comma lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a tre ditte, con il criterio del "minor prezzo" a ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, con importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 25.478,33 di cui euro 25.246,15 soggetto a ribasso e euro 232,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Approvata la relativa Lettera Invito;
- Approvato l'Elenco delle Ditte/Imprese invitate;

PRESO ATTO che la citata Lettera di Invito, in particolare prevede:

- Termine di presentazione delle offerte: Per partecipare alla gara, le Imprese, entro le ore 12,00 del giorno 22 settembre 2018, dovranno far pervenire al protocollo comunale un plico esterno, contenente i documenti richiesti dal Bando di Gara;
- Giorno della gara: ore 9,30 del giorno 24 settembre 2018;

PRESO ATTO che con Determina 145/544 del 24/09/2018 si nominava la commissione di gara per l'apertura delle offerte della procedura di che trattasi;

VISTO il verbale di gara redatto in data 24.09.2018, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la ditta STACCHIO IMPIANTI con sede in via E.Fermi n.27 - 62010 Pollenza, part.iva 01145980437, per il ribasso offerto dell'41,86%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 14.910,29, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 232,18;

RISCONTRATO che con determinazione n.146/546 del 25/09/2018 si aggiudicava definitivamente i lavori di "Interventi di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione -primo stralcio - zona Font'Orsola" la ditta STACCHIO IMPIANTI con sede in via E.Fermi n.27 - 62010 Pollenza, part.iva 01145980437, per il ribasso offerto del 41,86%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 14.910,29, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 232,18;

VISTO il verbale di consegna lavori del 22/11/2018 nel quale è stabilito in giorni 30 il termine per ultimare i lavori (25/12/2018);



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRESO ATTO inoltre che al termine dei lavori avvenuto il 22/12/2018 il Per.Ind.Luigi Molini in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto e depositato in data 02/04/2019 prot.8312 la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a) Libretto delle Misure;
- b) Registro di contabilità;
- c) Sommario Registro contabilità;
- d) Stato finale;
- e) Relazione Finale;
- f) Certificato di Regolare Esecuzione.

RILEVATO da tale documentazione amministrativa quanto segue:

- a) I lavori sono stati consegnati in data 22/11/2018 ed ultimati in data 22/12/2018;
- b) L'importo finale lordo dei lavori a misura ammonta ad € 25.478,33 che sottoposto al ribasso d'asta ammonta ad € 14.910,29;

RILEVATO in particolare il seguente credito netto dell'impresa esecutrice:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZA524C7960	Intervento di efficienza energetica - primo stralcio	STACCHIO IMPIANTI srl Pollenza (MC)	€ 14.910,29	€ 1.491,03	€ 16.401,32

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

DATO ATTO che per la somma di € 16.401,32 relativa all'intervento di efficienza energetica pubblica illuminazione - primo stralcio è stato assunto l'impegno di spesa n.731 sub.1 al Capitolo 2485 Interventi di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione - POR FERS Marche anni 2014/2020 - asse 4 azione 13.2 intervento 13.2.1 del corrente Bilancio Comunale;

Visti il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019/2020/2021 ed i relativi allegati di legge approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 28.01.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

PROPONE

1- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2- DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Per.Ind.Luigi Molini in qualità di Direttore dei Lavori dei lavori di intervento efficienza energetica pubblica illuminazione primo stralcio, che ha predisposto e depositato in data 02/04/2019 prot.8312, per un importo di € 14.910,29 oltre iva (10%) per complessivi € 16.401,32;

3 - DI APPROVARE, altresì, il credito come da prospetto di seguito indicato:

CIG	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO NETTO ESEGUITO	IVA	TOTALE
ZA524C7960	Intervento di efficienza energetica - primo stralcio	STACCHIO IMPIANTI srl Pollenza (MC)	€ 14.910,29	€ 1.491,03	€ 16.401,32

4- DI LIQUIDARE alla Ditta STACCHIO IMPIANTI con sede in via E.Fermi n.27 - 62010 Pollenza, part.iva 01145980437 la somma complessiva di € 14.910,29 oltre iva (10%) per complessivi € 16.401,32 derivante dallo Stato Finale dei Lavori succitati;

5 - DI DARE ATTO che la presente spesa di complessivi €. 16.401,32, trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente stanziare nel quadro economico del progetto approvato con DGC n. 188 del 28/08/2018 , già impegnate con determina del Responsabile del Settore VIII n. 132/508 del 05/09/2018, al Capitolo 2485 Interventi di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione - POR FERS Marche anni 2014/2020 - asse 4 azione 13.2 intervento 13.2.1;

6 - DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa summenzionata mediante atto di liquidazione da parte del Responsabile del Settore VIII, una volta pervenuta relativa documentazione fiscale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to LUCIA CIPOLLARI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^a, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è LUCIA CIPOLLARI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to CIPOLLARI LUCIA



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 30-04-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to CIPOLLARI LUCIA

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 30-04-2019

Il Responsabile del Provvedimento
CIPOLLARI LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 03-05-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA