



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.40 Del 12-06-19

Registro Generale N. 321

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE
II STRALCIO: LATO SX - (CUP: H97H17000310004 - CIG: 7335370ACF) -
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese giugno, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.40 Del 11-06-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 104/579 del 26.09.2017 veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità dei lavori e per gli adempimenti di coordinamento in materia di sicurezza (CSP e CSE) dell'intervento denominato "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX", all'Arch. Michele De Angelis, con studio tecnico a Corridonia (MC) in Via dell'Industria n. 303/F, libero professionista iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Macerata al n. 442;

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 209 del 29.11.2017 approvava il progetto definitivo dei lavori per il "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE - II STRALCIO: LATO SX", redatto dal tecnico suddetto, per una spesa complessiva di €. 150.000,00, di cui €. 109.139,46 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €.2.432,80 non soggetti a ribasso;

- con successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 130/793 del 16.12.2017, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, redatto dall'Arch. Michele De Angelis, per una spesa complessiva di €. 150.000,00, di cui €. 113.719,31 per lavori a base d'asta, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.612,24, non soggetti a ribasso;

- la spesa complessiva suddetta di €. 150.000,00, con imputazione al cap. 2844 "Rifacimento marciapiede Via S. Croce - II Stralcio", veniva impegnata per €. 9.449,80, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 104/579 del 26.09.2017 e per €.140.550,20 con successiva determinazione n. 130/793 del 16.12.2017;

- il Responsabile del Settore V Lavori Pubblici con determinazione n. 136/829 del 27/12/2018 stabiliva di avviare la procedura per l'appalto dei lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE - II STRALCIO: LATO SX", con importo a base d'asta di €. 113.719,31 inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.612,24, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., aggiudicazione con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016, ed applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- a seguito dell'espletamento della procedura aperta, con determina del Settore lavori Pubblici n. 8/132 del 12/03/2018 venivano approvati gli atti di gara ed aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta EDILPIAZZALI S.R.L., con sede in Via dell'Industria, 91, a Filottrano (AN), per il ribasso offerto del 24,288%, dal quale seguiva un importo



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

contrattuale di €. 86.733,62, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.612,24;

Preso atto che in data 31/05/2018 si procedeva alla stipula del contratto d'appalto con REP. n. 12164;

Visto il verbale di consegna lavori redatto e sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, in data 11 luglio 2018 dal Direttore dei Lavori Arch. Michele De Angelis e controfirmato dalla ditta EDILPIAZZALI S.R.L.;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori venivano proposte dalla direzione dei lavori modifiche al progetto originario, al fine di realizzare una serie di opere migliorative e di dettaglio nonché alcuni interventi imprevisi derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, rientranti nelle condizioni previste dall'art. 106 c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'ammissibilità di legge;

Vista, a tal scopo, la determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 58/605 del 18/10/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, si approvava la Variante ai lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE - II STRALCIO: LATO SX" redatta dal direttore dei lavori Arch. Michele De Angelis, per un importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 96.417,41 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.852,26, ed €. 53.582,59 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, inclusa IVA;

Visto l'atto aggiuntivo al contratto originario stipulato fra le parti in data 23/11/2018 con Rsp. N. 1279, in forza della perizia suppletiva e di variante, per un importo contrattuale netto in aumento dei lavori pari ad €. 9.683,79;

Atteso che per effetto delle sospensioni in corso d'opera, disposte dal D.L. e proroghe autorizzate dalla stazione appaltante, l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 07/02/2019;

Visto il verbale del 07/02/2019 con il quale il Direttore dei Lavori certificava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 06.02.2019, e quindi entro i termini contrattuali, eccetto per lavorazioni di piccola entità, eseguite successivamente nei termini di tempo indicati dallo stesso, come accertato e constatato con verbale redatto il 14/03/2019;

Atteso che in data 10/04/2019 veniva pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Corridonia l'avviso ai creditori, in esecuzione al disposto dell'art.216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e che entro il termine di trenta giorni non risultavano pervenute istanze e/o domande a tal fine;

Preso atto che in data 29.05.2019 prot. n.13334, veniva acquisita dall'Ente la documentazione contabile finale dei lavori per il "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE - II STRALCIO: LATO SX", redatta dall'Arch. De Angelis e sottoscritta dall'impresa appaltatrice consistente in:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione del D.L. sullo stato finale dei lavori;
- Liste in economia;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Quadro tecnico Economico dell'intervento;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- Documentazione fotografica;
- Planimetria as built;

Visti la contabilità finale del 24.05.2019 ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016, dal Direttore dei lavori Arch. Michele De Angelis in data 25/05/2019, in seguito alle risultanze della visita di controllo avvenuta in pari data, con il quale si certificano che i lavori per "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX", realizzati dalla ditta EDILPIAZZALI S.R.L., con sede in Via dell'Industria, 91, a Filottrano (AN), sono stati regolarmente eseguiti per l'importo finale, al netto del ribasso d'asta, di €. 96.326,45 (euro novantaseimilatrecentoventisei/45), esclusa l'I.V.A.al 22% di legge;

Considerato, pertanto, che detraendo dal suddetto importo del conto finale l'acconto di €. 63.100,00, già corrisposto a seguito della emissione del certificato di pagamento n. 1, il credito finale a favore della ditta EDILPIAZZALI S.R.L., per i lavori di contratto eseguiti, ammonta ad €. 33.226,45, oltre l'IVA al 22% e per un importo lordo di €. 40.536,27, e che il pagamento del corrispettivo, in ultimo individuato, potrà essere effettuato, previa emissione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta a tacitazione di ogni suo diritto;

Preso atto che in corso d'opera su indicazione della D.L. sono stati realizzati, dalla ditta affidataria lavori in economia per un importo di €. 6.911,39, oltre l'IVA al 22%, il tutto come regolarmente documentato con le sette liste in economia dal 20/06/2018 a tutto il 04/05/2019, controfirmate dalla ditta e D.L., che trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line INAIL 15603058), con validità fino al 16/07/2019 dal quale si evince che la ditta EDILPIAZZALI SRL risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Ritenuto di dover approvare la documentazione contabile finale dei lavori eseguiti, inclusa quella relativa ai lavori in economia, ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per procedere alle successive liquidazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Visto il Decreto del 7 marzo 2018 n. 49;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti:

1) di approvare:

- gli atti contabili, lo Stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, emessi dal direttore dei lavori Arch. Michele De Angelis, acquisiti in data 29.05.2019 prot. n.13334, dai quali risulta che i lavori per il "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX" sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa affidataria EDILPIAZZALI S.R.L., con sede in Via dell'Industria, 91, a Filottrano (AN), per un importo complessivo di €. 96.326,45, da cui dedotto l'acconto già corrisposto di €. 63.100,00, risulta il credito netto a favore della stessa di



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

€.33.226,45, oltre l'IVA di legge al 22%;

- i lavori in economia per un importo di €. 6.911,39, oltre l'IVA al 22%, il tutto come regolarmente documentato nelle apposite liste a partire dal 20/06/2018 a tutto il 04/05/2019, controfirmate dalla ditta e D.L., che trova apposita copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento per il "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX";
- 2) di liquidare alla ditta EDILPIAZZALI S.R.L., con sede in Via dell'Industria, 91, a Filottrano (AN), affidataria dei lavori suddetti, l'importo complessivo di €. 40.536,27 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in appalto eseguiti nonché a tacitazione di ogni suo credito per la prestazione eseguita;
- 3) di liquidare, altresì, alla suddetta ditta, l'importo complessivo di €. 8.431,90 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori in economia eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto nonché a tacitazione di ogni suo credito per la prestazione eseguita;
- 4) di dare atto che:
 - la spesa complessiva di €.48.968,17, IVA compresa, trova puntuale copertura nell'ambito della somma di €. 150.000,00, già impegnata, per far fronte all'intervento per il "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX";
 - dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 150.000,00 già impegnato, con determine del Responsabile del Settore LL.PP. n. 104/579 del 26.09.2017 e n. 130/793 del 16.12.2017, al cap. 2844 "Rifacimento marciapiede Via S. Croce - II Stralcio";
- 5) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche integrative, che:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - il suddetto certificato, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, e la documentazione giustificativa della spesa sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici;
 - la documentazione tecnica - contabile della spesa è conservata agli atti del Settore Lavori Pubblici;
- 6) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to RAFFAELA SERRANGELI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE II STRALCIO: LATO SX - (CUP: H97H17000310004 - CIG: 7335370ACF) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 12-06-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 12-06-2019

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17-06-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA