

Comune di FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Regione Marche

DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA LUIGI DARI IN FOLIGNANO, AMPLIAMENTO STRADALE E SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO

DATA:
21.01.2019

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - GANTT

Progettista

.....
Ing. Francesco Trovarelli

Responsabile del procedimento

.....
Arch. Francesca Romana Mancini

ALLEGATO "A"

Comune di Folignano
Provincia di Ascoli Piceno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Demolizione parziale ex scuola elementare sita in piazza Luigi Dari in Folignano, ampliamento stradale e sistemazione a parcheggio

COMMITTENTE: Comune di Folignano.

CANTIERE: Piazza Luigi Dari, Folignano (Ascoli Piceno)

Ascoli Piceno, 21/01/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Trovarelli Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Mancini Francesca)

Ing. Trovarelli Francesco

Via Alessandria n.12
63100 Ascoli Piceno (Ascoli Piceno)
Tel.: 0736-343758 - Fax: 0736-343758
E-Mail: trovarelli.ing@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|---|------|------|---------------|-------------|
| Recinzione e apprestamenti del cantiere | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | 1 | 3 | 3 | 11/03/2019 | 13/03/2019 |
| | 1 | 1 | 5 | 5 | 01/04/2019 | 05/04/2019 |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | 1 | 2 | 2 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
| Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili | 1 | 1 | 2 | 2 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | 1 | 2 | 2 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
| Impianti di servizio del cantiere | | | | | | |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| Protezione delle linee elettriche aeree | | | | | | |
| Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/03/2019 | 15/03/2019 |
| Rimozione manto di copertura e guaina | | | | | | |
| Rimozione di manto di copertura in tegole | 1 | 1 | 2 | 2 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
| Rimozione di manto impermeabile | 1 | 1 | 2 | 2 | 18/03/2019 | 19/03/2019 |
| Rimozione di serramenti e ringhiere | | | | | | |
| Rimozione di serramenti esterni | 1 | 1 | 4 | 6 | 14/03/2019 | 19/03/2019 |
| Rimozione di serramenti interni | 1 | 1 | 4 | 6 | 14/03/2019 | 19/03/2019 |
| Rimozione manufatti contenenti amianto | | | | | | |
| Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto | 1 | 3 | 4 | 6 | 14/03/2019 | 19/03/2019 |
| Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti | 1 | 3 | 4 | 6 | 14/03/2019 | 19/03/2019 |
| Realizzazione puntellamento interno fabbricato scolastico | | | | | | |
| Posa di puntelli in acciaio | 1 | 1 | 1 | 1 | 18/03/2019 | 18/03/2019 |
| Demolizione fabbricato | | | | | | |
| Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici | 1 | 1 | 8 | 10 | 20/03/2019 | 29/03/2019 |
| Realizzazione muro in c.a. | | | | | | |
| Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. | 1 | 1 | 2 | 2 | 01/04/2019 | 02/04/2019 |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. | 1 | 1 | 1 | 1 | 03/04/2019 | 03/04/2019 |
| Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. | 1 | 1 | 1 | 1 | 04/04/2019 | 04/04/2019 |
| Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno | 1 | 1 | 1 | 1 | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
| Opere minori di completamento | | | | | | |
| Realizzazione di copertina su muro residuale scuola | | | | | | |
| Formazione di rasatura per coperture | 1 | 1 | 2 | 4 | 05/04/2019 | 08/04/2019 |
| Realizzazione massetto ed impermeabilizzazione porzione residuale | | | | | | |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|------------|
| edificio scolastico | | | | | | |
| Montaggio del ponteggio metallico fisso | 1 | E | 1 | 1 | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
| Formazione di massetto per coperture | 1 | 1 | 2 | 2 | 09/04/2019 | 10/04/2019 |
| Impermeabilizzazione di coperture | 1 | 1 | 3 | 5 | 11/04/2019 | 15/04/2019 |
| Montaggio di scossaline e canali di gronda | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/04/2019 | 16/04/2019 |
| Sistemazione piano stradale | | | | | | |
| Scavo di sbancamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
| Formazione di fondazione stradale | 1 | 1 | 2 | 2 | 10/04/2019 | 11/04/2019 |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte | 1 | 1 | 2 | 4 | 12/04/2019 | 15/04/2019 |
| Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali | 1 | 1 | 2 | 2 | 16/04/2019 | 17/04/2019 |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 1 | 2 | 1 | 1 | 18/04/2019 | 18/04/2019 |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 1 | 2 | 2 | 5 | 19/04/2019 | 23/04/2019 |
| Posa di recinzioni e cancellate | 1 | E | 1 | 1 | 24/04/2019 | 24/04/2019 |
| Realizzazione pannellatura in legno su porzione residuale edificio scolastico | | | | | | |
| Realizzazione dellapannellatura in legno | 1 | 1 | 1 | 1 | 26/04/2019 | 26/04/2019 |
| Smobilizzo del cantiere | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 29/04/2019 | 29/04/2019 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa demolizioni ed opere edili

2) = Impresa posa pavimentazione in conglomerato bituminoso

3) = Impresa smaltimento amianto

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

