

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 571

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 194 Del 18-10-19

ORIGINALE

Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER MODULI SCOLASTICI
PROVVISORI SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MORRO - SISMA
2016 - FINANZIAMENTO MIUR - CUP:J79H18000040001 -
CIG: 7888379049 - APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDA=

Folignano (AP), lì 18-10-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di Piane di Morro ha subito dei danni e che la regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 del 22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località Piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- che, con Delibera di G.M. n.11 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località Piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale per la progettazione architettonica e dallo studio Studio tecnico C.L.S. Engineering - P.Iva 01790630444, per la progettazione strutturale delle strutture in c.a., dell'impianto elettrico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore, Arch. Francesca Romana Mancini, n. 40 del 08/03/2019 R.Gen 116, è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE MODULI SCOLASTICI PROVVISORI SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MORRO – FINANZIAMENTO MIUR" e si avviava una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori attribuendo alla S.U.A.P.A.P. Provincia di Ascoli Piceno, in forza della "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi" (Registro Atti Privati del Servizio Appalti, Contratti e SUA della Provincia di Ascoli Piceno n. 15/2019) stipulata in data 11/01/2019, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lvo 50/2016 con invito rivolto a n.15 ditte,;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore, Arch. Francesca Romana Mancini, n. 81 del 26/04/2019 R.Gen 230, si provvedeva di approvare gli atti di gara come redatti e trasmessi dalla SUA presso la provincia di Ascoli Piceno, dopo aver la stessa espletato le regolari procedure di gara, per l'affidamento dei lavori

RELATIVI ALLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO - CUP: J79H18000040001 – CIG gara SUA: 78485826C1 ;

- che con la medesima determinazione si provvedeva di aggiudicare conseguentemente e in via definitiva l'appalto di cui trattasi all'Impresa PANZIERI MARCO con sede in Poggio Nativo (RI) - P.Iva 01167870573, con il ribasso del 27,637%, pari ad un importo contrattuale di € 254.121,72 (di cui euro 240.610,12 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 27,637% su € 332.504,34 ed € 13.511,60 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);
- che con REP 268 del 06/05/2019 si procedeva alla stipula del relativo Contratto;
- che in data 06/05/2019 hanno avuto inizio i lavori;
- che con propria determinazione n.112 del 13/06/2019 (REG GEN 334) si procedeva alla liquidazione alla Ditta appaltatrice della somma in anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e pertanto pari ad € 50.824,34 oltre Iva al 10%;
- che con propria determinazione n. 162 del 27/08/2019 si approvava il SAL n. 1 per lavori effettuati a tutto il 06/08/2019 e pari ad € 116.172,84 al netto del ribasso d'asta e si liquidava la relativa fattura dell'importo di € 92.357,41 al netto del ribasso d'asta, della Ritenuta dello 0,5% , del recupero dell'anticipazione pari al 20% e dell' Iva al 10%;

DATO ATTO che il direttore dei lavori, arch. Marco Marozzi dell'ufficio tecnico comunale, in data 02/10/2019 ha redatto lo Stato di Avanzamento n. 2, comprensivo di tutta la documentazione contabile, per Lavori effettuati a tutto il 02/10/2019 e pari ad € 220.229,17 al netto del ribasso d'asta;

VISTI i documenti contabili, allegati al SAL n21, in particolare: il Libretto delle misure, il Registro di Contabilità, lo Stato di Avanzamento dei lavori e il Certificato di Pagamento n.2 da cui risulta un credito della Ditta pari ad € 82.724,78 al netto del ribasso d'asta, della Ritenuta dello 0,5% , del recupero dell'anticipazione pari al 20% e dell' Iva al 10%, percentuali tutte riferite all'importo dei lavori del SAL n.2;

VISTA la fattura n. 20/PA del 09/10/2019 emessa dalla Ditta PANZIERI MARCO con sede in Poggio Nativo (RI) - P.Iva 01167870573, dell'importo totale di € 90.997,26 di cui € 82.724,78 imponibile ed 8.272,48 per IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva con acquisizione di DURC Online prot. INAIL_18043368 con validità fino al 06/01/2019;

RICHIAMATI:

- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di approvare i documenti contabili relativi al SAL n.2 dei lavori relativi ai "LAVORI RELATIVI ALLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO " effettuati a tutto il 02/10/2019;

di autorizzare la liquidazione della fattura n. la fattura n. 20/PA del 09/10/2019 emessa dalla Ditta PANZIERI MARCO con sede in Poggio Nativo (RI) - P.Iva 01167870573, dell'importo totale di € 90.997,26 di cui € 82.724,78 imponibile ed 8.272,48 per IVA con imputazione CAP. 590/4 IMP 175/2018 sub 6 del corrente bilancio di esercizio - CUP: J79H18000040001 - CIG: 7888379049

di dare atto che si provvederà all'immediata richiesta della somma al MIUR.

-

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 18-10-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA