

Comune di Folignano
Provincia di Ascoli Piceno

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 comma 1 D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

LAVORI: Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente di Piane di Morro
CUP: J72H17000010004 – CIG: 8094266F98

COMMITTENTE: Comune di Folignano
via Roma, 17

RUP: Arch. Francesca Romana Mancini
Responsabile IV Settore Comune di Folignano

IMPRESA: EFFE 3 APPALTI – di Fellone vittorio
via Pier Paolo Pasolini n. 7 - 81033 Casal Di Principe

CONTRATTO: REP. N. 763 del 17/12/2019
€ 78.801,75 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.101,40

Atto di sottomissione n. 1: € 97.857,36 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.594,31

L'anno **2020** il giorno **ventuno** del mese di **settembre**, il sottoscritto ing. Elio Paoloni, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dall'Arch. Marco Marozzi del complessivo importo di € 138.828,19 – di cui € 2.101,40 per oneri della sicurezza - ed approvato con Determinazione 214 del 11/11/2019 (REG GEN 624) del Responsabile del III Settore;
- la Determinazione n.231 del 10.12.2019 (REG.GEN. n. 693) del Responsabile del III Settore con la quale sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO - P.IVA 03964360618 con sede in via P.P. Pasolini n.7, Casal di Principe (CE), per l'importo complessivo di € 78.801,75 compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.101,40 e al netto del ribasso del 24,94%;
- il contratto stipulato in data 17/12/2019 rep. N. 763;

- il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Marozzi in data 12/012/2019;
- il verbale di sospensione n. 1 del 13/12/2019 per motivazioni meteorologiche avverse;
- il prolungamento della sospensione a causa dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del virus Sars-CoV-2;
- la determinazione n. 72 del 14/04/2020 con la quale il sottoscritto ing. Elio Paoloni è stato nominato nuovo direttore dei lavori, comunicato a mezzo PEC prot. n. 6000 del 30/04/2020;
- la perizia di variante n. 1 approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 12/05/2020 che ha elevato l'importo contrattuale a € 97.857,36;
- la concessione della proroga di 30 giorni per le lavorazioni delle opere in variante;
- la ripresa lavori in data 10/06/2020 messa a verbale dal sottoscritto Direttore dei Lavori;
- la sospensione dei lavori del giorno 08/08/2020 in attesa dell'attestato di deposito delle opere strutturali;
- la ulteriore ripresa dei lavori in data 01/09/2020 messa a verbale dal sottoscritto Direttore dei Lavori che ha fissato definitivamente in data 26/09/2020 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati;
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso e alla presenza di Vittorio Fellone per conto dell'Esecutore dei lavori;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Appaltatore, sulla base del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente di Piane di Morro e della successiva perizia di variante approvata, riscontrando la piena conformità al progetto e funzionalità delle opere eseguite.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:

- OPERE VOLTE AD AUMENTARE LA FRUIBILITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO ed INTERVENTI CHE SI RIFERISCONO A IMPIANTI POLIVALENTI;
- OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;
- L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO;
- L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E DELLA VASCA DI LAMINAZIONE

e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 21/09/2020 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato.

Letto, confermato e sottoscritto

Folignano li 21/09/2020

L'Esecutore

EFFE 3 APPALTI di Foligno Vittorio
P.P. Pasolini, n. 7 - 81033 -
Casal di Principe (CE)
Part. IVA 03964360618
C.F. FLLNTR 76R 05B 9630
Vittorio

Il Direttore dei Lavori

