

COMUNE DI FOLIGNANO

III SETTORE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Lavori di: "LAVORI DA REALIZZARSI IN ALCUNI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PER RIQUALIFICAZIONE IGIENICO FUNZIONALE ASILO NIDO IN LOCALITA' VILLA PIGNA E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO VERDE ANTISTANTE AD ESCLUSIVO UTILIZZO DELL'ATTIVITA'"

CUP: J76C18000100002

CIG: Z9D2450049

Impresa: CIANNAVEI SRL , con sede a Ascoli Piceno (AP) 63100, Via dell'aspo n.50 – P.IVA 00427600440

Importo complessivo di euro 17.149,00€ di lavori (euro diciassettemilacentoquarantanove/00) al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri di sicurezza pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre Iva di legge

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art.102 D.lgs. 50/2016

PROGETTO:

Il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto è stato redatto dall' Arch. Marco Marozzi ed è stato approvato con Determinazione n.102 (Reg. Gen. 349) del 11.07.2018 per l'importo complessivo di Euro 23.077,00€;

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E CONTRATTO:

I lavori sono stati aggiudicati da CIANNAVEI SRL , con sede a Ascoli Piceno (AP) 63100, Via dell'aspo n.50 - P.IVA 00427600440 che ha offerto un ribasso di gara pari all'8% aggiudicandosi la stessa con un importo complessivo di euro 17.149,00€ di lavori (euro diciassettemilacentoquarantanove/00) compresi gli oneri di sicurezza pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre Iva di legge. Il contratto è stato stipulato con scrittura privata Rep. n. 726 del 07.12.2018.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dall' Arch. Francesca Romana Mancini

DIRETTORE DEI LAVORI:

Il Direttore dei Lavori nominato dal Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Marco Marozzi .

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

La natura delle lavorazioni non ha previsto la nomina del coordinatore in fase di esecuzione.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data 17.12.2018, come risulta dal relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'art. 4 del Contratto mediante scrittura privata fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 06.01.2019

SOSPENSIONI E RIPRESE:

Durante il corso dei lavori non vi sono state ne sospensioni ne riprese relativamente alla durata dei lavori.

PROROGHE:

Durante il corso dei lavori non vi sono state proroghe relativamente alla durata dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03/01/2019 come risulta dal relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile.

SUBAPPALTI E SUB AFFIDAMENTI:

Durante il corso dei lavori non vi sono state richieste ne autorizzazioni di subappalti o sub affidamenti.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante il corso delle opere si sono rese necessarie prestazioni in economia come da computo estimativo delle lavorazioni in economia autorizzate dal Responsabile del Procedimento Arch. Francesca Romana Mancini con determinazione n.193 del 28/12/2018 R.Gen 665, il cui totale comprensivo di ribasso è pari a 1.442,56 € oltre Iva di legge.

ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'Impresa appaltatrice.

STATO AVANZAMENTO LAVORI:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati stati di avanzamento lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori. Durante il corso dei lavori non sono sorte controversie o contestazioni.

ORDINI DI SERVIZIO:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati certificati di acconto.

STATO FINALE:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI COMPENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA:	17.149,00€
<hr/>	
IVA SU IMPORTO LAVORI	3.772,78€
<hr/>	
LAVORI IN ECONOMIA	1.442,56€
<hr/>	

IVA SU LAVORI IN ECONOMIA

317,36€

TOTALE CREDITO IMPRESA

22.951,70€

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza inserire alcuna riserva.

CREDITO DELL'IMPRESA:

Per quanto sopra riportato il credito finale della Ditta **CIANNAVEI SRL**, con sede a Ascoli Piceno (AP) 63100, Via dell'aspo n.50 - P.IVA 00427600440 per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a 22.951,70€ compresa iva di legge.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

AVVISO AI CREDITORI:

La pubblicazione dell'avviso ai creditori non necessita in quanto le aree relative all'intervento sono da tempo di proprietà del Comune di Folignano.

VISITA DI CONTROLLO

Alla visita di controllo effettuata il giorno 03.01.2019, sono intervenuti il Direttore dei Lavori Arch. Marco Marozzi e la Sig.ra Mariella Ciannavei, in qualità di Legale Rappresentante della ditta appaltatrice. Con la scorta dei documenti progettuali, contrattuali e contabili il sottoscritto Direttore dei lavori, unitamente agli intervenuti, ha effettuato un esame generale delle opere eseguite.

Di seguito si riassumono le opere eseguite:

- riqualificazione igienico sanitaria di alcuni locali adibiti a servizi igienici per riqualificazione funzionale asilo nido in località villa pigna e riqualificazione spazio verde antistante ad esclusivo utilizzo dell'attività.

Durante il corso della visita è stata verificata la regolare esecuzione di tutti gli interventi. Da quanto si è potuto verificare ed accertare con i suddetti riscontri, si è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che per la loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate negli atti che disciplinano l'appalto, che la lavorazione e la posa in opera sono state condotte a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite e le registrazioni contabili riportate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.

In seguito alle risultanze della visita, come sopra riferite, il sottoscritto Direttore dei Lavori

VISTE le leggi e i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO che:

- i lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla Ditta appaltatrice **CIANNAVEI SRL**, con sede a Ascoli Piceno (AP)

63100, Via dell'aspo n.50 - P.IVA 00427600440, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato,

- i medesimi sono stati realizzati con idonei materiali ed a regolare d'arte e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

-I lavori in economia sono stati regolarmente autorizzati e ammontano ad un totale pari a Euro 1.442,56 € comprensivi di ribasso d'asta oltre Iva di legge;

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- il totale dovuto ammonta a complessivi netti Euro 22.951,70 (Euro ventiduemilanovecenticinquantuno/70);

CERTIFICA

che i lavori per "LAVORI DA REALIZZARSI IN ALCUNI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PER RIQUALIFICAZIONE IGIENICO FUNZIONALE ASILO NIDO IN LOCALITA' VILLA PIGNA E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO VERDE ANTISTANTE AD ESCLUSIVO UTILIZZO DELL'ATTIVITA'" eseguiti dalla ditta **CIANNAVEI SRL**, con sede a a Ascoli Piceno (AP) 63100, Via dell'aspo n.50 - P.IVA 00427600440, di cui al contratto stipulato con scrittura privata Rep. n. 726 del 07.12.2018, *sono stati regolarmente eseguiti*

AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE


Del credito all' impresa come in premessa descritto alla ditta **CIANNAVEI SRL**, con sede a a Ascoli Piceno (AP) 63100, Via dell'aspo n.50 - P.IVA 00427600440, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in argomento, mentre l'IVA sarà, come previsto dalla disciplina della scissione dei pagamenti IVA (*Split Payment*), versata allo Stato dall'ente pagatore.

Folignano, lì 22/01/2019

Il direttore dei lavori
Arch. Marco Marozzi



Il RUP (per presa visione)
Arch. Francesca Romana Mancini



L'Impresa appaltatrice
CIANNAVEI SRL

Il legale rappresentante: Sig.ra Mariella Ciannavei

