

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 480

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 170 Del 06-09-19

ORIGINALE

Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MODULI SCOLASTICI
PER PRIMARIA PIANE DI MORRO - FINANZIAMENTO MIUR
SISMA 2016- APPROVAZIONE FORNITURA SUPPLEMENTARE
AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L=

Folignano (AP), li 06-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di Piane di Morro ha subito dei danni e che la Regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle Opere Pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con Ordinanza sindacale prot. 19809 n. del 22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'Oratorio Parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) e in attesa di realizzazione dei appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il MIUR ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00 di cui € 840.000,00 per la primaria ed € 1.140.000,00 per l'infanzia;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località Piane di Morro, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli
- che, con Delibera di G.M. n. 11 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località Piane di Morro, redatto dall'arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale, per la progettazione architettonica e dallo STUDIO TECNICO C.L.S. ENGINEERING - P.Iva 01790630444, per la progettazione delle strutture in c.a., dell'impianto elettrico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui € 363.712,32 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione), € 296.800,00 per fornitura di moduli e € 179.487,68 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con propria Determinazione n. 40 del 08/03/2019 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo comprendente l'esecuzione dei lavori relativi alle opere edili (fondazioni e urbanizzazioni) e la successiva fornitura dei moduli scolastici in acciaio;
- che con propria determinazione n. 81 del 26/04/2019, e a seguito di procedura negoziata effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione delle opere edili alla Ditta Panzieri Marco;
- che con successiva propria determinazione n.142 del 17/07/2019, e a seguito di procedura aperta effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura dei moduli scolastici alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl al prezzo contrattuale di € 257.658,10 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00);
- che entro i termini previsti nel Capitolato Speciale della Fornitura di cui al progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante la Ditta ha consegnato gli elaborati esecutivi della fornitura sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune con Determina n.40/2019 e contenente le migliorie offerte in sede di

gara modificato ed integrato con i rilievi emersi in sede di incontri circa la parte termica ed acustica;

- che con REP 270 del 06/08/2019 è stato stipulato relativo contratto di fornitura;

- che con verbale in data 06/08/2018 ha avuto inizio la fornitura e messa in opera dei moduli che dovrà avere termine il giorno 27/09/2019 ossia nel termine massimo di 52 giorni così come offerto in sede di gara;

CONSIDERATO che nel corso degli incontri avuti tra l'Amministrazione Comunale, la Ditta esecutrice, la Direzione dei Lavori e il RUP è emersa l'esigenza di procedere ad una fornitura supplementare rispetto a quella principale consistente in:

- 1) Copertura a doppia falda al fine di raggruppare e contenere la copertura di ogni singolo modulo e creare un unico sistema di convogliamento delle acque meteoriche per tutto l'edificio scolastico. In tal modo si eviterebbe inoltre la possibilità di eventuali infiltrazioni dovute a ristagno;
- 2) Prevedere, utilizzando il ribasso d'asta, la fornitura di pannelli fotovoltaici per il contenimento energetico. Trattandosi di struttura temporanea in fase progettuale ne era stata prevista unicamente la predisposizione dell'impianto;

RICHIAMATA la Delibera di GM n. 122 del 05/09/2019 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, si procedeva ad approvare una fornitura supplementare (quale modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016) relativa ai moduli scolastici per la primaria di Piane di Morro consistente nella copertura e nell'impianto fotovoltaico così come meglio descritti n documento istruttorio e negli elaborati trasmessi dalla Ditta appaltatrice con nota prot.n. 14073 del 04/09/2019, fornitura da commissionare alla stessa Ditta aggiudicataria della fornitura principale alle stesse condizioni del contratto principale, per un importo di € 49.850,92 al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 13,30% e compresi oneri per la sicurezza pari ad € 958,78;

DATO ATTO che per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione necessita procedere al relativo impegno di spesa;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 3 del protocollo d'Intesa, l'attività di vigilanza collaborativa viene disposta per procedimenti ritenuti di elevato importo e per i procedimenti di particolare rilevanza o complessità e solo in tal caso i SAS individuati dovranno trasmettere tutta la documentazione all'ANAC per la necessaria istruttoria di verifica preventiva;

RITENUTO inoltre:

- che i lavori in oggetto non rientrano nei casi previsti dall'art.3 del protocollo di Intesa non essendo nè di elevato importo nè di particolare rilevanza o complessità e non essendo altresì applicate le procedure di urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

- per quanto sopra di non dover procedere alla trasmissione della documentazione all'ANAC per la necessaria istruttoria di verifica preventiva relativamente ai lavori in oggetto.

RICHIAMATI:

- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

di procedere all'impegno di spesa della somma totale € 60.818,12 compresa Iva al 22% necessaria per l'esecuzione della fornitura supplementare relativa ai moduli scolastici per la primaria di Piane di Morro così come approvata con Delibera di GM n.122 del 05/09/2019 a favore della Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl con sede a Portogruaro (VE), in Via San Giacomo n. 135 CF/PI: 02900890274 con imputazione al CAP. 590/4 IMP 175/2018 - CUP: J79H18000040001 - CIG: 79808272C9

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 06-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA