



COMUNE DI FOLIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE Frazione Castel Folignano

Via Castello - via San Cipriano

Fase:

STATO FINALE DEI LAVORI

Elaborato:

Relazione sul conto finale



Data:

12 giugno 2019

Il tecnico:

Arch. Ilaria Morganti



Il RUP:

Arch. Francesca Romana Mancini
(responsabile settore LL.PP.)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LAVORI: Sistemazione e messa in sicurezza degli spazi esterni antistanti la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Castel Folignano - CUP: J79B19000020004 - CIG: Z892827A48

COMMITTENTE: Comune di Folignano, VIA ROMA 17, FOLIGNANO (AP), 0736399723

R.U.P. ARCH. FRANCESCA ROMANA MANCINI

IMPRESA: SPARTI GEOM. WALTER , via delle Zeppelle 13 - Ascoli Piceno

CONTRATTO: in data 30/04/2019 pari a 12 241,03 €

Tecnici:

PROGETTO e DIREZIONE DEI LAVORI:	ARCH. ILARIA MORGANTI
---	-----------------------

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale

Sistemazione e messa in sicurezza degli spazi esterni antistanti la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Castel Folignano - CUP: J79B19000020004 - CIG: Z892827A48, redatto dall'architetto Ilaria Morganti. DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE n. 48 del 24/04/2019.

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO

LAVORI	IMPORTO	IVA O ALTRE IMPOSTE	totale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 13 266,91		€ 14 593,60
di cui per la sicurezza € 443,44			
importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza	€ 12 823,47		
ribasso offerto			
IMPORTO LAVORI	€ 13 266,91		
IVA SU LAVORI 10%		€ 1 326,69	
			€ 14 593,60
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ 1 352,55		€ 1 487,81
		€ 135,26	
SOMME A DISPOSIZIONE			€ 265,00
INCENTIVI INTERNI			
Incentivi interni per funzioni tecniche pubblica amministrazione	€ 265,00		
ONERI TECNICI			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	€ 1 588,07		
INARCASSA 4%	€ 63,52		
IVA SU ONERI TECNICI *		€ -	
IMPOSTA DI BOLLO		€ 2,00	
			€ 1 653,59
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO COMPRESA L'IVA			€ 18 000,00

* IVA non applicata sugli oneri tecnici a partire da gennaio 2019 per adesione al regime forfettario (Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1, comma 67.) IMPOSTA DI BOLLO SU CIASCUNA FATTURA € 2,00

Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa SPARTI GEOM. WALTER, con sede in via delle Zeppelle 13, Ascoli Piceno, aggiudicazione dei lavori con nota n. 897789 in data 30/04/2019, con ribasso dell'8%.

Contratto

La stipula con la stazione appaltante è avvenuta per mezzo del Mercato elettronico delle P.A. , numero trattativa 897789, affidamento diretto.

QUADRO TECNICO ECONOMICO APPALTO

LAVORI	IMPORTO	IVA O ALTRE IMPOSTE	totale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 13 266,91		
di cui per la sicurezza € 443,44			
importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza	€ 12 823,47		
ribasso offerto 8%	-€ 1 025,88		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 12 241,03		
IVA SU LAVORI 10%		€ 1 224,10	
			€ 13 465,14
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ 1 352,55		
		€ 135,26	
			€ 1 487,81
SOMME A DISPOSIZIONE			
INCENTIVI INTERNI			
Incentivi interni per funzioni tecniche pubblica amministrazione	€ 265,00		
ONERI TECNICI			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	€ 1 588,07		
INARCASSA 4%	€ 63,52		
IVA SU ONERI TECNICI *		€ -	
IMPOSTA DI BOLLO		€ 2,00	
			€ 1 653,59
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO COMPRESA L'IVA			€ 16 871,53

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 09.05.2019.

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data prevista del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 23.05.2019.

Varianti, sospensioni e proroghe

Non sono state effettuate varianti, sospensioni o proroghe.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.05.2019, come accertato con verbale in pari data.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

Variazioni apportate

Non sono state apportate variazioni. Le effettive misurazioni delle lavorazioni effettuate hanno subito dei minimi adeguamenti riportati nel libretto delle misura dello Stato Finale dei lavori.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 12.06.2019, da cui risulta l'ammontare complessivo seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

LAVORI	IMPORTO	IVA O ALTRE IMPOSTE	totale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 12 938,80		
di cui per la sicurezza	€ 432,41		
importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza	€ 12 506,39		
ribasso offerto 8%	-€ 1 000,51		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 11 938,29		
IVA SU LAVORI 10%		€ 1 193,83	
			€ 13 132,12
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ 1 311,29		
Ribasso offerto 8%	-€ 104,90		
IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 1 206,39		
IVA SU LAVORI 10%		€ 120,64	
			€ 1 327,03
INCENTIVI INTERNI			
Incentivi interni per funzioni tecniche pubblica amministrazione	€ 265,00		
ONERI TECNICI			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	€ 1 588,07		
INARCASSA 4%	€ 63,52		
IVA SU ONERI TECNICI *		€ -	
IMPOSTA DI BOLLO		€ 2,00	
			€ 1 653,59
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO COMPRESA L'IVA			€ 16 377,74

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto arch. Ilaria Morganti.

Ascoli Piceno, lì 12.06.2019

Il direttore dei lavori

