

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 593

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 203 Del 25-10-19

ORIGINALE

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER
LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO -
FINANZIAMENTO MIUR PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA**

Folignano (AP), li 25-10-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la Regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 del 22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Ionni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- che, con Delibera di G.M. n.11 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Ionni dell'ufficio tecnico comunale per la progettazione architettonica e dallo studio Studio tecnico C.L.S. Engineering, per la progettazione strutturale delle strutture in c.a., dell'impianto elettrico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore, Arch. Francesca Romana Mancini, n. 40 del 08/03/2019 R.Gen 116, è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE MODULI SCOLASTICI PROVVISORI SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MORRO – FINANZIAMENTO MIUR" e si avviava una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori attribuendo alla S.U.A.P.A.P. Provincia di Ascoli Piceno, in forza della "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi" (Registro Atti Privati del Servizio Appalti, Contratti e SUA della Provincia di Ascoli Piceno n. 15/2019) stipulata in data 11/01/2019, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lvo 50/2016 con invito rivolto a n.15 ditte,;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore, Arch. Francesca Romana Mancini, n. 81 del 26/04/2019 R.Gen 230, si provvedeva di approvare gli atti di gara come redatti e trasmessi dalla SUA presso la provincia di Ascoli Piceno, dopo aver la stessa espletato le regolari procedure di gara, per l'affidamento dei lavori RELATIVI ALLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI

SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO;

- che con la medesima determinazione si provvedeva di aggiudicare conseguentemente e in via definitiva l'appalto di cui trattasi all'Impresa PANZIERI MARCO con sede in Poggio Nativo (RI) - P.Iva 01167870573, con il ribasso del 27,637%, pari ad un importo contrattuale di € 254.121,72 (di cui euro 240.610,12 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 27,637% su € 332.504,34 ed € 13.511,60 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);
- che con REP 268 del 06/05/2019 si procedeva alla stipula del relativo Contratto;
- che in data 06/05/2019 hanno avuto inizio i lavori, come risulta dal relativo verbale di consegna agli atti;
- che con propria determinazione n.142 del 17/07/2019, e a seguito di procedura aperta effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura dei moduli scolastici alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl al prezzo contrattuale di € 257.658,10 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00);
- che con REP 270 del 06/08/2019 è stato stipulato relativo contratto di fornitura;
- che con verbale in data 06/08/2018 ha avuto inizio la fornitura e messa in opera dei moduli;
- che con successiva determinazione n.170 del 06/09/2019 si è autorizzato l'impegno di spesa della somma totale € 60.818,12 compresa Iva al 22% necessaria per l'esecuzione della fornitura supplementare relativa ai moduli scolastici per la primaria di Piane di Morro così come approvata con Delibera di GM n.122 del 05/09/2019 a favore della Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl ;
- che come da certificato di ultimazione lavori, a firma del Direttore dei lavori e del legale Rappresentante dell' Impresa esecutrice MARCO PANZIERI SRL, gli stessi risultano ultimati alla data odierna,
- che come da verbale di presa in consegna anticipata e parziale, la fornitura in capo alla Ditta PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL, risulta ultimata alla data del 21.10.2019, ad eccezione della fornitura e posa in opera delle veneziane all'interno delle aule;

DATO ATTO:

- con apposito verbale in data odierna, si è provveduto alla consegna anticipata e parziale della fornitura ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010;
- che è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori e del legale Rappresentante dell' Impresa esecutrice MARCO PANZIERI SRL;
- che è stato eseguito da parte del collaudatore Arch. Stefano Lo Parco il collaudo statico depositato all' Amministrazione Provinciale servizio Genio Civile in data 11.10.2019 Prot. 1223723/135898;
- che sono state acquisite le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti tecnologici realizzati;
- che la struttura é allacciata alle reti idrica, elettrica e fognaria dei pubblici servizi;
- che sono in fase di definizione le operazioni relative all'accatastamento del fabbricato;

- che in data odierna il RUP ha consegnato all'Uff. Prot. Del Comune Segnalazione Certificata per l'Agibilità;

CONSIDERATO che, in attesa che venga approvata la contabilità finale ed emesso il certificato di regolare esecuzione, data la necessità di utilizzare l'opera realizzata, si è provveduto, ai sensi dell'art. 230 DPR 207/2010, alla presa in consegna anticipata come da verbale di accertamento in data odierna e agli atti;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 50/2016;
- il D.Lvo 267/2000;
- il DPR 207/2010;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta presa in consegna anticipata dell'opera realizzata;

DI AUTORIZZARE, sin da ora, l'utilizzo a scuola primaria, l'edificio realizzato in Piane di Morro di Folignano, via Verona.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 25-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA