# COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

\*\*\*\*\*

N. REG. GEN. 637

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

Numero 219 Del 14-11-19

**ORIGINALE** 

Oggetto: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: FORNITURA E

POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED PRESSO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI" CUP: J72J19000980001- CIG:

8054965F62 - PROROGA FINE LAVORI

\_\_\_\_\_\_

Folignano (AP), lì 14-11-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

**PREMESSO** che con propria Determinazione n.189 del 07/10/2019 (REG GEN 536) si è proceduto:

energento attravel so regettorae e estata en relativa di piro le troria di cefficientamente strutture sportive comunali", per l'importo totale di € 70.000,00 di cui € 55.059,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2069,88, ed €

14.940,63 per Somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di progetto;

- a determinare a contrarre attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 essendo l'importo dei lavori compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 previa consultazione, tramite RdO da effettuarsi sul MePa, di n.3 operatori economici;

**DATO ATTO** che con propria Determinazione n.197 del 24/10/2019 (REG GEN 587) si è proceduto ad affidare i lavori alla ditta ELETTROMARCHE AP con sede ad Ascoli Piceno ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO - P.lva 01743950444 per l'importo contrattuale pari ad € 40.746,91compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2069,88 e oltre lva di legge;

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori firmato in data 29/10/2019 dal Legale rappresenante della Ditta Sig. Domenico Vannicola e dal Direttore dei lavori Arch. Marco Marozzi e per presa visionedal R.U.P. con il quale veniva indicata come data di consegna dei lavori quella del 18/11/2019

**PRESO ATTO** che con nota ricevuta il 14/11/2019 prot. 18340 l'anzidetta ditta esecutirice ha richiesto una propoga del sopracitato termine di fine lavori, fino alla data del 23/12/2019 a causa della unga consegna dei corpi illuminanti previsti dal capitolato di gara;

**SENTITO** il Direttore dei lavori, arch. Marco Marozzi, si ritengono valide le motivazioni esposte dalla ditta esecutrice, e pertanto si ritiene di poter concedere la proroga richiesta;

VISTO quanto disposto dall'art.107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

# **DETERMINA**

**di RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di **PRENDERE ATTO** della nota ricevuta il 14/11/2019 prot. 18340 dall'anzidetta ditta esecutirice la quale ha richiesto una propoga del sopracitato termine di fine lavori, causa la lunga consegna dei corpi illuminanti previsti dal capitolato di gara; indicando come data ultima quella del 23/12/2019;

di **CONSIDERARE** valide le motivazioni dell'appaltatore in premessa riportate, concedendo la propoga richiesta e fissando in 55 giorni, dal verbale di consegna, la fine dei lavori e pertanto fino al 23 Dicembre 2019;

Folignano (AP), lì 14-11-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[]	L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
[]	Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
	Cap. nn.
Fo.	lignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Capriotti Marinella

## La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì ......

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA

ROMANA