

Comune di Folignano
Provincia di Ascoli Piceno

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO - - CUP: J79H18000040001 - CIG: 79808272C9

COMMITTENTE: Comune di Folignano - via Roma n.17 - 63084 Folignano

R.U.P. Arch. Francesca Romana Mancini

IMPRESA: Prefabbricati Ferrocostruzioni srl con sede a Portogruaro (VE), in Via San Giacomo n. 135

CONTRATTO in data 06/05/2019 n. 270 di rep. pari a € 257.658,10

Premesso

- che in data 06/05/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 270, , per un importo di contratto pari a € 257.658,10 con il quale l'Impresa Prefabbricati Ferrocostruzioni srl con sede a Portogruaro (VE) ha assunto la fornitura e messa in opera dei moduli scolastici di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 13,30% ;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una fornitura supplementare a quanto previsto nel progetto principale così come previsto negli elaborati della fornitura così come variata;
- che sono stati redatti gli elaborati della fornitura così come variata con la fornitura supplementare dell'importo di € **49.850,92** al netto del ribasso d'asta del 13,30 % e compresi oneri per la sicurezza di € 958,78;
- che detta fornitura supplementare è stata approvata con DELIBERA DI G.M. n. del

tutto ciò premesso:

l'anno **2019** il giorno _____ del mese di _____, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. **DORINO PONTELLO** in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Prefabbricati Ferrocostruzioni srl con sede a Portogruaro (VE) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la fornitura supplementare secondo i disegni e le indicazioni approvati con delibera di Giunta Municipale in premessa;

Art. 2 – La fornitura supplementare sarà eseguita secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 06/05/2019 n. 270 di rep.; il maggior costo da corrispondere per la fornitura supplementare è pari ad € 49.850,92 al netto del ribasso del 13,30 così come offerto in sede di gara della fornitura principale e oltre Iva al 22%;

Art. 3 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non è previsto aumento del termine per l'ultimazione della fornitura;

Art. 4 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli interessati.

Folignano,

L'Impresa
(Ferrocostruzioni Prefabbricati srl)

Il Direttore per l'esecuzione della fornitura
(arch. Marco Marozzi)

Il Responsabile del III Settore
(arch. Francesca Romana Mancini)