

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 492

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 162 Del 16-09-20

ORIGINALE

Oggetto: REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA DA REALIZZARSI IN LOCALITA FOLIGNANO
CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DITTA ESE=
CUTRICE DEI LAVORI - CUP: J79H18000050001 CIG:

Folignano (AP), li 16-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 n.22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- con Delibera di GM n. 151 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di opere edili per la REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ FOLIGNANO CAPOLUOGO”;
- con determinazione del Responsabile del III Settore – Servizio LL.PP. n. 212 del 19.11.2019 REG GEN 617 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata, avvalendosi del criterio del minor prezzo e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo demandando la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno;
- che con determinazione n.8 (R.G. 243) del 20/02/2020 del V Settore Economico Finanziario – Appalti, Contratti, SUA della Provincia di Ascoli Piceno sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Di Murro Francesco srl (Mandatario), P.IVA 02576670604 - con sede in via San Filippo n.4 - 03030 PIEDIMONTE GERMANO (FR) - DORICA LEGNAMI CASTELLARI SRL (Mandante), P.Iva 00375900420 con sede in via dei Caduti del Lavoro, 7 - 60131 ANCONA - CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (Mandante), P.Iva 02820000608 con sede in via Valle, 162 - 03032 ARCE (FR);
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore del Comune di Folignano n. 77 del 23.04.2020 (reg gen 219) si è provveduto ad assumere l'impegno definitivo di spesa a favore del succitato RTI per un importo contrattuale pari ad Euro 684.009,19 compresi gli oneri per la sicurezza di Euro

19.061,99 oltre IVA al 10% e al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 26,011 per cento;

- che con REP. 274 del 12/06/2020 si procedeva alla stipula del contratto;
- che in data 27/07/2020 hanno avuto inizio i lavori;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lvo 50/2016 e così come previsto dall'art. 8 del Contratto, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

- che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

- che l'anticipazione del 20% del valore dell'appalto risulta pari pari ad € 136.801,84 oltre Iva al 10%;

CONSIDERATO che la Ditta ha stipulato apposita garanzia fidejussoria n. 06/01/24/3050928 con la Agenzia di Assicurazioni "Finanziaria Romana" per l'importo di € 136.871,00;

VISTA la fattura n. 55/A del 03/09/2020 dell'importo di 136.801,84 oltre IVA al 10% emessa dalla Ditta Di Murro Francesco srl (Mandatara), P.IVA 02576670604 - con sede in via San Filippo n.4 - 03030 PIEDIMONTE GERMANO (FR) in qualità di Mandataria del RTP aggiudicatario;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Di Murro come da acquisizione online dei DURC Protocollo INAIL_22654546 con validità fino al 21/10/2019, della Ditta Dorica Legnami Castellani srl Protocollo INAIL_23026202 con validità fino al 05/11/2020 e della Ditta CO.GE.Co Costruzioni e Appalti srl Protocollo INAIL_22522944 con validità fino al 15/10/2020;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura quale anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lvo 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.Lvo 50/2016;

VISTO il D.leg.vo n. 267/2000;

DETERMINA

di **RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di PROCEDERE alla liquidazione della fattura n. 55/A del 03/09/2020 emessa dalla Ditta Di Murro Francesco srl (Mandataria), P.IVA 02576670604 per l'importo totale di 150.482,02 compresa IVA al 10% con imputazione al CAP 590/4 IMP 339/2018 Fin Acc sub 3 del corrente bilancio di esercizio;

di DARE ATTO che si provvederà all'immediata richiesta della somma al MIUR;

di dare atto che il CIG e CUP sono i seguenti: CUP: J79H18000050001 - CIG: 828256198D

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 16-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA