

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 171

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 67 Del 30-03-20

ORIGINALE

Oggetto: **FONITURA E MESSA IN OPERA MODULI SCUOLA PRIMARIA
PIANE DI MORRO - FINANZIAMENTO MIUR SISMA 2016 -
APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE
FORNITURA E LIQUIDAZIONE RATA N.3 A SALDO - CIP**

Folignano (AP), lì 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di piane di Morro ha subito dei danni e che la regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con ordinanza Sindacale prot. 19809 del 22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'oratorio parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) in attesa di realizzazione degli appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il Miur ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale, come preliminarmente indicato al Miur nelle schede per la richiesta dei moduli, intende realizzare i moduli in due separate aree al fine di utilizzare quelle già di proprietà comunale;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui €350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli;
- che, con Delibera di G.M. n.11 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località piane di Morro, redatto dall'Arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Lonni dell'ufficio tecnico comunale per la progettazione architettonica e dallo studio Studio tecnico C.L.S. Engineering - P.Iva 01790630444, per la progettazione strutturale delle strutture in c.a., dell'impianto elettrico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- che con propria Determinazione n. 40 del 08/03/2019 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo comprendente l'esecuzione dei lavori relativi alle opere edili (fondazioni e urbanizzazioni) e la successiva fornitura dei moduli scolastici in acciaio;
- che con propria determinazione n. 81 del 26/04/2019, e a seguito di procedura negoziata effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione delle opere edili alla Ditta Panzieri Marco;
- che con successiva propria determinazione n.142 del 17/07/2019, e a seguito di procedura aperta effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura dei moduli scolastici alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl al prezzo contrattuale di €257.658,10 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00);
- che entro i termini previsti nel Capitolato Speciale della Fornitura di cui al progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante la Ditta ha consegnato gli elaborati esecutivi della fornitura sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune con Determinazione n.40/2019 e contenente le migliori offerte in sede di

gara modificato ed integrato con i rilievi emersi in sede di incontri circa la parte termica ed acustica;

- che con REP 270 del 06/08/2019 è stato stipulato relativo contratto di fornitura;
- che con verbale in data 06/08/2018 ha avuto inizio la fornitura e messa in opera dei moduli e che il termine contrattuale stabilito per l'ultimazioni della stessa era fissato in n. 52 giorni dall'inizio della stessa;
- che con Delibera di GM n. 122 del 05/09/2019 si è proceduto ad approvare una fornitura supplementare (quale modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016) consistente nella copertura e nell'impianto fotovoltaico per un importo di € 49.850,92 al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 13,30% e compresi oneri per la sicurezza pari ad € 958,78;
- che con propria determinazione n. 170 del 06/09/2019 RG 480 si è proceduto ad assumere relativo impegno di spesa per la fornitura supplementare;
- che con propria determinazione n. 181 del 25/09/2019 RG 513 si è proceduto alla liquidazione della rata .1 pari al 30% del costo complessivo dell'intera fornitura;
- che con atto di liquidazione n. 181 del 31/12/2019 REG GEN 422 si è proceduto alla liquidazione della rata n. 2 pari al 20% del costo complessivo dell'intera fornitura;
- che con propria Determinazione N. 184 del 01/10/2019 sono stati autorizzati i lavori in economia per la fornitura e la posa in opera di linea vita di tipo a C per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone il tutto per un importo pari a € 2.060,84 oltre Iva al 22%.

DATO ATTO che la riconsegna del cantiere è avvenuta in data 25/10/2019 e che, a seguito di relativo verbale redatto in pari data, si è provveduto alla presa in consegna anticipata dei lavori e della fornitura della quale si è preso atto con Determinazione n. 203 del 25/10/2019 (REG GEN 593) con la quale contestualmente si è autorizzato l'utilizzo dell'opera;

CONSIDERATO che la direzione dei Lavori e dell'esecuzione della fornitura è stata effettuata all'interno dell'ufficio tecnico, in particolare dall'arch. Marco Marozzi quale direttore dei lavori e dell'esecuzione della fornitura con la collaborazione dell'ing. Jessica Ionni e dell'arch. Elisa Scalabroni - ufficio direzione lavori istituito con Determinazione n. 80 del 24/04/2019 REG GEN 228;

CONSIDERATO inoltre:

- che con propria Determinazione n. 8 del 21/01/2020 è stato approvato lo stato finale, unitamente a tutta la documentazione contabile, relativa ai lavori edili realizzati dalla Ditta Panzieri e contestualmente è stato approvato collaudo statico redatto dall'arch. Stefano Lo Parco con attestato di Deposito prot. 1223723/1358898 del 11.10.2019 relativamente a tutte le opere strutturali in c.a e in acciaio (fondazioni e moduli) e attestato di Deposito prot.n. 1502919 del 20/12/2019 relativamente alla vasca di laminazione prefabbricata interrata;
- che necessita, allo stato attuale, procedere anche all'approvazione dello stato finale e della regolare esecuzione della fornitura e messa in opera dei moduli prefabbricati;

DATO ATTO che in data 20/02/2020 è stata redatta la dichiarazione dello stato di Avanzamento della fornitura relativa alla rata a saldo nonché la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione della fornitura da cui risulta che:

-la fornitura e messa in opera dei moduli è stata eseguita in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori. La stessa completa di veneziane su infissi manca della sola parte relativa alle pratiche Enel/Gse dell'impianto fotovoltaico che la stessa ditta si impegna a completare non appena questo Comune avrà definitivamente provveduto all'accatastamento dei moduli. A garanzia di quanto sopra i lavori effettuati in economia verranno liquidati solo successivamente;

- sono state trasmesse tutte le certificazioni e dichiarazioni circa gli impianti così come riportate nel certificato di regolare esecuzione nonché il corretto montaggio;

- l'importo finale relativo alla rata a saldo, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € **154.504,51** oltre IVA al 22%;

- che non è stato pubblicato avviso ai creditori in quanto l'opera è stata realizzata su terreno di proprietà del Comune senza che sia stato necessario procedere ad occupazioni nè temporanee nè permanenti;

DATO ATTO inoltre che la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n. 5 del 11/03/2020 dell'importo di € 154.504,51 oltre IVA al 22% per un totale lordo di € 188.495,50 corrispondente alla somma riportata nello stato finale redatto dal direttore dei lavori relativo alla rata a saldo della fornitura;

RITENUTO di dover approvare lo stato di avanzamento della fornitura relativo alla rata a saldo nonché il certificato di regolare esecuzione della fornitura dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DATO ATTO che è stata verificata telematicamente la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice come da prot. INAIL_20488059 con validità fino al 19/06/2020;

CONSIDERATO inoltre che, nei modi e in applicazione delle percentuali stabilite dal Regolamento Comunale degli incentivi interni approvato con Delibera di G.M n.112 del 14/07/2017:

- la quota degli incentivi da ripartire è pari ad un totale di € 7.083,02 (pari al 2% della fornitura principale oltre quella supplementare per un totale € 354.151,00 e in considerazione che sono state svolte tutte le prestazioni ivi ricomprese);

- che € **1.416,60** (pari al 20% dell'incentivo), come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi, è da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i

controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- che € 5.666,42 (pari al 80% dell'incentivo) dovrà essere corrisposta nel seguente modo:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 1.699,93 (10% Verifica e Validazione 20% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 2.266,57 (30% DD.LL., 10% regolare esecuzione);
- 3) ing. Jessica Ionni € 1.416,60 (15% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore regolare esecuzione, 5% collaboratore RUP);
- 4) arch. Elisa Scalabroni € 283,32 (5% collaboratore RUP);

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, relativamente ai lavori di "FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' PIANE DI MORRO - SISMA 2016 FINANZIAMENTO MIUR" di cui al progetto approvato, lo stato di avanzamento relativo alla rata di saldo nonché la regolare esecuzione della fornitura eseguita così come redatta dal direttore dell'esecuzione arch. Marco Marozzi dando atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si intende quale provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, comma 2, del codice civile. Il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo trascorsi due anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto che lo approva;

DI PROCEDERE allo svicolo della Garanzia Fideiussoria n°390346682 stipulata con l'Agenzia Assicurativa Generali:

DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura n. 55 del 11/03/2020 dell'importo di € 154.504,51 oltre IVA al 22% con imputazione dell'importo totale di € 188.495,50 al CAP. 590/4 IMP 175/2018 per € 127.677,37 al sub 10 e per € 60.818,12 al sub 13 e per € 0,01 al CAP. 590/4 IMP 175/2018 FinAcc previo relativo subimpegno - CUP: J79H18000040001 CIG: 79808272C9

DI PROCEDERE inoltre, a seguito di accordo relativo alla contrattazione decentrata, alla liquidazione degli incentivi interni pari del 2% relativi alla fornitura e messa in opera dei moduli nel seguente modo e previo impegno con imputazione al 590/4 IMP in FpV 175/2018:

- 1) arch. Francesca Romana Mancini € 1.699,93 (10% Verifica e Validazione 20% RUP);
- 2) arch. Marco Marozzi € 2.266,57 (30% DD.LL., 10% regolare esecuzione);
- 3) ing. Jessica Ionni € 1.416,60 (15% collaboratore DD.LL., 5% collaboratore regolare esecuzione, 5% collaboratore RUP);

4) arch. Elisa Scalabroni € 283,32 (5% collaboratore RUP);

DI PROCEDERE all'accontamento della somma di € 1.416,60 calcolata come da art.5 comma 3 del Regolamento Comunale degli incentivi interni con imputazione al 590/4 IMP in FpV 175/2018 da destinare ad apposito Capitolo di bilancio da istituire;

DI DARE ATTO che le somme così come liquidate con il presente atto verranno richieste al Miur quale erogazione del finanziamento concesso con proprio Decreto

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA